사 진 대 지

▣ 일 시 : 2016년 07월 04일(야간)

▣ 구 간 : 방화역

▣ 내 용 : 외부전문가 특별 안전점검 및 공사장 안전 개선대책 지적사항 조치 결과보고(5호선 방화역 FRP 마감재 개선공사)

연번 1 지 적 사 항	작업 발판부 측면 안전난간 미설치	연번 1 조 치 결 과	작업 발판부 측면 안전난간 설치 완료

연번 1 지 적 사 항	접이식 안전그물망 미설치	연번 1 조 치 결 과	접이식 안전그물망 설치 완료

연번 2 지 적 사 항	2중 안전고리 미설치	연번 2 조 치 결 과	2중 안전고리 사용 확인
연번 3 지 적 사 항	작업자 특별안전교육 기 시행		