(주) 건 우 구 조 엔 지 니 어 링

서울시 금천구 가산디지털2로 53 한라시그마밸리 801호 TEL : 02) 6443 - 5700 FAX : 02) 6443 - 5708

문서번호 : KW - 16 -12-08 호 2016. 12. 08.

수 신 : 강북구청 지역경제과

참 조 : 배태수 주무관

발 신 : (주)건우구조엔지니어링

제 목 :공기연장 요청 건.

---

1. 귀 기간의 일익번창 하심을 기원 합니다.

2. [수유재래시장 현대화아케이드 누수하자보수공사] 공사민원과 수유재래시장 상인회 요청으로 공법 변경 발생되어 설계 변경으로 인한 준공 기한 연기가 필요 하며, 아래 같이 검토해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

* 민원 내용 및 처리방안

1) 매장 상부(내부처마)부위 누수가 발생으로 우천시 영업 불가

- 처리방안 : 우수 빗물 유도 공법으로 변경

2) 지붕 부위 철판 및 각 파이프 보강 시공시 영업 정지로 인한 민원 발생으로 부분 보수로 변경.

- 처리방안 : 일부 철판 철거 및 철판 덧댐 작업 ,우수 유도 홈통 설치, 지붕 선홈통 부위 우레탄 방수 작업

3. 첨 부 : 수정 공정표--1부

- 끝 -

(주) 건우구조엔지니어링

대표이사 한 순 화 (인)