시 공 일 정 계 획 표

공기: 6월 4일 ~ 11월1일

공종	2018년 9월 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10월 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	11월 1	2	비고
기초페드공사 및 양생 (저장탱크, 스키드, 가압수펌프, 제어반)																																													
기초상부 페이팅																																													
저장탱크 현장반입 및 설치																																													
방류둑 설치 및 페인팅																																													
세안설비, 충진차량 집수설비																																													
기자재 반입																																													
가압수펌프, 이젝터설치 및 배관 (가압수 부단수천공 근사지점 및 AOP 천공 근사지점까지 배관)																																													
저장탱크 충진배관 및 벤트배관 설치																																													
저장탱크 토출배관 설치 (저장탱크-->스키드 IN)																																													
스키드설치 및 토출배관 (스키드-->이젝터 IN)																																													
가압수 부단수천공 및 가압수배관 마무리																																													
-단수(정수 오존동 BY PASS) AOP 부단수천공 및 디퓨져설치																																													일정 협의
1차측 전선포설																																													
Tray설치 및 전선포설																																													
제어반설치																																													
1차전원 수전																																													
저장탱크 충수 TEST 및 무부하시운전																																													
중앙제어실 HMI프로그램 및 시운전																																													
비파괴검사																																													
설치검사																																													
현장정리 정돈																																													
운영자교육																																													일정 협의

REMARK