- 2019년도 10월 1주차 -

도시녹화사업지 모니터링 유지관리 미흡사항

□ 지적사항

연번	자치구	사업명 (조성연도)	대상지	미흡사항	비고
1	성동구	에코스쿨 (2018)	경수중	- 조성지와 인접한 지역에 벚나무 2주와 새로 식재된 모과나무 1주 고사함 - 앉음벽 뒤에 식재된 초화류가 고사하여 일부 화단이 나지화 됨 - 제초와 식물정리 등 생육환경관리가 필요함	하자보수 기간 내
2		에코스쿨 (2018)	성원중	- 생태연못 주변으로 식재된 식물이 대부분 고사하여 나지화 되었고 남아있는 식물도 생육이 불량함(비음지역) - 대부분 수목류들이 이식 후 활착중이나 교목 1주 고사하고 회양목 등 생육이 불량함 - 옥상에 식재된 단풍나무, 서양측백나무 등 생육이 불량함	하자보수 기간 내
3		골목길 가꾸기 (2016)	성덕정길 103일대	- 플랜터에 식재된 초화류가 고사되어 비어 있거나 일부만 남아 있고 관수와 식물정리 등 관리가 되지 않아 미관을 해침 - 목재플랜터가 노후화 되어 변색되고 일부 파손됨	
4	동대문구	에코스쿨 (2018)	경희여고	- 사찰로 통하는 쪽문 인근에 식재한 회양목 대부분 고사와 생육불량으로 제거 후 보식 및 관리 필요	하자보수 기간 내
5	강서구	에코스쿨 (2015)	송정중	- 잡초 및 이입식물 제거 및 예초작업 필요(조성지 전체적으로 새팥, 주홍서나물 등 잡초 및 이입식물이 덤불을 이루고 있음) - 기존에 식재 되었던 수목, 초화류 등 식재와 관리 필요	매년 미흡지 (방치 수준)

□ 현장사진

경수중(기존에 있는 벚나무 2주와 조성지에 식재된 모과나무 고사모습과 맥문동 등 초화류 고사되어 나지화된 모습)

[redacted]

성원중(생태연못 주변으로 나지화된 모습과 교목 고사목 발생 및 생육불량모습)

성덕정길103일대(식물 고사로 빈 플랜터 모습과 건조피해모습 및 플랜터 변색과 파손된 모습)

송정중 (잡초 및 이입식물로 덤불을 이룬 모습)

경희여고(회양목 고사, 생육상태 불량한 모습)	