



서울주택도시공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 오금공공주택지구 조성공사 계약변경(5회)보고(공기연장)

1. 우리공사에서 시행중인 「오금 공공주택지구 조성공사」에 대하여 아래와 같이 계약변경(공기연장)을 시행코자합니다.

- 아 래 -

가. 계약현황

- 공 사 명 : 오금 공공주택지구 조성공사
- 계 약 일 : 2013.12.23.
- 공사기간 : 2013.12.24. ~ 2017.10.31.
- 도 급 자 : 서우건영(주)
- 도 급 액 : 7,780백만원

나. 계약변경내역

구 분	최 초 계 약	1회 변경	2회 변경	3회 변경	4회 변경
계약일	2013.12.23	2014.07.23	2016.08.12	2017.01.19	2017.07.21
공사 기간	2013.12.24 ~ 2017.01.23	변경없음	변경없음	2013.12.24 ~ 2017.07.22	2013.12.24 ~ 2017.10.31
공사비	7,061,214천원	7,415,437천원	7,780,279천원	7,780,279천원	7,780,279천원

다. 계약변경내용(제5회)

- 계약금액(금회 변경없음)
- 공사기간
 - 당초 : 2013.12.24 ~ 2017.10.31 → 변경 : 2013.12.24 ~ **2018.01.31** (증 92일)
 - 변경사유
 - 3단지 방음벽 설치계획 변경을 위해 도시환경부에서 도로관리기관(서울시 도로관리과) 협의결과 추가 방음벽 설치가 불가피한 바, 방음벽 설치 기간에 따른 공사기간 연장
 - 귀책소재 : 우리공사
 - 지체상금 부과여부 : 미부과

※ 위 택지조성(토목)공사 기간연장과 연계하여 붙임 준공기한 변경사유서 내용과 같이 「지급자재 구매계약」의 계약기간 연장시행

라. 예산과목 : 영업비용, 매출원가, 택지개발사업비, 토목공사비

마. 조치사항

- 공사기간 연장 및 지급자재 납품기간 연장 요청(계약부).

- 붙임 1. 준공기한 변경사유서
2. 지급자재 납품기한 연장요청 세부사항(5차변경)
3. 오금지구에정공정표(5차변경). 끝.

부 원

김유수

택지조성부장

박영욱

택지조성처장

박광균

택지사업본부장

김소겸

10/27

협조자

일 상
감 사

감사실장 심윤수

감사일자 : 2017/10/27

감사일련번호: No. 994

감사의견여부 : 의견없음

시행 택지조성부-5388

(2017.10.27)

접수

(2017.10.27.)

방침번호 본부장 방침 제630호

우 135-988 서울특별시 강남구 개포로 621

/ www.i-sh.co.kr

전화 02-3410-7608

전송 02-3410-7408

/ lionheart99@i-sh.co.kr

/ 비공개(5)