

수신자 내부결재

(경유)

제 목 「2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업」계약변경 계획

1. 관련근거, 대표이사-3633(2017.09.06.), 경영지원팀-32908(2017.11.10.)
2. 위와 관련, 「2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업」에 대한 변경계약을 진행하고자 합니다.

## 가. 용역개요

- 1). 계약명칭 : 2017 DDP통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업
- 2). 계약기간 : 계약일(2017.11.02.) ~ 2017.12.29.
- 3). 계약금액 : 일금 구역팔천오백오만원정 (₩985,050,000)
- 4). 계약방법 : 협상에의한계약
- 5). 계약대상 : (주)엑스오비스(60%), (주)리플렉션(40%)

## 나. 변경내역

- 1). 계약기간
  - 변경 전 : 2017. 11. 02. ~ 2017. 12. 29.
  - 변경 후 : 2017. 11. 02. ~ 2018. 01. 30.
- 2). 변경사유
  - 2017년 11~12월 DDP 연말행사가 밀집하여 시민들의 안전 및 행사의 원활한 진행, 그리고 본 과업의 완성도를 높이기 위해 용역기간을 발주기관과 계약상대자간 협의에 의해 연장하도록 함.
  - ※계약금액은 변경없이 동일함.
  - ※계약기간 연장에 따른 2017년 사업비는 사고이월 조치 예정임.
- 3). 변경근거 : 용역공정계획의 변경
  - 지방계약법 제22조, 지방계약법 시행령 제73조~제75조
  - 행안부 예규(지방자치단체입찰및계약집행기준 제13장~제15장)

- 첨 부
1. 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업(추진계획) 1부.
  2. 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업(계약체결) 1부.
  3. 용역계약서(변경 전) 1부.
  4. 과업지시서(변경 후) 1부.
  5. 산출내역서(변동없음) 1부
  6. 합의각서 1부.
  7. 부당계약특수조건 점검사항 1부. 끝.

선임 <b>11/27</b> <b>도중현</b>	디자인공예산 <b>11/28</b> 업팀장 <b>전기현</b>	상생본부장 <b>11/28</b> <b>최구환</b>	DDP경영단장 <b>11/30</b> <b>유석윤</b>
대표이사 <b>11/30</b> <b>이근</b>			
협조자	선임 <b>11/27</b> <b>서현교</b>	책임 <b>11/27</b> <b>정은석</b>	
시행 디자인공예산업팀-3156 (2017.11.30.)		접수	
우 03098	서울시 종로구 을곡로 283 (종로 6가)	/	/
전화번호 02-2153-0093	팩스번호 2153-0005	/ urbanomad@seouldesign.or.kr	/ 공개