



## 서울주택도시공사

수신자 수신자 참조  
(경유)

### 제목 항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 협의

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 한국철도공사 수도권서부본부 시설처-3681(2017.05.31.) 호와 관련입니다.
  2. 위 호와 관련하여, 『서울항동 공공주택지구 조성사업』 사업지구 내 철도시설개선 공사로 인하여 임시 사용 중지 중인 군 전용선(오류동 3군지사 80정비대선)에 대한 사용 중지기간을 연장코저 아래와 같이 협의하오니 이에 대한 검토 의견을 2018.02.26.(월) 까지 회신하여 주시기 바랍니다.
    - 가. 군 전용선 운행중지 기간 변경
      - 1) 당초 : 2016.09.01. ~ 2018.03.15.
      - 2) 변경 : 2016.09.01. ~ 2018.05.31.(증 +2.5개월)
    - 나. 기간 변경 사유
      - 1) 철도운행재개 대비 현장 합동점검시 지적사항에 대한 추가공사 필요
      - 2) 철도궤도공사 지연에 따른 후속 철도건널목 안전설비(신호)공사 순연
- 붙임 1. 군전용선(오류동 3군지사 80정비대선) 사용중지기간 연장 알림(보고)  
2. 예정공정계획표(철도 토목+신호). 끝.

# 서울주택도시공사



수신자 한국철도공사 수도권서부분부장(시설처장), 한국철도시설공단 수도권본부장(시설관리처장), 국방부장관(육군참모총장)(육군군수사령부 수송과장, 제7789부대 군수계획처장), 국방부장관(국군수송사령부 수송기반관리과장), 강서도로사업소장(기전과장)

부 원 김견영 택지조성부장 02/21 박영욱

협조자

시행 택지조성부-892 (2018.02.21.) 접수 ()  
방침번호  
우 서울시 강남구 개포로621 /  
전화 02-3410-7651 전송 7621 / sh\_kky@i-sh.co.kr / 공개



## 서울주택도시공사

수신자 택지조성부장  
(경유)

### 제목 항동 철도건널목 공사일정 검토요청에 대한 회신

1. 택지조성부-732( ,18.02.08)호와 관련입니다.
2. 항동지구 철도건널목 안전설비(신호)공사의 원활한 공사수행 및 기한내 준공을 위하여 그간 택지토목(궤도) 및 조경공정과 수차 협의하였으나, 궤도공사가 미진하고 한국철도공사의 철도개통을 위한 업무협약에 불응하여 부득히 공사일정을 조정하기로 협의( '18.01.09 회의록 참조)하였습니다, 이에 철도건널목 공사일정 검토 요청에 대하여 불임과 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

불임 예정공정계획표(철도신호 관련). 끝.

전 기 공 사 부 신명범

부 원 김창수 전기공사부장 신명범 02/13

협조자

시행 전기공사부-621 (2018.02.13.) 접수 택지조성부-811 (2018.02.14.)  
병참번호  
우 135-988 강남구 개포로 621 SH공사 전기공사부 /  
전화 02-3410-8980 전송 02-3410-8993 / chaskim@i-sh.co.kr / 공개



수신자 서울주택도시공사 사장  
(경유)

제목 항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 협의에 따른 의견 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 택지조성부-892호(2018. 2.21.) 「항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 협의」와 관련하여 협의 내용대로 연장 협의에 동의함을 통보합니다.

가. 군 전용선 운행 중지 기간 변경

- 1) 당초: 2016. 9. 1~2018. 3.15.
- 2) 변경: 2016. 9. 1~2018. 5.31.

나. 기간 변경 사유

- 1) 철도 운행 재개 대비 현장 합동점검 시 지적사항에 대한 추가 공사 필요
- 2) 철도궤도공사 지연에 따른 후속 철도건널목 안전설비(신호)공사 순연. 끝.

서울특별시 강서도로사업소장



주무관 정경성 기전과장 송장현 전결 02/26

협조자

시행 기전과-1597 (2018.02.26.) 접수 택지조성부-1121 (2018.03.07.)  
우 07520 서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동) / jks00@seoul.go.kr  
전화 02-2657-7969 전송 02-2657-7939 / jks00@seoul.go.kr / 대시민공개



# 제 7789 부대



수신자 서울주택도시공사 사장  
(경유)

제목 항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 관련 의견 통보

1. 관련근거

가. 택지조성부-4090('16.8.10) 항동지구내 군 전용선 사용제한에 따른 최종 협의결과 및 조치결과(계획) 알림

나. 택지조성부-2068('17.4.28) 항동지구 내 군 전용선 임시 폐선 기간 연장 관련 의견 조희

나. 택지조성부-892('18.2.21) 항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 협의

2. 위 관련근거에 의거 항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 관련 부대 의견을 아래와 같이 통보합니다.

가. 의 견

구 분	~ 을	~ 으로	부 대 의 견
군 전용선 운행중지 기간 변경	16. 9. 1 ~ 18. 3. 15	16. 9. 1 ~ 18. 5. 31 (증 +2.5개월)	○ 기간 연장 의견 : 동의 ○ 군 전용선 사용 중지 기간 연장에 따른 신규 업체 계약 추가진행 : 18. 4. 1 ~ 5. 31 * 기존 용역수송 업체(한진) 18. 3. 15 계약 종료 ※ 18.6.30부 부대 해체에 따른 군 전용선 사용 중지 기간 추가 연장시 용역수송 신규 업체 계약불가 * 계약업무 5. 1부 종료

끝.

제 7 7 8 9 부 대



이동관리통제관

김진아

군수계획처 수송계  
획장교

최홍석

군수계획처장

전결 03/05  
이훈희

협조자

시행 \*\*\*\*\*-944

(2018.03.05.) 접수 택지조성부-1120

(2018.03.07.)

우 403100 인천광역시 부평구 일신로42 사서함 803-101호 / nama7979@army.mil

전화 843-6511

전송 032)843-0940 / nama7979@army.mil

/ 비공개(5)