

시 민

문서번호	토목부-6873
결재일자	2018.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	도시고속도로과장	토목부장
김구	명경출	04/19 김영수
협조	주무관 박운용	

예산 조정 검토 보고

【강남순환도시고속도로 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2018. 4.

도시기반시설본부

토 목 부

예산 조정 검토 보고

【강남순환도시고속도로 건설공사】

강남순환 4공구 가로등 전기공사 및 8공구 보상비 집행을 위하여 예산을 조정하여 효율적인 예산을 집행하고자 검토 보고 드림

1 공사 개요

- 위 치 : 금천구 독산동 ~ 강남구 수서동
- 규 모 : 폭 6~8차로, 연장 22.9km
- 총사업비 : 2조 5,671억원 (2018년 예산 350억원)
- 사업기간 : '01.12. ~ '19.12.

2 보고 내용

- 예산 재배정 현황

(단위 : 천원)

구 분	재배정 예산	본예산	사고이월	비고
계	36,138,879	34,999,998	1,138,881	
4공구	도급비	17,150,000	17,150,000	-
	폐기물	300,000	300,000	-
	전기공사	369,800	369,800	-
	감리비	550,000	550,000	
8공구	도급비	15,700,000	15,700,000	
	폐기물	5,908	5,908	
	사후환경	24,290	24,290	
	설계비	535,103	-	535,103
	전기공사	603,778	-	603,778
	감리비	900,000	900,000	

※ 2018년 예산: 36,138,881천원 (본예산 350억원)

○ 예산 조정(안)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
계		36,138,881	36,138,881	-	
4공구	도급비	17,150,000	17,150,000	-	
	폐기물	300,000	300,000	-	
	전기공사	-	369,800	369,800	
	감리비	550,000	550,000	-	
8공구	도급비	15,700,000	15,270,000	△430,000	
	폐기물	226,068	226,068	-	
	사후환경	24,290	24,290	-	
	설계비	535,103	535,103	-	
	전기공사	603,778	603,778	-	
	이설비	149,642	109,842	△39,800	
	보상비	-	100,000	100,000	
	감리비	900,000	900,000	-	

○ 변경 사유

- 강남순환 4공구 금하지하차도 방음벽 구간 전기공사(가로등) 시행
- 강남순환 8공구 과천시 주암동 41-1 외 1필지에 대한 손실보상금 (수원지방법원, 2016구합70513) 소송결과에 따른 보상비 지급

3 조치 계획

- 2018년 예산의 효율적인 집행을 위하여 8공구 도급 공사비를 감액 설계변경하여 과천시 주암동 보상비 및 4공구 가로등 전기 공사비로 집행하고자하며 주관부서(도로계획과)에 예산조정 요청하고자 함. 끝.