



서울주택도시공사



수신자 건축사업부장
(경유)

제목 변경계약 체결 통보[위례택지개발지구 A1-13단지 공동주택 건설공사]

1. 건축사업부-277호(2018.01.18)와 관련입니다.
2. 『위례택지개발지구 A1-13단지 공동주택 건설공사』 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약현황

계약명	계약업체	계약기간	계약금액
위례택지개발지구 A1-13단지 공동주택 건설공사	(주)대명건설외 2개社	2017.02.27. ~ 2019.08.15.	71,970,449,917원

나. 계약변경 내용

구분	당초	변경	비고
계약기간	2017.02.27. ~ 2019.08.15.	2017.02.27. ~ 2020.04.29.	착공일 변경 [2017.03.02 → 2017.11.15] *공사기간(897일)은 변경없음

※ 계약금액 변경없음.

다. 계약변경 사유 : 단지 내 지장물 및 폐기물 처리, 부지 정지작업 등의 미완료로 인한 부지 인수·인계 지연

라. 계약변경일 : 2018.03.13.

마. 변경계약 방법 : 조달청 나라장터를 통한 전자 변경계약

붙임 1. 공사변경계약체결통보서

2. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제1호, 2017.7.26., 일부개정)-1

3. 시범사업 공사계약특수조건(위례 A1-13단지 아파트 건설공사). 끝.

계 약 부 이 장 종

파트장 김보승 계약부장 이승중 03/14

협조자

시행 계약부-3617 (2018.03.14.) 접수 건축사업부-940 (2018.03.14.)
방침번호
우 135-988 서울 강남구 개포동길 621 (개포동 14-5) /
전화 3410-7187 전송 02-3410-7199 / bskim@i-sh.co.kr / 비공개(5)