

시 민

주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
협 조		

문서번호	시설보수과-1764
결재일자	2018.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호	

**(성내유수지교 보수공사)
공사착수에 따른 현안사항 검토 보고**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2018. 4.

**동부도로사업소
(시설보수과)**

(성내유수지교 보수공사) 공사착수에 따른 현안사항 검토 보고

본 공사는 전면 재포장공사로써 예산의 일부 편성(20→10억)으로 예산범위내 발주되어 잔여물량이 남은 실정이나, 우기시 잦은 포트홀로 교통안전이 우려되어 잔여 물량 금회 시공에 대한 검토 보고임.

I 사업개요

□ 검토근거

- 2017.06.16. : 2018 성내유수지교 예산편성 사업계획
- 2018.04.26. : 성내유수지교 보수공사 발주시행 품의(시설보수과-1267호)

□ 공사개요

- 공사규모 : 교면포장(방수포함) 101a
유공관 도수로 설치 1,040m, 후타재 보수 162m
- 공사기간 : 2018. 4. ~ 10. 30
- 시 공 자 : (주)극동에버텍 대표 유성윤
- 총공사비 : 880백만원(도급비640, 관급비 165, 폐기물및기타 75)

II 보고내용 및 조치계획

□ 사업계획 대비 발주 잔여물량 추가 시공

- 사업계획상 전면 재포장 계획(A=146a)이나, 예산의 일부 편성(10억)으로 예산 범위내(A=101a) 발주 계약되어 있는 실정임.
- 발주 잔여물량에 대해 향후, 시공시 잦은 공사로 인한 시민불편과 우기시포트홀로 인한 교통안전사고 발생을 감안시 금회 시공 필요

○ 사업구간 위치도



○ 잔여물량 시공에 따른 소요예산

공 종	단위	수 량			소요예산(천원)			비 고
		당초	변경	증.감	당초	변경	증.감액	
합 계		-	-		880,000	1,277,000	397,000	
아스팔트 포장	a	101	146	증 45	563,163	823,308	260,145	
유공관 도수로	m	1,040	1,540	증 500	58,936	80,154	21,218	
기타 부대공	식	1	1	증 1	18,211	19,848	1,637	
관급비 및 폐기물, 기타	식	1	1	증 1	239,690	353,690	111,000	

□ 조치계획(건의사항)

- 발주 잔여물량 45a중 10a는 집행잔액(120백만원)을 활용하고
- 미 집행 잔여물량 35a(277백만원)에 대하여는 “도로시설물 일상유지 보수(포괄비)” 예산을 재배정 건의코자 함.

□ 예산집행현황

○ 예산집행현황

(단위: 천원)

추가 소요예산	예 산 액	재배정	원인행위액	집행잔액			비 고
				합계	낙찰잔액	배정잔액	
397	1,000	979	880	120	99	21	

Ⅲ 행정사항

- 우기 이전(5월) 포장공사 완료 추진
 - 잦은 포트홀 발생에 따른 시민불편을 감안하여 우기 이전(5월) 공사완료
 - 예산 재배정시 본 공사의 시공업체에 작업지시후 향후 설계변경 정산

- 향후 추진일정
 - 2018.05.05.~23 : 아스팔트 평삭 및 포장완료
 - 2018.06.10. : 공사준공

붙임 : 1) 2018성내유수지교 예산편성 사업계획서 1부.
2) 잔여물량 시공에 따른 산출내역서(소요예산) 1부. 끝.