



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 유통시설 증축 공사 관련 용역 및 관급자재 기간변경 시행(3차)

1. 관련문서

- 가. 시설관리팀-3389('17.12.14.) 「유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 관련 용역 및 관급자재 기간변경 시행」
- 나. KB-201806-09호('18.06.26.) 「공사기간 연장 요청 건」

2. 「유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 잔여공사」가 지연되고 있어 관련한 폐기물 처리용역 (1건) 및 관급자재 조달계약(2건)이 당초 계약기간 내 용역완수 및 납품완료가 불가하므로 아래와 같이 계약기간을 변경하고자 합니다.

가. 건 명 : 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 관련 용역 및 관급자재 기간변경(3차)

나. 변경내용

- 1) 계약금액 : 변경 없음
- 2) 계약기간

계약명(계약번호)	계약금액	계약기간(당초)	계약기간(변경)	비고
건설폐기물 처리용역 (20161254217-04)	26,674,000원	'17.02.13.~'18.06.30.	'17.02.13.~'18.10.31.	증)123일
아스콘 조달구매 (조달계약 12161071703)	36,250,080원	'17.11.13.~'18.06.30.	'17.11.13.~'18.10.31.	증)123일
레미콘 조달구매 (조달계약 12161058802)	11,074,890원	'17.11.13.~'18.06.30.	'17.11.13.~'18.10.31.	증)123일

다. 변경사유 : 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 지연에 따른 폐기물 처리용역 시행 불가 및 관급자재 투입시기 미도래

라. 기타사항 : 추후 건축공사 계약기간 변경 확정 시 계약기간 재조정

붙 임 : 1. 관련문서 1부.
2. 합의서 1부. 끝.

★담당자

정지형

팀장

김태환

강서지사장

전결 06/26

최인배

협조자

시행 시설관리팀-1786 (2018.06.26)

접수

()

우 157-740 서울특별시 강서구 발산길 40

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-2640-6034 전송 02-2640-6046 / 2000014@garak.co.kr

/ 공개