

문서번호	홍보실-20641
등록일자	2018.06.28.
결재일자	2018.06.28.
공개여부	대시민공개
방침번호	

대리	단장	실장
김영삼	이병철	06/28 강승호
협조		
일상감사 NO 20061 / 2018.06.28. / 경영감사처 / 김영길		

[미아사거리역 청춘테마 역사 조성사업]추진방식 변경 보고

2018 . 06.

홍보실
(디자인개선추진단TF)

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 '■', 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외 관 계	<ul style="list-style-type: none"> 대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까? 	■	<input type="checkbox"/>	서울시 도시공간개선단
	<ul style="list-style-type: none"> 기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 	<input type="checkbox"/>	■	
	<ul style="list-style-type: none"> 직·간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까? 	■	<input type="checkbox"/>	구매조달처 계약관련 협의
타당성 검 토	<ul style="list-style-type: none"> 추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목) 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> 계약관계에서 '갑질'조항은 없습니까? 	<input type="checkbox"/>	■	
	<ul style="list-style-type: none"> 투자심사 등 예산운영의 적성성을 검증하였습니까? 	■	<input type="checkbox"/>	서울시 기술용역 타당성심사
	<ul style="list-style-type: none"> 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 	<input type="checkbox"/>	■	
	<ul style="list-style-type: none"> 일상감사의 범위를 확인하였습니까? 	■	<input type="checkbox"/>	19-나
	<ul style="list-style-type: none"> 사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까? 	<input type="checkbox"/>	■	
대시민 홍 보 및 정 보 공 개	<ul style="list-style-type: none"> 사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등) 	<input type="checkbox"/>	■	
	<ul style="list-style-type: none"> 공개여부를 "비공개"로 설정시 법적근거는 명확합니까? 	<input type="checkbox"/>	■	

미아사거리역 청춘테마 역사 조성사업 추진방식 변경 보고

“미아사거리역 청춘테마 조성사업” 설계공모 재공고 유찰로 인하여 연내 사업완료가 어려워 사업방식을 변경하여 적기 내에 사업을 완료하고자 함.

I 관련근거

- 설계공모 재공고 요청 “미아사거리역 청춘테마 역사 조성사업 설계용역”(홍보실-2406; 18.05.14.)
- 미아사거리역 청춘테마 역사 조성사업 설계용역 설계공모 시행보고(홍보실-2093; 18.04.25.)
- 미아사거리역 청춘테마 역사 조성계획(안)(홍보실-1754; 18.04.10.)

II 추진경과

○ 미아사거리역 청춘테마 역사 조성사업 설계용역 설계공모 시행

▶ 공모기간: 18.05.02.~05.31. ▶ 공모 금액: 58,400,000원
▶ 공모 진행 결과: 응모신청 시 참가업체 미달로 인한 유찰

○ 미아사거리역 청춘테마 역사 조성사업 설계용역 설계공모 재공고 시행

▶ 공모기간: 18.05.16.~06.14. ▶ 공모 금액: 58,400,000원
▶ 공모 진행 결과: 출품 작품 접수 미달로 인한 유찰

III 추진 문제점

- 설계공모 시 경쟁력 낮은 가격으로 참가 업체 부족
 - ▶ 일반 설계공모 기준금액(2,10백만원)에 비해 소액의 공모금액(58.4백만원)으로 설계공모 참가 업체 부족
 - 1차 설계공모 공고: 참가 신청업체 없음으로 유찰
 - 2차 설계공모 공고: 참가 신청업체 4개 중 1개 업체 작품 제출로 유찰
- 설계공모 재공고 유찰로 인한 연내 사업완료 어려움
 - ▶ 설계공모 재공고 입찰시 일정 연장으로인한 사업 이월 불가피
 - 기존 추진 일정: 설계용역(7월~9월),공사 발주 및 시공(10월~12월)
 - 변경 추진 일정: 설계공모(6월~7월),설계용역(8월~11월),공사 발주 및 시공(11월~2월)

IV 대책방안

- 제한된 예산 및 사업여건을 고려 추진방식 변경 적용
 - ▶ 추진방식 변경
 - 설계공모를 통한 계약 → 일반 수의계약 변경 시행
 - 발주금액 조정을 통한 여성기업 일반수의계약으로 진행
 - 일반수의계약을 통한 사업기간 단축 가능
 - ▶ 수의계약 업체 선정 방법
 - 서울시(도시공간개선단 추천위원회) 공공건축가 추천을 통한 선정
 - 공정성 확보 및 설계용역 품질 확보 가능

▶ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행자부 예규 제19호)
- 제7장 2절 4.공모안의 제출
다. 계약담당자는 제출된 공모안이 없거나 1개 뿐인 경우에는 재공고입찰 또는 새로운 입찰로 진행해야 하며, 새로운 입찰을 할 경우에는 **설계공모가 아닌 다른 입찰방식을 적용할 수 있다.**

▶ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부 예규 제21호)
- 제5장 3절 2.금액기준에 따른 1인 견적서 제출 가능 **수의계약**
여성기업지원에 관한 법률에 따라 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하
- 제5장 3절 4.천제지변 등에 따른 1인 견적서 제출 가능 **수의계약**
29) 시행령 제26조에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(재공고입찰에서 정한 자격과 조건을 갖춘 자 중에서 우선적으로 수의계약 상대자를 결정한다.)

V 향후계획

- 서울시 공공건축가 추천을 통한 설계용역 수의계약 시행
- 추진일정

구 분	2018년							비 고
	6	7	8	9	10	11	12	
- 공공건축가 추천 요청								
- 설계용역 수의계약 및 시행								
- 공사 발주 및 시공								

· 끝.