

고객감동, 소통, 기술로 영업이익 10%에 도전하는 우리가 주인인 KECC



수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장  
참 조 : 방재시설부장  
제 목 : 『건설폐기물처리용역(1차)』 용역기간 변경요청

1. 귀 부의 안전과 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 계약번호 2017080432B-00 『난지물재생센터 환경개선사업 건설폐기물처리용역(1차)』 관련입니다.

3. 위 건과 관련하여 준공기한이 2019.02.28.이나, 선행공종의 공사가 중지되어 용역 완수가 어려운바 아래와 같이 1차계약분에 대하여 건설폐기물처리용역 기간을 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 난지물재생센터 환경개선사업 건설폐기물처리용역(1차)

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	계약금액 일금 일억육천칠백팔십구만 원 (₩167,890,000)	좌 동	변경 없음
	공사기간 2017.8.11.~2019.12.31	좌 동	변경 없음
1차	계약금액 일금 일억이천이백사십칠만사천 원 (₩122,474,000)	좌 동	변경 없음
	공사기간 2017.08.11.~2019.02.28	2017.08.11.~2019.10.31	8개월 증

붙 임 : 1) 검토의견서 1부.  
2) 관련공문 사본 1부. 끝.

## 난 지 물 재 생 센 터 환 경 개 선 사 업 책임건설사업관리기술자 채 병 기



시 행 : 난지19-018호(2019.02.25)      책임건설사업기술자 채 병 기  
접수      번(2019. . . )  
우 10542 고양시 덕양구 대덕로 462 난지물재생센터내 / [www.kecc.co.kr](http://www.kecc.co.kr)  
전화 02-3158-3909 / 전송 02-3158-4509      cbk4610@kecc.co.kr / 공개

# 검 토 의 견 서

검토건명	건설폐기물처리용역(1차) 용역기간 변경	작성일자	2019. 02. 25
공 사 명	난지물재생센터 환경개선사업 설치공사	검토자	채 병 기

## ■ 검토목적

- 난지물재생센터 환경개선사업 건설폐기물처리용역(1차) 완수를 위한 선행공종의 공사가 중지되어 용역기간 변경을 검토함.

## ■ 관련근거

- 건설폐기물처리업체 (주)동성 공문 DS-201902-006호(2019.02.25.)
- 탈취기 납품기한 연기 (계약번호 : 2017080432B-00 )
- 토목공사 중지관련 업무연락전 문서번호 도시기반시설본부-18-13363호(2018.11.20.)  
제목 : 난지물재생센터 환경개선사업 공사 일부중지에 따른 관리 철거

## ■ 현 황

구 분		당 초	변 경	비고
총 괄	계약 금액	일금 일억육천칠백팔십구만 원 (₩167,890,000)	좌 동	변경 없음
	공사 기간	2017.8.11.~2019.12.31	좌 동	변경 없음
1 차	계약 금액	일금 일억이천이백사십칠만사천 원 (₩122,474,000)	좌 동	변경 없음
	공사 기간	2017.08.11.~2019.02.28	2017.08.11.~2019.10.31	8개월 증

## ■ 연기사유

- 선행공정 미시공에 따른 건설폐기물처리용역(1차) 용역기간 변경 필요

## ■ 검토결과

- 각 공종별 관련된 분야의 시공일정을 고려하여 용역기한을 당초 2019.02.28에서 2019. 10. 31.(증 8개월) 까지 연기하는 것이 적합한 것으로 판단됨.

2019. 02. 25

난지물재생센터 환경개선사업  
책임건설사업관리기술자 채 병 기







청렴 서울! 이제는 실천입니다.

# 합 의 각 서

1. 계약 진명 : 난지물재생센터 환경개선사업 건설폐기물처리용역
2. 계약 업체 : 주식회사 동성, 서울N.E.T(주)
3. 계약 금액 : 총차 - 일금 일억육천칠백팔십구만 원정(₩167,890,000)  
1차 - 일금 일억이천이백사십칠만사천 원정(₩122,474,000)
4. 계약연월일 : 2017년 08월 11일
5. 계약 기간 : 총차 - 2017년 08월 11일 ~ 2019년 12월 31일  
1차 - 2017년 08월 11일 ~ 2019년 02월 28일
6. 변경사항

계약금액	당 초	총차	일금 일억육천칠백팔십구만 원정(₩167,890,000)
		1차	일금 일억이천이백사십칠만사천 원정(₩122,474,000)
	변경후	총차	변경없음
		1차	변경없음
계약기간변경	당 초	총차	2017년 08월 11일 ~ 2019년 12월 31일
		1차	2017년 08월 11일 ~ 2019년 02월 28일
	변경후	총차	변경없음
		1차	2017년 08월 11일 ~ 2019년 10월 31일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019. 02. 25.

## 계 약 자

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

상 호 : 주식회사 동성  
 주 소 : 서울시 강북구 권동 113-8  
 대표자성명 : 임희향 (인)

상 호 : 서울N.E.T(주)  
 주 소 : 경기도 고양시 일산동구 위시티3로 58, 102호  
 (식사동,로얄프라자)

대표자성명 : 안성효 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하