

수신자 내부결재

(경유)

제목 **출장보고 ('17년도 지하역사 공기질 개선사업 국고보조금 집행관련 환경부 회의결과)**

---

1. 관련근거

가. 서울시 도시철도과-7897호('20.07.08.) 「'17년도 국고보조금(지하역사 공기질 개선사업) 집행관련 소명자료 제출 요청」

나. 건축처-3592호('20.07.10.) 「'17년도 국고보조금(지하역사 공기질 개선사업) 집행관련 소명자료 제출」

다. 건축1사업소-6713호('20.08.14) 국내출장 계획보고(시청②역 '17년도 지하역사 공기질 개선사업)

2. 위 호와 관련, 환경부 국고보조금 사업인 '17년도 지하역사 공기질 개선사업(시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량공사)에 대한 집행관련 소명자료를 서울시에 제출('20.07.10.)하였고 사업기간 연장 필요성 및 계속추진 타당성 등의 소명을 위하여 환경부(생활환경과)를 방문 하고 회의결과를 아래와 같이 보고합니다.

**가. 방문배경**

- 국고보조금 사업인 '17년도 지하역사 공기질 개선사업(시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량공사) 추진 중, 환경부 정산요청에 따라 소명자료를 제출하였고 별도로 사업기간 연장 필요성(계속 추진의 타당성)과 향후 추진계획 등 소명을 위하여 서울시와 함께 환경부 방문을 추진

**나. 일 시:** 2020. 08. 18.(화) 17:00~18:00

**다. 장 소:** 정부세종청사 6동 환경부 회의실 [세종시 도움6로 11 정부세종청사 6동 소재]

**라. 참석자:** 7명

- 환경부: 2명 (생활환경과 환경사무관 박은혜, 주무관 이은경)
  - ※ 생활환경과 양한나 과장, 당초 참석예정이었으나 긴급 차관회의 참석으로 불참
- 서울시: 2명 (도시철도과 주무관 금종용, 최호연)
- 서울교통공사: 3명 (건축1사업소 유인상 부장, 한용진 차장, 장한얼 주임)

## 마. 회의개요

### ○ 서울교통공사

- 시청②역 석면제거 공사와 내진보강 공사 동시추진 경과 및 방침 배경 설명
- 석면해체·제거 공정 및 내진보강 작업공정 세부내용 사진설명
- 석면해체·제거 공사 향후 추진계획과 사업연장 필요성 설명

### ○ 환경부

- 석면해체·제거 작업공정 세부 절차 질의
  - 석면뿔철재 부착상태 및 제거절차에 대한 작업사진 설명
- 환경부와 국토교통부 국고보조금 집행관련 내역분배 현황 및 정산계획 질의
  - 환경부(석면구간)와 국토부(비석면구간)의 국고보조금에 대한 계약내역이 분리되어 있어 정산에 문제없음을 설명
- 기 석면뿔철재 해체·제거 완료 역사(선릉 등 5역) 공사기간 및 제거면적 자료 제출요청
  - 익일 ('20.08.19.) 제출예정

## 바. 향후계획

- 건축1사업소: 기 석면뿔철재 해체·제거 완료 역사(선릉 등 5역) 공사현황 자료 제출
- 환경부 : 석면제거와 내진보강 동시추진에 따른 적정 공사기간 확보를 위하여 사업기간 연장 및 2021년까지 계속 추진의 타당성 등 내부보고 예정. 끝.

부장

유인상

P/L(파트장)

임동식

소장

08/19

박병준

협조자

시행 건축1사업소-6846 ( 2020.08.19. ) 접수 ( )

우 서울특별시 서초구 효령로 5(방배동) / www.seoulmetro.co.kr

전화 6110-5400 /전송 6110-5409 / isryu1994@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사