

어린이와 청소년이 살기 좋은 아동친화도시 성북!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 **오동근린공원배드민턴전용구장 건립공사 제2회 설계변경 시행**

우리과에서 추진중인 오동근린공원배드민턴 전용구장 건립공사에 대하여 아래와 같이 제2회설계변경 처리코자 합니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 오동근린공원배드민턴 전용구장 건립공사
- 위 치 : 성북구 하월곡동 산2-1외 1필지
- 공사규모 : 지상3층, 연면적 : 1,826.01㎡
- 공사기간 : 2013.09.01 ~ 2014.12.31.
- 도 급 비 : 2,099,999,220원
- 시 공 자 : 운현종합건설(주) 대표 김도형

나. 설계변경 내용

구 분	당초 금액	변경후 금액	비 고(증감)
총 공사비	2,477,070,220원	2,703,468,900원	증 226,398,680원
도 급 비	공사 원가	2,073,730,000원	증 176,457,981원
	부가가치세	207,373,000원	증 17,645,799원
	하수도원안자부담금	0원	감 13,000,000원
	계	2,281,103,000원	증 181,103,780원
관급자재비	377,071,000원	404,048,300원	증 26,977,300원
이전비	0원	18,317,600원	증 18,317,600원

다. 설계변경 사유

- 배드민턴 연합회와 협의하여 불편 사항 보완 지시로 코트면 8면→7면, 후면 무대설치 및 1층, 2층 관중석 설치
- 일부 연암구간 EDM 공법(천공후 생석회를 주입 양생시켜 팽창압으로 암반 파쇄)으로 작업이 불가하여 진동·소음·민원유발을 감안 무진동 코아공법(코아로 천공후 유압잭으로 암반파쇄)으로 변경
- 2층 관중석 증축에 따른 관급자재(철근, 레미콘) 추가물량을 사급자재로 변경

구분 항목	당초 설계	변경 설계	비고
내부평면	■ 고트 8면	■ 1층 후면 무대설치 및 1층, 2층 관중석 설치(2층 79.02㎡ 증)	증 119,088천원
터파기	■ EDM 공법으로 암파쇄 (923㎡)	■ EDM공법(818㎡) + 무진동 코아공법(314㎡)	증 25,000천원
관급자재		■ 2층 관중석 추가물량 사급자재 로 변경(도급비 증)	증 3,389천원
제경비			증 33,626천원
계	증 181,103천원		

라. 예산과목

- 공원조성과, 생활권주변공원확충, 미집행공원조성, 시설비및부대비, 시설비(시비)
(※ 2,099,999,220원)
- 문화체육과, 생활체육증진, 생활체육활동의체계적지원, 월곡동배드민턴전용구장
건립, 시설비및부대비, 시설비(※ 181,103,780원)

- 붙 임 : 1. 변경계약 의뢰서 및 변경내역서 1부.
2. 보고서 1부
3. 제비율 검증대장 1부

주무관	이제관	공공건축담당	최병욱	건축과장	代조운기	도시환경국장	12/10 김장수
협조자	생활체육담당	최경환	계약담당	이명식	문화체육과장	유종기	
재무과장	김정호						
시행	건축과-29735	()	접수	()	
우	136-706 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가)				/ http://www.seongbuk.go.kr		
전화	02-2241-2922	/전송	/ uasia1@sb.go.kr		/ 대시민공개		