

설계변경 사유서(2회)

□ 용역개요

- 용역명 : 삼선동1가 주거환경관리사업 정비계획 수립용역
- 용역기간 : 2014. 12. 05 ~ 2015. 09. 30
- 도급자 : (주)도시건축집단 아름 외1

□ 설계변경 사유

- 성곽마을 보전관리사업과 정합성 등을 위하여 구역범위 확대(28,110㎡ → 57,357㎡, 증 29,247㎡) 및 생활문화 자료 조사 추가에 따른 변경
- 용역기간 변경 : 구역확대에 따른 절대 공기 부족
 - 당초 : 2014. 12. 05 ~ 2015. 09. 30
 - 변경 : 2014. 12. 05 ~ 2016. 03. 31

□ 설계변경 내역

(단위:원)

구분	당초	변경	증·감내역		비고
			증	감	
총용역비	119,080,000	211,300,000	92,220,000	-	
도급비	119,080,000	211,300,000	92,220,000	-	

2015. 05. 26

주거정비과장 정택근 (인)

성북구(분임)재무관 귀하