

등록번호	토목과-6939
등록일자	2015.6.15.
결재일자	2015.6.15.
공개구분	대시민공개

주무관	도로관리팀장	토목과장	안전건설교통국장	
강경구	최경준	김영철	06/15 이명균	
협 조				

『아름다운변화, 열린구정, 행복도시 서대문』

2015년 관내 방호울타리 설치 및 정비 실정보고



**서대문구
토목과**

2015년 관내 방호울타리 설치 및 정비 실정보고

우리구에서 현재 추진중인 관내 방호울타리 설치 및 정비와 관련하여 당초 계획된 수량의 변경사항 발생 및 철거에 따른 고재처리계획에 대한 실정보고임.

I

사업현황

- 사업명 : 2015년 관내방호울타리 설치 및 정비
- 사업개요 : 시도상 보도구간 방호울타리 설치 및 정비
- 사업기간 : 2015. 4 ~ 2015. 7
- 사업예산 : 186백만원(시비)
- 사업규모 : 방호울타리 정비 및 설치 1,050m(응암로외 4개노선)

II

추진현황

- 2015.4.29. 2015년 관내방호울타리 설치 및 정비시행 방침
- 2015.4.29. 다수공급자 2단계 경쟁 제안요청
- 2015.5.13. 제안서 평가결과 통보
- 2015.5.22. 조달구매 시행

III

실정보고내용

- 정비물량변경
 - '14년 7월 시도상 노후방호울타리 정비 및 보행자의 보행 안전을 위한 구간에 대하여 현장조사후 시비요청하여 금년도 방호울타리 정비 및 설치를 추진중,
 - 신촌로, 수색로 등 시도상 방호울타리 정비요청이 추가로 접수되었으며, 현장세부실사 결과 실측거리 변경 및 동일노선상 추가정비사항이 발생됨에 따라 물량 변동사항이 발생됨

○ 변경정비대상지

연번	위 치	연 장		변경사유	비고
		당초	변경		
계		1,050m	1,511m		
1	응암로(북가좌초교 주변)	143m	241m	북가좌초교 어린이 통학로 안전 확보를 위해 수색로 합류점까지 연장설치	
2	연희로(동신병원사거리~정원단지입구)	458m	472m	횡단보도까지 연장설치	
3	성산로(사천고가하부)	180m	296m	성산로 구간 조사중 노후방호울타리 정비 구간추가	
4	성산로(성산로 376~428)	230m	253m	성산로 구간 조사중 신규설치 필요 구간 발생	
5	연희로(38~42)	39m	39m	-	
6	신촌로(신촌로 55~88)	-	117m	'14년 현대백화점 요청사항(파손)	신규
7	신촌로(신촌동 2-57~124-22호)	-	54m	성산로 구간 조사중 노후방호울타리 정비구간 추가	신규
8	성산로(성산로 320)	-	18m	성산로 구간 조사중 노후방호울타리 정비구간 추가	신규
9	수색로(수색로 133)	-	21m	방호울타리 설치 민원사항 반영	신규

○ 추가되는 물량에 소요되는 금액은 다수공급자 제안결과에 따른 잔액 사용

- 당초 : 1,050m×121,500원/m=127,575,000원(조달수수료별도)
- 변경 : 1,511m×121,500원/m=183,586,500원(조달수수료별도)

※ 제안평가결과

연번	업체명	물량	쇼핑물합계금액(원)	제안을	비고 (제안금액)
			제안합계금액(원)		
1	우성안전(주)	1,050m	141,750,000	90%	121,500원/m
			127,575,000		
2	한국금속울타리공업 협동조합	1,050m	164,854,000	90%	141,304원/m
			148,368,600		
3	뉴그린창신(주)	1,050m	183,750,000	90%	157,500원/m
			165,375,000		

고재처리

- 발생하는 고재중 재활용이 가능한 파이프 등은 우선 기동반 창고에 보관후 유지보수자재 등에 활용코자 하며,
- 파손 및 노후된 방호울타리는 고재처리(계근표에 의거하여 우리구 세외수입처리)

IV

향후추진

- 2015. 6 방호울타리 구매 물량변경
- 2015. 7 방호울타리 설치 및 정비 완료

붙임 위치도 및 현장사진 1부