

문서번호	안전치수과-17607
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국		
천범석	류연춘	윤석수	09/23 이준기		
협 조					

## 실 정 보 고

[인촌로7길 6 주변 외 3개소 하수관로 정비공사]

2015. 9.

안전건설교통국

안전치수과

# 실 정 보 고

## (인촌로7길 6 주변 외 3개소 하수관로 정비공사)

『인촌로7길 6 주변 외 3개 하수관로 정비공사』 관련하여 집행잔액(낙찰차액 포함) 사용하고자 아래와 같이 보고하고 공사 추진에 만전을 기하고자 함

### I 공사 개요

- 공 사 명 : 인촌로7길 6 주변 외 3개소 하수관로 정비공사
- 공사기간 : 2015. 08. 10. ~ 2015 . 12. 07.
- 사 업 비 : 600,000천원
- 시 공 사 : (주)윤석산업 대표 이정남

### II 보고 내용

- 노후 하수관로 추가보수
  - ▶ 예산배정금액 축소로 발주시 제외했던 노후하수관로 구간을 낙찰차액을 사용하여 추가보수(비굴착)하고자 함
  - ▶ 추가구간 하수관로 제원

위 치	관 경	연 장	공사종류	비고
화랑로 210-6 ~ 석관래미안아파트 112동	φ 900mm	98m	비굴착	

### III 설계변경 내역

#### ■ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		증·감
	당 초	변 경	
도 급 비	493,937,520	600,000,000	증) 106,062,480 (낙찰차액 및 집행잔액 : 106,062,480)

■ 공사 물량증감

공 종 명	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증·감	
전체보수(비굴착)	m	799	581	감)218	○비굴착⇒굴착으로 변경 - (안전치수과-16112)호에 의거 기 보고된 사항임
굴착공사(D=450mm)	m	-	156	증)156	
추가구간(D=900mm)	m	-	98	증)98	집행잔액(낙찰차액포함) 사용
계	m	799	835	증)36	

IV

**조 치 의 견**

- 상기 보고한 내용으로 설계변경에 반영하여 사업추진을 하고자 함.

붙임 : 위치도. 끝.