

1. 과업수행공정표

일정 세부내용	2002년				2003년																				비 고
	12월		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월										
	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주			
기본공정	기본조사		기본설계				실시설계				설계감리								* 제출도서(건축/기계/토목/조경) -설계원도 A1 1부 -도면(정사진) A3 1부 -설계설명서 A3(반장) 8부 -공사시방서 A4 5부 -구조계산서 A4 5부 -예산내역서(실) A4 5부 -예산내역서(공) A4 5부 -일위대기표(실) A4 5부 -일위대기표(공) A4 5부 -단기산출조서 A4 5부 -수방산출조서 A4/B4 5부 -각종계산서 A4 5부 -각종설계기준 및 자료 A4 5부 -설계표준화 편람 및 도서 A3/A4 5부 -조감도(색) 50X70 2부 -조감도(사진) 5'X7' 20부 -예정공정표(CPM/PERT) A3 5부 -유지관리지침서(분야별통합본) A4 5부 -협의용도면 A4 5부 * 제출도서(전기/통신) -설계원도 A1 1부 -도면(정사진) A3 1부 -설계설명서 A3(반장) 8부 -공사시방서 A4 5부 -예산내역서(실) A4 5부 -예산내역서(공) A4 5부 -일위대기표(실) A4 5부 -일위대기표(공) A4 5부 -단기산출조서 A4 5부 -수방산출조서 A4/B4 5부 -각종계산서 A4 5부 -각종설계기준 및 자료 A4 5부 -예정공정표(CPM/PERT) A3 5부 -협의용도면 A4 5부						
	설계계약 (12/30)		기본계획설계		기본설계 검토 및 보완		실시설계 협의		여가도면 작성		실시설계도면 검토 및 보완		도면 및 내역 검수/보완		최종납품 (6/27)										
발주처 추진업무	설계계약 (12/30)		현상설계안 검토 및 결정 공청 협의		SYSTEM 협의 및 선정 기본설계 검토		기본설계 검토/실시설계 협의		여가도서 작성 및 대관 협의		실시설계도면 검토		도면 및 내역 검수/보완		최종납품										
인여가 일정					기본설계납품 (2.15)				건축여가 협의				실시설계도면납품 (5.27)												
공정 보고 및 협의	대발주처 협의		설계계약 (12/30)		-착수신고서 제출 -과업수행계획서 제출		-기본계획 검토 -기본설계 보완 및 실시설계 협의		-건축여가 협의		-실시설계도면 검토		-도면 검수		-최종납품 (6.27)										
	대관 협의								● 건축여가 협의 ● 건축여가 접수																
	협력업체 협의				-평면 및 배치 대안 작성 -입면 및 단면 계획 -외장 및 마감재료 선정		-구조 협의/검토 -SYSTEM 협의 및 선정 -상세계획		-기본설계 보완 -각종 상세도 작성 -협력사 협의 및 자료 입수		-각부분별 상세도 작성 -협력사 협의 및 자료 입수		-도면 검토 및 수정 보완 -시방서 및 내역서 작성		-도면 검수 및 보완 -시방서 및 내역서 검수/보완										
	사내 협의				-기본/실시설계 공정 협의		-기본설계 검토용도면제출 (1/20) -기본설계 저문심의 (2/3~2/8)		-기본설계 보완 및 실시설계 협의		-협력업체 도면 발주 및 협의 -인여가 협의		-도면 검토 및 수정 보완 -시방서 작성 및 내역서 작성		-도면 검수/보완 -시방서 및 내역서 검수 및 보완										
세부 설계 공정	건축		설계계약 (12/30)		-설계지침시방서 보완 -평면 및 배치 계획		-입면 및 단면 계획 -외장 및 마감재료 선정 -실별 세부 계획 -코어 및 외벽 단면 계획 -구조설계자료준비		-기본설계 보완 및 실시설계 협의		-협력업체 도면 발주 및 협의 -인여가 협의		-도면 검토 및 수정 보완 -시방서 작성 및 내역서 작성		-도면 검수/보완 -시방서 및 내역서 검수 및 보완		-최종납품 (6.27)								
	구조		설계계약 (12/30)		-기본구조 SYSTEM 계획		기본설계		실시설계 (구조설계 1)		실시설계 DEVELOPMENT (구조설계 2)		실시설계도면 수정 및 보완 구조계산서 보완		구조계산 및 도면 검수/보완		최종납품								
	토목 / 조경		설계계약 (12/30)		-기본구조 SYSTEM 계획		기본설계		실시설계		실시설계 DEVELOPMENT		실시설계도면 수정 및 보완		도면 및 내역 검수/보완		최종납품								
	기계 / 소방		설계계약 (12/30)		-기본구조 SYSTEM 계획		기본설계		실시설계		실시설계 DEVELOPMENT		실시설계도면 수정 및 보완		도면 및 내역 검수/보완		최종납품								
	전기 / 소방		설계계약 (12/30)		-기본구조 SYSTEM 계획		기본설계		실시설계		실시설계 DEVELOPMENT		실시설계도면 수정 및 보완		도면 및 내역 검수/보완		최종납품								
	정보통신		설계계약 (12/30)		-기본구조 SYSTEM 계획		기본설계		실시설계		실시설계 DEVELOPMENT		실시설계도면 수정 및 보완		도면 및 내역 검수/보완		최종납품								
	조감도														-조감도 발주		-조감도 보완		-조감도 출력		-최종납품				
비 고		* . 본 공정은 발주처 및 유관기관과의 협의 후 조정될수 있음 * . 설계자문심의 및 기타 세부 일정은 발주처와 협의 후 조정될수 있음																							

