

문서번호	도로관리처-8175
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.09.
공개여부	공개

★과장	팀장	도로관리처장	도로교통본부장	
박기영	이창재	박운용	12/09 민병찬	
협 조				

『2015년 내부순환로-북부고가교』 교면포장 공사구간 조정 및 낙찰차액 사용 계획

2015.

『2015년 내부순환로-북부고가교』

교면포장 공사구간 조정 및 낙찰차액 사용 보고

장기계속공사 시행 중인 내부순환로-(북부고가) 교면포장개량공사에 대해 낙찰차액을 신규공종(유공관설치, 품질시험비 등)에 사용하여 보다 효율적이고 안전한 자동차전용도로로 관리하고자 함.

※ 관련근거(실정보고)

- 도로관리처-3471(2015.06.03)호 “공사 실정보고(1차)”
- 도로관리처-3684(2015.06.11)호 “공사 실정보고(2차)”

I

공사 현황

○ 공사 개요

- 공 사 명 : 내부순환로 교면포장 개량공사-북부
- 공사기간 : 2015년 5월 7일 ~ 2015년 12월 31일
- 도 급 액 : 총차 6,349,860,000원 [2차 2,821,508,880원]
- 공사개요 : 아스팔트포장 418.01a, 교면방수 421.2a, 배수공 1식
- 도 급 자 : 흥용종합건설(주) 대표 정 영승 외 3개사

II

예산 현황

○ 민간대행사업비

(단위 : 천원)

구 분	발주금액 (사업비)	계약금액	낙찰차액 (사용가능예산)	비고
총 계	4,000,000	3,926,722	73,278	
도 급 비	2,821,509	2,821,509	-	
관 급 비	1,057,841	1,007,878	49,963	
폐 기 물	110,650	97,335	13,315	
이 전 비	10,000	-	10,000	

Ⅲ

공사구간 조정 및 낙찰차액 사용 계획

○ 공사구간 조정

당 초				조 정				비고
방 향	위 치	수량(a)	금액(천원)	방 향	위 치	수량(a)	금액(천원)	
성동	PR58~P1 길음램프	206	459,800	성동	PR58~P11 P18~P1 길음램프	191	443,300	성동방향 P11~P18 구간 조정(15a)
성산	PL8~PL43 P42~P1	212		성산	PL8~PL43 P42~P1	212		
계		418	459,800	계		403	443,300	감) 165,000

● 공사구간 조정 사유

- 실정보고(1차·2차) 사항으로 배수관, 유공관 설치 등 신규공종 발생으로 공사구간 조정

구 분	내 용	비 고
실정보고 1차 (‘15.6.3)	▶ 소요금액 약 319백만원 - 배수관(당초) 약 330백만원→(변경)약 35백만원 · 수량조정 25개소 → 13개소(기존연결관 접속) - 주입줄눈 및 교면물빼기 약 284백만원	도로시설과-2071 (‘15.10.21)호 “13개소만 설치”
실정보고 2차 (‘15.6.11)	▶ 소요금액 약 33백만원 - 롤형 입간판 및 LED전광판 약 13백만원 - 품질시험비 약 20백만원	정산 예정

○ 조치 계획

- 사용 가능한 낙찰차액(73,278천원)으로 공사비에 반영하고,
- 기타 내부순환로 포장 예산범위 내(제경비, 이전비 등) 정산하여 공사비에 반영
- 공사비 조정 결과

(단위 : 천원)

구 분	발주금액 (사업비)	계약금액	낙찰차액	공사비 조정 결과	비 고
총 계	4,000,000	3,926,722	73,278	4,000,000	
도 급 비	2,821,509	2,821,509	-	2,933,719	증)112,210
관 급 비	1,057,841	1,007,878	49,963	971,996	감) 35,882
폐 기 물	110,650	97,335	13,315	94,285	감) 3,050
이 전 비	10,000	-	10,000	-	-

IV

행정 사항

- 市 도로시설과에 낙찰차액 사용계획 통보
- 관급자재 변경구매 및 폐기물용역 변경 의뢰 요청(총무처)
- 공사구간을 조정하고 증액부분에 대해서는 낙찰차액과 제경비, 이전비를 활용 정비 시행하고 추후 설계변경시 반영.

따로붙임 : 1. 공사 변경 현황도 1부. 끝.