

# 보 고 서

문서번호	도로시설처-15573
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.24.
공개여부	공개

담당	팀장	도로시설처장	도로교통본부장	
협 조				

## 제 목 설계변경(정산) 검토 보고

### 1 용역현황

- 가. 용역명 : 2015년 자동차전용도로 강북시설물 일상유지보수공사 폐기물처리용역
- 나. 공사기간 : 2015. 03. 17. ~ 2015. 12. 31.
- 다. 도급비 : 금 28,827,000원
- 라. 용역개요: 폐콘크리트 운반 및 처리 469톤  
 페아스팔트(무대) 운반 278톤  
 페아스팔트 운반 및 처리 713톤  
 혼합건설 폐기물 처리 7톤
- 마. 도급자 : 고려개발(주) 대표이사 최경숙

### 2 보고내용

#### 가. 설계변경(정산) 내용

- 본공사 작업에 따른 시공물량 적용.

#### 나. 주요공종 수량 변경

명칭	규격	단위	수량		증·감
			당초	변경	
폐콘크리트		톤	469	104	감) 365
페아스팔트	무대	톤	278	356	증) 78
페아스팔트		톤	713	178	감) 535
혼합건설폐기물	소각5%	톤	7	0	감) 7

### 다. 용역금액 변경 내용

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감
도급비	28,827,000	9,300,000	감) 19,527,000
공급가액	26,206,364	8,454,546	감) 17,751,818
부가가치세	2,620,636	845,454	감) 1,775,182

### 3 조치계획

- 상기와 같이 설계변경을 시행하고 계약 부서인 총무처에 변경계약 의뢰코저함.

- 붙임 1. 변경 설계서(정산) 1부.  
 2. 변경 설계도서(정산) 1부. 끝.