

문서번호	안전치수과-2949
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개

주 무 관	치 수 팀 장	안전치수과장	안전건설교통국
조재민	송병석	남궁용	03/02 이학구
협 조			

도화공영주차장 보수보강공사 실정보고 검토

2016.03.

안전건설교통국
(안전치수과)

도화공영주차장 보수보강공사 실정보고 검토

‘도화공영주차장 보수보강공사’ 중 도급사로부터 실정보고가 접수되어 그에 대한 검토 보고임.

I 공사 개요

- 공 사 명 : 도화공영주차장 보수보강공사
- 공사위치 : 상도4동 244-183번지 (도화공영주차장)
- 공사개요
 - 상부슬래브 : 단면보수 1,490㎡, 힘보강 212m
 - 거더 : 단면보수 1,580㎡, 전단보강 431m, 힘보강 546m
 - 기둥 : 힘전단보강 9개소
 - 바닥슬래브 : 단면보수 1,859㎡, 힘보강 300m
- 공사기간 : 2015. 12. 14 ~ 2016. 06. 10
- 도 급 자 : (주)재강건설 대표 윤재민
- 도 급 비 : 685,724,000원 (주차장 특별회계)

II 실정보고사항

- 바닥슬래브 GC패널 설치를 위해 콘크리트 깨기시 가로 세로 10cm추가 철거가 필요한 실정이며, 콘크리트 절단 내역이 설계에 누락되었음.
- GC패널 설치구간내 콘크리트 그라인딩 물량 감정산이 필요함.
- 시공중 일부 보의 처짐과 슬래브 및 거더의 다수의 균열 발견에 따른 검토요청.

III

실정보고 검토

○ 바닥 슬래브 콘크리트깨기 및 콘크리트 절단 추가

- GC패널 설치시 부착을 위해 기존 콘크리트 파쇄면과 GC패널 접착퍼티 여유 공간이 부족하여 사방 5cm씩 추가 콘크리트 깨기가 반영되어야 하며, 설계에서 누락된 콘크리트 절단을 설계에 반영처리코사함.

공종명	규격	단위	수량			개략공사비	비고
			기존	변경	증감		
콘크리트 깨기	소형구조물+공기압축기	m³	50	54.01	증4.01	400천원	
콘크리트 타설	펌프카(21m)	m³	64	68.01	증4.01	300천원	
콘크리트 절단	h=5~7.5	m	-	345.2	증345.2	700천원	
합 계						1,400천원	
제경비포함						1,960천원	

○ 콘크리트 그라인딩 물량 조정

- GC패널을 설치하기 위한 콘크리트 깨기 구간은 콘크리트 그라인딩이 불필요하여 감처리하여 처리코사함.

공종명	규격	단위	수량			개략공사비	비고
			기존	변경	증감		
콘크리트 그라인딩	인력	m³	1,859	1,532	감327	감2,000천원	
합 계						감2,000천원	
제경비포함						감2,800천원	

○ 보 처짐 및 균열에 대한 검토

- 해당 실정보고 건에 대해 대신이엔씨(실시설계용역업체)에 검토 요청하였으며, 보 처짐에 대해서는 추가적인 처짐을 방지하기 위하여 보에 대한 휨보강을 추가적으로 실시하여야 할 것으로 판단되며,

- 실정보고서상 균열폭 및 길이 조사가 미시행되어 주입보수가 필요한 균열 (0.3mm)의 선별이 되어있지 않아 보수여부 판단이 불가하며, 향후 균열폭에 대한 조사후 0.3mm이상 균열에 대하여 보수가 필요할 것으로 판단됨.

공종명	규격	단위	수량			개략공사비	비고
			기존	변경	증감		
GC패널 보강공법	GC3.0 (100*1000)	m	546	905	359	28,000천원	
합 계						28,000천원	
제경비포함						39,200천원	

○ 추가 검토사항

- 2월 18일 도화공영주차장 실시설계용역사(대신이엔지, 이종명 과장)과 건설 교통국장, 치수팀장, 공사담당자 회의에서 검토 요청한 일위대가에 대한 처리 방안임.

검토 요청사항	용역사 답변서	처리방안
콘크리트 그라인딩 인력과 기계 단가 비교검토요청	<u>서울시 품셈단가(인력)이 가장 저렴한 것으로 확인</u>	기존단가적용
케미칼 앵커 내역 확인 요청	현재 설계반영된 <u>앵커 자재 선정이 필요목적이상으로 과다</u> 하여 반영되어 단가 수정	앵커 자재 변경단가 적용
초속경 콘크리트를 레미콘으로 변경 검토	당시 부분 폐쇄로 인해 공기 단축을 위해 초속경 콘크리트를 설계에 반영하였으나, 현재 전면 폐쇄로 인해 <u>레미콘 타설로 변경</u>	초속경콘크리트 ->레미콘으로 변경
방진망 내역에 대한 검토	당초 전면으로 방진망을 설치토록 설계하였으나, 전면만 설치하여 <u>물량 조정하는 것이 타당</u>	물량변경
바닥 패널 공법시 신구콘크리트접착제 시공 적정성	구조체의 표면을 안정화 시키고 부착력을 높여주는 효과적인 공정으로 <u>적용함이 타당</u>	기존공법적용

검토 요청사항	용역사 답변서	처리방안
신구 콘크리트 이음부 주입	이음부 균열에 에폭시 수지계열의 주입제 를 적용	기존공법적용
건축물 현장정리품 적정성 검토	바탕갈기, 콘크리트 철거, 라이닝 작업등 현장에서 정리비용이 발생하므로 반영함이 타당	기존단가적용

- 공사비 증감

공종명	규격	단위	수량	단위당 공사비		총공사비 증감		증감
				기존	변경	기존	변경	
콘크리트 타설	펌프카(21m)	m³	64	704,025	79,574	45,057천원	5,092천원	감39,964천원
케미칼 앵카	케미칼 앵커 Ø20	개	371	46,350	22,709	17,195천원	8,425천원	감8,770천원
합 계								감48,735천원
제경비포함								감68,229천원

● 총공사비 증감

공종명	규격	단위	공사비			비고
			기존	변경	증감	
콘크리트 깨기	소형구조물+공기압축기	m³	5,699천원	6,099천원	400천원	
콘크리트 타설	펌프카(21m)	m³	45,057천원	5,092천원	감39,964천원	
콘크리트 절단	h=5~7.5	m	-	700천원	700천원	
콘크리트 그라인딩	인력	m³	13,273천원	11,273천원	감2,000천원	
GC패널 보강공법	GC3.0 (100*1000)	m	19,623천원	47,623천원	28,000천원	
케미칼 앵카	케미칼 앵커 Ø20	개	17,195천원	8,425천원	감8,770천원	
합 계					감21,634천원	
제경비포함					감30,287천원	

IV

조치사항

- 검토된 사항에 대해 설계변경시 반영처리코자 함.

붙 임 : 1. 실정보고서 1부.

2. 용역사 검토 답변서 1부. 끝