

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-5721
등록일자	2016.3.15.
결재일자	2016.3.17.
공개구분	부분공개(5)

주무관	보도관리팀장	도로관리과장	안전교통국장	부구청장	
이현호	김영찬	최창운	박은섭	03/17 주윤중	
협조자	행정국장 재무과장 계약팀장	이창훈 김병희 엄선희			

『2016년 보도유지 보수공사(연간단가)』 설계변경 시행계획

■ 추진근거

- 2016년도 보도유지관리 예산 재배정[서울시 보도환경개선과-2412, 2016.2.19.]

■ 설계변경 사유

- 보도유지관리 예산 재배정(시비 160백만원)에 따른 공사 물량 증가
- ※ 신규공정 없는 단순 수량 증가에 의한 설계변경

■ 공사비 변경사항

[단위:원]

구분	공사금액(당초)	공사금액(변경)	증·감	비고
총공사비	938,258,300	1,098,258,300	증) 160,000,000	
도급비	633,501,300	793,501,300	증) 160,000,000	
관급비	242,613,000	242,613,000	-	
이전비	62,144,000	62,144,000	-	

■ 조치계획

- 상기 보고내용과 같이 설계변경을 시행코자 함.

2016. 3. .

강 남 구
(도 로 관 리 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? • 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조 • 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까? • 2016년도 보도 유지관리 예산 재배정[보도환경개선과-2412, 2016.2.19.] • 설계변경 계약심사 결과 통보[재무과-6323, 2016.3.9.] • 설계변경 일상감사 결과 회신[감사담당관-3505, 2016.3.9]
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? • 예산확보 완료(시비 160백만원)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? • 대상 : 강남구 주민 다수
분야 별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조 ----- () ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- () ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- () ④ 미래행정 수요예측 ----- () ⑤ 시장조사 ----- () ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- () ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- () ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- () ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- () • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 시비 배정에 따라 모든 구에서 물량 변경에 대한 설계변경 시행
전문가 자문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 해당사항 없음

설계변경 시행계획

걷기편한 행복거리 조성을 위하여 시행하는 『2016년 보도유지 보수공사 (연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

I

추진근거

- 2016년 보도 유지관리 예산 재배정[서울시 보도환경개선과-2412, 2016.2.29.]
 - 재배정액 : 160백만원(시비)
- 설계변경 계약심사 결과 통보 [재무과-6323, 2016. 3. 9.]
- 설계변경 일상감사 결과 회신 [감사담당관-3505, 2016. 3. 9.]

II

공사개요

- 공 사 명 : 2016년 보도유지 보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2016. 1. 18 ~ 2016. 12. 31
- 총공사비 : 938,258천원
 - 도급비 633,501천원, 관급비 242,613천원, 이전비 62,144천원
- 공사규모
 - 보도블럭 포장 A=25a
 - 점자블럭 포장 A=9a
 - 보차도경계석 설치 L=100m
- 도 급 자 : 용은건설(주) 대표 김용현

III

설계변경 내용

설계변경 사유

○ 보도유지관리 예산 재배정(시비 160백만원)에 따른 공사 물량 증가

※ 신규공정 없는 단순 수량 증가에 의한 설계변경

주요 물량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비 고
			당 초	변 경		
보도블럭포장	T=6~8cm	a	25	41	증) 16	단순 수량증가
점자블럭 포장	300×300	a	9	11	증) 2	
보차도경계석 설치	200×250×1000	m	100	200	증) 100	
L형측구 설치	B=50cm	m	200	400	증) 200	

공사비 증·감 현황

[단위:원]

구 분	공사금액(당초)	공사금액(변경)	증·감	비 고
총 공사비	938,258,300	1,098,258,300	증) 160,000,000	
도 급 액	633,501,300	793,501,300	증) 160,000,000	
관급자재비	242,613,000	242,613,000	-	
이 전 비	62,144,000	62,144,000	-	

IV

조 치 의 견

상기 보고 내용과 같이 설계변경을 시행코자 함.

- 붙임 1. 2016년 보도유지관리 예산 재배정 공문 1부.
 2. 계약심사 결과 통보 공문 1부.
 3. 일상감사 결과 회신 공문 1부.
 4. 제비율검증표 1부.
 5. 설계변경내역서 1부. 끝.