

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 방재시설부장 귀하

(경 유)

제 목 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(1차) 기간연장 실정보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 정일2018-1207-01(2018.12.07)호와 관련하여 「중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(장기계속-1차)」의 기간연장을 붙임과 같이 실정보고하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 용역사 관련문서 사본 1부. 끝.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
책임건설사업관리기술자 신복민 (인)



담당 분야별기술자 조창근

책임건설사업관리기술자 신복민

시행 중량감 제18-318호 (2018.12.07)

접수: (2018. .)

부서 (04809) 서울특별시 성동구 자동차3길 64 (건설사업관리단)

직통 070-4231-2203

팩스 : 02-2212-7918

메일 cwcho3@hanmail.net

검 토 의 견 서

검토건명	건설폐기물처리용역(1차) 기간연장 실정보고	작성일자	2018. 12. 07.
공 사 명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	검토구분	기간변경
검토기간	2018. 12. 07. ~ 2018. 12. 07.	작 성 자	조 창 근
근거공문	정일2018-1207-01(2018.12.07)호	검 토 자	신 복 민

■ 검토목적

- 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 시행중 선행공정인 토목공사의 건설폐기물 발생이 늦어 1차분 기간 변경에 대한 타당성을 검토하고자 함.

■ 용역개요

- 용 역 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역
- 용 역 기 간
 - 전체분 : 2017. 10. 01 ~ 2019. 11. 30(791일)
 - 1 차분 : 2017. 10. 01 ~ 2018. 12. 31(457일)
- 용 역 금 액
 - 전체분 : 221,612,900 원
 - 1 차분 : 150,000,000 원
- 용 역 사 : 정일산업 주식회사

■ 현황 및 문제점

- 선행공정인 토목공사의 건설폐기물 발생이 늦어져 1차용역의 준공일(2018.12.31)에 준공이 곤란한 실정임.

■ 검토내용

- 토목공사 선행공종 지연으로 인한 용역기간 조정
 - 토목공사 선행공종인 혼합관로, 기존시설철거, 포장공 등에서 건설폐기물 발생 지연으로 인한 1차 준공일(2018.12.31)에 준공이 곤란한 실정임.
 - 토목공사에서 건설폐기물 발생하는 시기등을 감안한 현장여건에 맞춰 1차분 준공일을 2019년 03월 31일로 용역금액 변경없이 기간만 90일 연장하여 폐기물처리함이 적정할 것으로 판단됨.

■ 검토결과

구 분		내 용	비 고
용역명		중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역	
용역비		전체 : 221,612,900원 (변경없음) 1 차 : 150,000,000원 (변경없음)	용역비 변동없음
용역기간	전체분	당초 : 2017.10.01. ~ 2019.11.30. 변경 : 2017.10.01. ~ 2019.11.30.	기간 변경없음
	1차분	당초 : 2017.10.01. ~ 2018.12.31. 변경 : 2017.10.01. ~ 2019.03.31.(90일 연기)	90일 연기

■ 검토의견

위와 같이 현장 여건을 충분히 고려한 건설폐기물처리용역 기간을 토목공사 건설 폐기물 발생에 맞춰 2019년 03월 31일까지 연장 변경하여 1차분 건설폐기물처리용역을 준공 조치함이 타당할 것으로 판단됨.

- 붙임 : 1. 합의각서 1부.
2. 관련공문 사본 1부. 끝.

2018. 12. 07.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

책임건설사업관리기술자

신복민 (인)



용역사 관련문서

합 의 각 서

1. 계약건명 : 증량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(1차)
2. 계약업체 : 정일산업주식회사
3. 계약금액 : 금일억오천만원 (₩150,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 09. 04.
5. 계약기간 : 2017. 10. 01. ~ 2018. 12. 31.
6. 변경사항

계약금액	총차	당 초	금221,162,900원(금이억이천일백일십육만이천구백원)
		변경후	금221,162,900원(금이억이천일백일십육만이천구백원)
		증·감액	변경 없음
	1차	당 초	금150,000,000원(금일억오천만원)
		변경후	금150,000,000원(금일오천만원원)
		증·감액	변경 없음
계약기간	총차	당 초	2017. 10. 01. ~ 2019. 11. 30.
		변경후	2017. 10. 01. ~ 2019. 11. 30.
		증·감일	변경 없음
	1차	당 초	2017. 10. 01. ~ 2018. 12. 31.
		변경후	2017. 10. 01. ~ 2019. 03. 31.
		증·감일	증90일 (기간변경 90일)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018. 12. 07.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계약상대자

상 호 명 : 정일산업주식회사

대 표 자 : 박 상 만 (인)

주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 형계로83

서울특별시 도시기반시설본부 (분임)재무관 귀하