

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 방재시설부장 귀하

(경 유)

제 목 중량충인처리시설 건설폐기물처리용역 용역기간 연장 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 정일 2018-0626-01(2018.6.26)호와 관련하여 「중량물재생센터 3차(충인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(장기 1차)」의 용역기간 연장 요청이 있어 아래와 같이 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

■ 건설폐기물처리용역 기간 연장 요청 내용

□ 용역기간 변경

• 1 차분 당초 : 2017. 10. 01 ~ 2018. 06. 30(273일).

변경 : 2017. 10. 01 ~ 2018. 12. 31(304일), 증 184일

※ 변경사유 : 토목공사의 유입펌프장, 혼합관로, 기존시설철거, 포장공 등 선행공사 지연으로 건설폐기물처리용역 기간을 위 선행공사 중 폐기물 발생 시기에 적정하게 변경(용역비 변경 없음)

따로 붙임 : 검토의견서 및 관련공문 사본 1부. 끝.

중량물재생센터 3차(충인)처리시설 설치사업
책임건설사업관리기술자 신 복 민 (인)



담당 분야별기술자 조철용

책임건설사업관리기술자 신복민

시행 중량감 제18-143호 (2018.06.27)

접수: (2018. .)

부서 (04809) 서울특별시 성동구 자동차3길 64 (건설사업관리단)

직통 070-4231-2203

팩스 : 02-2212-7918

메일 cwcho3@hanmail.net

건설폐기물처리용역 기간 변경 검토의견서

■ 목적

현재 추진 중인 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(장기-1차) 준공일이 2018년 06월 30일이므로 처리기간 내 현장 토목공사 선행공정의 건설폐기물 발생이 늦어져 준공기간 내에 건설폐기물처리가 불가능한 실정으로 용역 업무를 효율적으로 수행하기 위해 현장여건을 감안하여 용역기간을 연장 변경코자 함.

■ 용역개요

- 용역명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역
- 용역기간
 - 전체분 : 2017. 10. 01 ~ 2019. 11. 30(791일)
 - 1 차분 : 2017. 10. 01 ~ 2018. 06. 30(273일)
- 용역금액
 - 전체분 : 221,612,900 원
 - 1 차분 : 150,000,000 원
- 용역사 : 정일산업(주)

■ 용역 추진 현황

- 2017. 10. 01 : 용역 착수
- 2018. 06. 26 : 용역 기간 변경 요청(정일2018-0626-01호, 2018. 06. 26)

■ 용역변경 현황

- 용역기간
 - 전체분 : 2017. 10. 01 ~ 2019. 11. 30(791일:변경없음)
 - 1차분 당초 : 2017. 10. 01 ~ 2018. 06. 30(273일)
 - 변경 : 2017. 10. 01 ~ 2018. 12. 31(304일, 증185일)
- 용역금액
 - 전체분 및 1 차분 : 용역금액 변경 없음
- 토목공사 선행공종 지연으로 인한 용역기간 조정
 - 토목공사 선행공종인 유입펌프장, 혼합관로, 기존시설철거, 포장공 등에서 건설폐기물 발생 지연으로 인한 준공일(2018. 6. 30)에 준공이 곤란한 실정임.

- 토목공사 선행공종에서 건설폐기물 발생하는 시기 등을 감안한 현장여건에 맞춰 1차분 준공일을 2018년 12월 31일(토목시공사 협의일)로 용역금액 변경없이 기간만 185일 연장하여 폐기물처리함이 적정할 것으로 사료됨.

■ 검토의견

위와 같이 현장 여건을 충분히 고려한 건설폐기물처리용역 기간을 토목공사 선행공정에 맞춰 2018년 12월 31일까지 준공일로 연장 변경하여 1차분 건설폐기물처리용역을 준공 조치함이 타당할 것으로 판단됨.

- 붙 임 : 1. 합의각서 1부.
2. 관련공문 사본 각 1부.

2018. 06. 28.

책임건설사업관리기술자 신 복 민 (인)



합 의 각 서

1. 계약건명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(1차)
2. 계약업체 : 정일산업주식회사
3. 계약금액 : 금일억오천만원 (₩150,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 09. 17.
5. 계약기간 : 2017. 09. 17. ~ 2018. 06. 30.
6. 변경사항

계약금액	총차	당 초	금221,162,900원(금이억이천일백일십육만이천구백원)
		변경후	금221,162,900원(금이억이천일백일십육만이천구백원)
		증·감액	변경 없음
	1차	당 초	금150,000,000원(금일억오천만원)
		변경후	금150,000,000원(금일억오천만원)
		증·감액	변경 없음
계약기간	총차	당 초	2017. 10. 01. ~ 2019. 11. 30.
		변경후	2017. 10. 01. ~ 2019. 11. 30.
		증·감일	변경 없음
	1차	당 초	2017. 10. 01. ~ 2018. 06. 30.
		변경후	2017. 10. 01. ~ 2018. 12. 31.
		증·감일	증185일 (기간변경 185일)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 증공할 것을 확약합니다.

2018. 06. 28.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계약상대자

상 호 명 : 정일산업주식회사

대 표 자 : 박 상만(인)

주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 형재로83

서울특별시 도시기반시설본부 (분임)재무관 귀하