



사람중심의 행복한 성동

문서번호	안전치수과-23622
결재일자	2014. 11. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★지방시설주사	하수계획팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	
성규상	김태현	지세진	11/13 안대회	
협 조				

- 관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가) -
설계변경 시행계획보고



성 동 구
(안전치수과)

- 관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가) -

설계변경 시행계획 보고

우리 구에서 시행중인 『관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가)』 에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함

■ 사업개요

- 공 사 명 : 관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가)
- 위 치 : 성동구 관내 전체
- 규 모 : 하수도준설V=630m³, 빗물받이N=8,000개, 세정L=15,000m
- 기 간 : 2014. 4. 1. ~ 12. 31.
- 계 약 자 : 고헌건설 (주) 대표 박운서
- 사업예산 : 290백만원 (시비)

■ 설계변경 사유

- 하수관거 준설물량이 증가함에 계약금액이 부족하여 낙찰차액, 이전비, 폐기물처리용역비에서 남는 예산을 본공사에 반영하여 변경시행

구분	확보예산	부족예산	예산잔액
계	70,041,000	65,291,700	4,749,300
낙찰차액	31,861,000		
이 전 비	28,230,000		
준설토폐기물처리용역 잔액	9,950,000		
관내하수관거준설및세 정공사(연간단가)		65,291,700	

- 관내하수관거 준설 및 세정공사 낙찰차액사용 계획보고
 - ※ 안전치수과-17230(2014. 8. 2)
- 각종 보험료 등 정산
 - 건강보험료, 노인장기요양보험료,연금보험료, 환경보전비등 정산
- 기타 물량 증감에 따른 변경

■ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 · 감액
사업비	총공사비	224,888,300	261,950,000	증)37,061,700
	도 급 비	196,658,300	261,950,000	증)65,291,700
	이 전 비	28,230,000	0	감)28,230,000

■ 주요물량 변경내역

공 종	단위	수 량		증 · 감
		당 초	변 경	
흡입준설	m ³	400	520	증)120
기계준설	m ³	200	93	감)107
빗물받이준설	개소	8,000	8,065	증)65
세정	m	15,000	20,650	증)5,650
인력+흡입준설	m ³	30	185	증)155
하수관로촬영보고서	m	300	2,250	증)1,950

■ 조치계획

- 위와 같이 물량변경 내역을 설계변경 시행하고 준공처리코자 함

- 붙임 1. 변경 설계서 1부.
 2. 제비율 검증 1부.
 3. 낙찰차액사용계획서 1부. 끝.