

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	기획예산과-6993
등록일자	2015.5.4.
결재일자	2015.5.6.
공개구분	대시민공개

주무관	혁신평가팀장	기획예산과장	기획경제국장	부구청장 직무대리	구청장
권순표	공승호	김용운	문경수	주윤중	05/06 신언희
협조자					

- 민선6기 구청장 공약사업의 성공적 추진을 위한 -

2015년도 1분기 공약사업 평가결과 보고

- 사업현황** : 총 9개 분야 60개 공약사업(72개 세부사업)
- 평가대상** : 총 9개 분야 58개 공약사업(69개 세부사업)
※ 2014년 3·4분기 : 3개 사업 완료
- 평가자** : 기획예산과장(총괄), 혁신평가팀 5명
- 평가방법** : 공약사업 추진계획 대비 실적분석 및 현장확인 병행 평가
- 평가결과**

공약 세부사업수	사업완료	추진중			비고
		소계	정상추진	일부추진	
72	4(6%)	68(94%)	62(86%)	6(8%)	

- **완료** : 1개 사업(1%)
▶ 중증장애인 주간보호센터 설치
- **정상추진** : 62개 사업(90%)
▶ 청담, 신사, 압구정동 일대 한류스타거리 조성 외 61개 사업
- **일부추진** : 6개 사업(9%)
▶ 국기원 명소 업그레이드 사업 외 5개 사업

강 남 구
(기 획 예 산 과)

- 민선6기 구청장 공약사업의 성공적 추진을 위한 -

2015년도 1분기 공약사업 평가결과 보고

2015년도 1분기 공약사업 추진실적을 평가·분석하여 향후 공약사업 추진에 평가결과를 반영하고 환류함으로써 민선6기 구청장 공약사업 추진목표의 100% 이상 달성을 견인하고자 함.

I 평가방향

- 정기적인 평가 실시로 공약사업의 성공적인 추진을 견인
- 평가결과의 공개·환류(Feed back)로 행정의 투명성 및 효율성 제고

II 평가개요

- 사업 현황 : 9개 분야 60개 공약사업(72개 세부사업)
- 평가 대상 : 9개 분야 58개 공약사업(69개 세부사업)
※ 2014년 3·4분기 3개 사업 완료
- 대상기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 3. 31
- 평가자 : 기획예산과장(총괄), 혁신평가팀 5명
- 평가방법 : 공약사업 추진계획 대비 실적분석 및 현장확인 병행 평가
- 평가내용 및 기준
 - 사업별 추진현황 파악 후 진도율 분석
 - 실행계획 대비 목표달성률, 추진성과 등을 종합적으로 분석
 - 추진상 장애요인과 문제점 분석 후 향후 목표달성도 여부 분석
 - 각 요인별 실행가능 대안 제시, 구청장 지시사항 이행 여부 등 확인
 - 평가기준 : **5단계로 분류**
 - “완료”, “정상추진”, “일부추진”, “보류”, “폐기” (☞ 붙임 평가기준)

1. 총 평

- 2015년 1/4분기 민선6기 구청장 공약사업 9개 분야 58개 사업(세부사업 69개)에 대한 추진실적 평가 결과,
 - ▶ 추진완료 : 1개 사업, 정상추진 : 62개 사업, 일부추진 : 6개 사업임
 - ▶ 추진완료 1개 사업 : ‘중증장애인 주간보호센터 설치·운영’ 사업
 - ☞ 중증장애인에게 낮 시간동안 재활프로그램 및 교육 등의 기회를 제공하고 장애인 가족이 안심하고 사회·경제활동을 할 수 있는 환경을 조성하기 위해 종교시설과 지속적인 협의를 진행한 결과, 종교시설 내 유휴공간을 확보하여 주간보호센터 2개소(광림교회, 영동교회)를 비예산으로 설치[목표 1개소]
 - ▶ 정상추진 62개 사업 : 「청담,신사,압구정 일대 한류스타거리 조성」 외 61개 사업
 - ☞ 2015년 1분기 추진계획 대비 원활한 사업추진을 하고 있으며 공약사업 시행 초기임에도 「구룡마을 수용·사용방식의 공영개발」, 「청담, 신사,압구정동 일대 한류스타거리 조성」 등 일부사업은 가시적인 성과를 내고 있음
 - ▶ 사업추진이 다소 미흡한 일부 추진사업 : 국기원 명소 업그레이드 등 6개 사업
 - ☞ 국기원 명소 업그레이드, 강남시티투어버스 등 관광인프라 구축, 강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성, 한전부지 일대 국제업무 및 MICE 산업 중심지 육성, 위례 ~ 신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영주차장 건설 주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충 사업 추진이 미흡한 것으로 나타났으며, 주요 원인은 중앙부처, 서울시, 민간기업 등 관계기관과의 유기적인 협조의 어려움 등으로 사업추진이 다소 미흡한 것으로 파악되었으며, 유관기관과의 협의체 구성 등 적극적인 협조체계를 구축하여 사업추진에 만전을 기할 필요가 있음
- 향후, 지속적으로 심사분석을 실시하고 평가 결과를 각 부서에 통보하여 사업 평가의 환류(feed back)가 이루어지도록 함으로써 공약사업 추진목표의 100% 이상 달성을 견인하고자 함

2. 사업추진 현황

공약 세부사업수	사업완료	추진중			비고
		소계	정상추진	일부추진	
72	4(6%)	68(94%)	62(86%)	6(8%)	

○ 완료 : 1개 사업(1%)

- ▶ 중증장애인 주간보호센터 설치
 - ※ 2014년 3·4분기 추진완료 사업
 - ▶ 국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대(완료후 계속추진)
 - ▶ 도시안전과 신설로 각급 재난 대처
 - ▶ 나라사랑 대형 태극기 설치

○ 정상추진 : 62개 사업(90%)

- ▶ 청담, 신사, 압구정동 일대 한류스타거리 조성 외 61개 사업

○ 일부추진 : 6개 사업(9%)

- ▶ 국기원 명소 업그레이드 사업
- ▶ 강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성
- ▶ 강남시티투어버스 등 관광인프라 구축
- ▶ 한전부지 일대 국제업무 및 MICE산업 중심지 육성
- ▶ 위례~신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영주차장 건설
- ▶ 주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충

※ 사업별 세부평가 결과 : 별첨

3. 추진 완료 사업

연번	사업명	추진현황	평가의견	부서명
1	중증장애인 주간보호센터 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 달성목표 : 주간보호센터 1개소 추가 설치 - 2014.11 ~ 2015. 2. : 시설 설치 유도 및 협의 - 2014.12 ~ 2015. 1 : 건축물 용도변경(노유자시설) 및 사용승인 처리 - 2015. 2 : 현장실사 - 2015.2.23. : 설치신고 수리 	복지법인 및 종교시설 등과 지속적인 협의를 통해 민간 운영 주간보호시설 2개소(영동교회, 광림교회)를 추가로 설치 하였으므로 본 사업을 완료한 것으로 평가함. (2015. 1분기 추진완료)	사회복지과

4. 추진 우수 사업

연번	사업명	추진내역	부서명
1	중증장애인 주간 보호센터 설치	<p>장애인 복지시설의 소규모화 및 주간보호시설의 증대 요구에도 불구하고 주간보호시설의 수가 부족하고 지역주민들의 기피현상으로 장애인복지시설 설치가 어려우며, 區 예산으로 지속적인 장애인복지시설 신설은 한계가 있는 상황에서, 종교단체 및 복지법인 등을 방문하여 유휴공간을 물색하고 민간의 시설 설립을 적극 유도하고 협의한 결과, 2개소(설치목표 : 1개소)를 비예산으로 설치하였고, 시설 운영비의 법인 자부담을 유도하여 예산 절감에 기여함</p> <p>※ 강남구 주간보호시설 현황 : 10개소(당초 8개소, 추가 2개소)</p>	사회복지과

5. 일부 추진 사업

연번	사업명	문제점	평가의견	부서명
1	국기원 명소 업그レード	<p>역삼문화공원 조성 기본계획(안)이 서울시 도시공원위원회에서 '재심의'('14. 11. 18) 및 '보류'('15. 02. 24). 판정을 받았고 도시공원위원회 소위원회 위원 및 서울시 관계자들이 현장 방문('15. 03. 10)을 하였으나, 우리구 개발방향과 도시공원위원회 의견차이로 인하여 '15. 5월 개최예정인 도시공원위원회 심의 통과 여부 불투명</p>	<p>국기원, 용역사 및 市 공원 조성결과와 긴밀한 협조체계를 유지하고 도시공원위원회의 두 차례 심의 시, 지적사항과 소위원회 현장방문 시 논의 사항에 대한 대응 논리를 개발하고 사업의 당위성을 심의 위원들에게 충분히 설명하여 2015년 5월 개최예정인 서울시 도시공원위원회에서 우리구 계획(안)대로 심의통과 되도록 적극적으로 노력해야 할 것임</p>	공원녹지과
2	강남관광정보센터 서울의 관광거점으로 육성	<p>강남을 방문하는 관광객들의 관광정보센터 방문을 유인할 콘텐츠 부족</p>	<p>외국인 관광객들이 관광정보센터 방문을 활성화 할 수 있도록 인바운드 여행사와 연계한 상품개발 및 홍보, 센터 방문객에게 활용성이 높은 쿠폰 제공, 관광객의 호응을 이끌어낼 수 있는 한류스타 팬사인회 개최 등 효과적인 아이템 발굴 지속 추진</p>	관광진흥과

3	강남시티투어 버스 등 관광 인프라 구축	서울시티투어 강남·북 연장 노선에 대해 서울시에서도 원칙적으로 동의하나, 서초, 송파 등 타 자치구에서도 시티투어 운영을 요구하고 있어 현행 운행노선 체계를 종합 검토 후, 강남·북 연결을 추진할 계획이므로 사업이 장기화될 우려가 있음	트롤리버스의 경우, 기존 운영사인 스마트로가 서울 시티투어 운영사인 허니문 여행사로 매각된 후, 임시로 광화문에서 강남관광정보 센터까지 일5회 전세버스를 운행중이나 향후에는 서울-강남 시티투어 통합운영이 조속히 시행되도록 서울시에 우리구 의견을 적극 개진해야 할 것임	관광진흥과
4	한전부지 일대 국제업무 및 MICE산업 중심지 육성	서울시는 구청장의 의결보류 요청을 무시하고 4. 8字 도시 건축공동위원회에서 지구 단위계획구역을 잠실운동장 까지 확대하는 내용의 「국제 교류복합지구 지구단위계획 구역 결정」을 졸속으로 의결, 지역특성을 무시하고 법적 다툼의 문제가 있는 지구단위 계획구역의 변경을 통해 한전부지 개발에 따른 공공 기여분을 잠실운동장에 우선적으로 사용 가능하도록 하였으며 도시계획변경 사전협상 운영지침을 개정하여 강남구를 공공협상단에서 배제하고, 주민설명회 조항을 삭제하는 등 의견수렴 기회마저 봉쇄하였고 사실관계를 왜곡하는 보도자료 배포를 통해 여론을 호도하고 있음	우리구 지역개발에서 발생하는 공공기여분은 개발밀도 상승에 따른 교통 불편 등 실질적 피해를 감수해야 하는 강남구민을 위해 사용되어야 하는 바, 영동대로 지하공간 개발, 아셈로 지하주차장 조성 등 우리구의 기반시설확충에 우선 사용될 수 있도록 하고 ‘도시계획변경 사전협상 운영 지침’을 기존 지침으로 환원하고 협상정책회의에 자치구 부구청장이 포함되도록 하며 한전부지 개발의 직접적인 피해 주민들을 위해 봉은중 학교 주변 제1종 전용주거 지역, 봉은사 공원부지, 삼릉 공원 동측지역을 지구단위 계획에 포함시키는 등 우리구 의견이 반영될 수 있도록 전직원이 합심하여 최선의 노력을 경주해야 할 것임	도시선진화 담당관
5	위례~신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영주차장 건설	2014년 목표가 국토교통부의 도시철도기본계획 승인이었으나 아직까지 기본계획 확정·고시도 이루어지지 않았고 지하 공영주차장 건설 사업 또한 지하주차장 규모 및 타당성 용역을 추진하지 못하는 등 계획 대비 정상 추진하지 못하였음	위례 ~ 신사간 지하 경전철 사업의 경우 금년 상반기 내 도시철도 기본계획 승인 및 금년 내 민간 투자사업 기본 계획 수립·고시를 완료하여 사업이 조기 착공될 수 있도록 업무추진에 만전을 기하고, 지하 공영주차장 건설 사업의 경우, 민간 투자사업 기본계획 고시 이전에 주차장 규모 및 타당성 용역을 완료하여, 조속히 지하주차장 기본설계가	교통정책과

			수립될 수 있도록 市 도시기반 시설본부 등 관계 부서와의 협조체계 유지 필요	
6	주택가 등 주차난 해소를 위한 공영 주차장 확충	2014년도 목표가 주차 불균형 지역 파악 등 대상지 선정 기술용역 시행이고 금년 목표가 부지매입절차 진행 및 공원 심의·도시계획심의를 통과 하는 것이나 적정부지 선정 어려움과 토지가격 대비 효율성이 낮은 문제 등으로 사업 추진이 지연되고 있음	2015년도 목표인 市 도시공원심의 및 도시계획시설 결정 완료를 위해 역삼문화공원 지하 공영주차장 건설 타당성 검토 용역을 조속히 완료하여 市 도시공원 심의 및 도시계획시설 결정이 금년 내 완료될 수 있도록 적극적인 추진 필요	교통정책과

IV 인센티브 부여

□ 근거 : 「2015년도 구청장 공약사업 평가 및 관리계획」
(기획예산과 - 983호, 2015. 01. 21)

□ 부여대상

- “우수사업” (1개) : 중증장애인 주간보호센터 설치
- 평가 총괄부서

□ 인센티브

- 격려포상금 : 총100만원(50만원 × 2개부서)
 - 사회복지과 : 중증장애인 주간보호센터 설치
 - 기획예산과 : 평가 총괄부서
- 예산과목 : 기획예산과, 지방행정 역량 강화, 행정혁신 활성화, 성과관리제도 운영, 포상금, 포상금

V 행정사항

□ 공약사업 평가결과를 각 부서에 통보하여 향후 사업추진 시 반영토록 조치

- 각 사업별 추진실적, 공약이행평가단의 의견 및 부서검토의견을
구 홈페이지(매니페스토)에 게시하여 구민에게 공개
: 기획예산과, 전산정보과

- 붙임 1. 공약사업 추진실적 평가기준(아래붙임) 1부
2. 2015년 1분기 공약사업 세부 평가 결과 1부. 끝.

공약사업 추진실적 평가기준

구분	정량적 기준	정성적 기준
완 료	<ul style="list-style-type: none">○ 사업완료, 목표달성, 관리기간 만료 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우	<ul style="list-style-type: none">○ 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우
	이행후 계속추진 <ul style="list-style-type: none">○ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업○ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업	
정상추진	<ul style="list-style-type: none">○ 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 사업이 정상적으로 추진 되는 경우○ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우	<ul style="list-style-type: none">○ 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업추진 제약사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급 기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모· 단계 등이 변동되는 경우는 정상 추진으로 평가
일부추진 (부 진)	<ul style="list-style-type: none">○ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관· 타당한 사유가 없고 사업이 사실상 정상적으로 추진되지 않는 경우○ 사업계획 단계에서 구체적 추진 방안을 제시하지 못하는 등 사실상 사업추진이 부진한 경우	<ul style="list-style-type: none">○ 법령 등 제한, 시민단체· 주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복 하지 못하며 사실상 사업추진이 부진한 경우
보 류	<ul style="list-style-type: none">○ 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구· 용역 등을 실시하기 위해 일정기간 사업을 보류하는 경우○ 기타 객관, 타당한 사유가 있어 일정기간 사업을 보류하는 경우○ 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 사업 시기가 도래하지 않은 경우	
폐 기	<ul style="list-style-type: none">○ 사실상 사업을 취소하기로 한 경우○ 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우	