

문서번호	안전치수과-15784
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국장		
이은주	류연춘	윤석수	08/31 이준기		
협 조					

사업추진 계획 검토 보고

(장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사)



2015. 08.

안전건설교통국
(안전치수과)

사업추진 계획 검토 보고

(장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사)

I 공사 개요

- 공 사 명 : 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사
- 공사기간 : 2015.04.01. ~ 2015.09.27.
- 계 약 자 : 광혁건설(주) 대표 신현각
- 총공사비 : 928백만원
 - 도급비 867백만원, 이전비 61백만원
- 공사내용 : 사각형거 보수보강 (□ 1.0×1.0~1.5×1.5m, L=777m)

II 보고 내용

- 당초 계약시 공사구간중 장위4주택개발 구역내 일부 물량을 제외하고 석관동 하수암거 정밀안전점검을 실시하여 보수보강이 필요한 구간에 대해 본 공사에 포함하여 시행함에 따라 공사물량 및 공사비 변경사항이 발생하였음.
 - 관련근거 : 안전치수과-5558(2015.04.06.)호 및 안전치수과-8108(2015.05.12.)호
- 사업구간 변경내역

연번	당 초	변 경 후	비고
공사 구간	장위동72-2~71-7 등 4구간	돌곶이로22길3~한천로78길68 등 4구간	
공사 물량	□ 1.0×1.0~□ 1.5×1.5, L=777m - 단면보수 : 2,803㎡ - 철근방청 단면보수 : 165㎡ - 준설 : 215㎡	□ 2.5×2.0~□ 1.0×1.0, L=1,170m - 단면보수 : 4,083㎡ - 철근방청 단면보수 : 44㎡ - 준설 : 30㎡	

● 공사비 소요예산 내역

(단위 : 천원)

연번	당 초	변 경 후	증감	비 고
도급비	867,596천원	1,004,410천원	증) 136,814천원	

Ⅲ 검토결과

- 사업구간 변경으로 공사물량에 증가에 따른 도급공사비 증액분은 도급비 낙찰차액(131,431천원)과 이전비(61,484천원)를 활용하여 시행.

Ⅳ 조치계획

- 상기의 변경사항에 대하여 『장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사』 설계변경시 반영하여 정산처리하고자 함.

붙 임 : 1. 사업구간 변경 위치도 1부. 끝.