

문서번호	토목과-10521
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	토목팀장	토목과장	안전건설교통국장		
이기웅	신근주	박주완	09/14 안대회		
협 조	재무과장	김성철			
	계약팀장	김종수			

설계 변경 시행보고

(성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사)

2015. 9



성 동 구

[안전건설교통국 토목과]

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input type="checkbox"/> 가 족·공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기 타 (리 플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-
-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

설계변경 시행 보고

1. 공사개요

- 공 사 명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사
- 공사기간: 2015. 3. 25 ~ 2015. 9.22
- 도 급 자: (주)한덕건설 대표 오재갑
- 도 급 액: 265,668,600원

2. 설계변경 사유

- 현장여건에 따른 시공물량 증·감 발생
- 4대 보험료 및 퇴직공제부금 정산

〈주요 물량 증·감 내역〉

공 종		단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 · 감	
토 공	인력터파기	m ³	-	151	증 151	토목과-10285 (2015.9.8)기보고
	토사운반 52km→48km	m ³	957	1,256	증 299	토목과-7105 (2015.6.24)기보고
구조물공	콘크리트깨기 (소형브레이커)	m ³	50	144	증 94	토목과-10285 (2015.9.8)기보고
	경계석설치 150*150*1000	m	407	292	감 115	토목과-7670 (2015.7.7)기보고
	측구설치	m	845	379	감 466	토목과-7670 (2015.7.7)기보고
하수도공	흙관부설 D450	m	121	120	감 1	토목과-7360 (2015.7.1)기보고
	흙관부설 D600	m	161	121	감 40	토목과-7360 (2015.7.1)기보고
	흙관부설 D700	m	119	124	증 5	토목과-7360 (2015.7.1)기보고
포장공	입도기층공(기계)	a	9.9	17.95	증 8.05	토목과-10285 (2015.9.8)기보고
	사각블럭포장	a	-	3.46	증 3.46	토목과-7670 (2015.7.7)기보고

3. 조치계획

- 상기와 같은 사유로 아래와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함.
- 설계변경 내역

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	460,268,600	434,051,060	감 26,217,540	
도 급 비	265,668,600	262,729,000	감 2,939,600	
관 급 비	93,600,000	122,929,060	증 29,329,060	
이전비 및 기타	101,000,000	48,393,000	감 52,607,000	

- 붙임 1. 설계변경내역서 1부.
2. 제비율 검증표 1부.
3. 관련보고서 4부. 끝.