



중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
(주)대한콘설탄트,(주)한맥기술

I·SEOUL·U

우 01466 서울시 도봉구 덕릉로 59자길20 3층 / ☎ (02)978-5302 / 전송 (02)978-5303

문서번호 : 대콘(초안산) 제18 - 49호

시행일자 : 2018. 02. 27.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부장

선 결			지 시		
접 수	일자 시간		결 재 공 람		
	번호				
	처리과				
	담당자				

제 목 : 관급자재(레미콘) 계약자, 규격 변경 요청

「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사」에 소요되는 관급자재(레미콘) 물품계약에 대하여 계약자 납품과 생산 불가에 따른 관급자재 물품계약 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

▣ 관급자재(콘크리트) 변경 요청 사유

가. 계약자(주식회사 남동레미콘) 변경

사유 : 합병 및 상호변경으로 인한 납품 불가

나. 규격 변경(19-24-150 →25-24-150)

사유 : 쇠골재(19m/m) 생산 중지

- 첨 부 : 1. 관련문서 1부.
2. 책임건설사업기술자 검토의견서 1부. 끝.

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
건설사업관리용역 책임기술자 오 세 영



검 토 의 견 서

공 사 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사		
제 목	관급자재(콘크리트) 계약자 납품 불가에 따른 계약자, 규격 변경 요청	보고일자	2018. 02
건 명	관급자재(콘크리트) 계약자, 규격 변경 요청	작 성 자	이 철 우
관련문서	중랑천 제2018-33(2018.02.27.)호	검 토 자	오 세 영

□ 검 토 목 적

「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사」와 관련 납품요구번호 12-17-1-22525-00(납품기한 2018년 4월 28일)로 조달청 계약된 관급자재 레미콘 계약자인 주식회사 남동레미콘이 사업장 문제로 인해 우리현장 공사추진일정에 따른 콘크리트 납품이 불가하고 일부 규격(19-24-150)의 쇠석골재 생산중단, 수변공원 복구에 필요한 추가물량 확보 등 공사 준공을 위해 앞으로 남은 당초 계약의 잔여량과 규격 변경에 대해 생산이 가능한 공급자로 변경, 선정하여 원활한 공사를 추진하고자 함.

□ 추 진 경 위

- 2017.03.24. : 납품요구번호 12-17-1-22525-00(조달청, 주식회사 남동레미콘)
 - 관급자재 분할납품요구 및 통지
- 2018.02.26. : 남동레미콘 합병에 따른 사업장 폐쇄 알림.
- 2018.02.27. : 중랑천 제2018-33(2018-02-27)호 (시공사→건설사업관리단)
 - 관급자재 레미콘 계약자 사업장 폐쇄와 콘크리트 골재(19m/m) 생산 중지에 따른 사업장 및 콘크리트 규격 변경요청

□ 레미콘 계약 및 납품현황

납품요구번호 12-17-1-22525-00(2017.03.24.)

물품목록 번호	물 품 명	단위	계약수량	기납품수량	잔여수량	비 고
	규격명					
30111505	레미콘 (25-24-150)	m ³	200	200	-	
30111505	레미콘 (25-27-150)	m ³	93	93	-	
30111505	레미콘 (19-24-150)	m ³	11	-	11	규격변경요청 (25-24-150)
30111505	레미콘 (25-18-80)	m ³	109	73	36	

□ 검토 내용

▷규격 변경

구분	검 토 내 용		비 고
	19-24-150(당초)	25-24-150(변경)	
강도	재령28일의 호칭강도 24MPa	재령28일의 호칭강도 24MPa	
시공성	굵은골재 최대치수 19m/m 슬럼프 150m/m로 시공성 우수	굵은골재 최대치수 25m/m 슬럼프 150m/m로 시공성 우수	
적용	교량 안전난간 기초(연석)-11m'	교량 슬래브(기시공 완료)-93m'	
기타	수요량이 적고 19m/m 골재의 생산중지로 수급이 불가능.	교량슬래브 규격으로 시공 완료하였으며 생산 원활하고 단가에 유리함.	

▷수급업체 변경

현재 관급자재(콘크리트) 계약 업체인 주식회사 남동레미콘의 내부사정(사업체 폐쇄와 합병)으로 잔여물량에 대해 납품이 불가하므로 잔여물량에 대한 계약업체의 변경이 필요함.

□수량 및 수급업체 변경 적용 현황

구분	단위	수량		증·감	당초 납품업체	비 고
		당초	변경			
레미콘 (25-24-150)	m ³	당초	-	증 11	(주)남동레미콘	
		변경	11			
레미콘 (25-27-150)	m ³	당초	-	-		
		변경	-			
레미콘 (19-24-150)	m ³	당초	11	(감) 11		
		변경	0			
레미콘 (25-18-80)	m ³	당초	36	-		
		변경	36			

□ 검토결과

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 관련 조달청 계약된 관급자재 중 교량 안전난간 기초(연석) 콘크리트 재료인 규격 19-24-150 레미콘(계약자:주식회사남동레미콘,수량:11m³)이 쇠석골재의 생산중지로 수급이 불가능 하여 품질 및 시공성이 동일하고 경제성에 유리하며 교량 슬래브에 기 타설된 25-24-150 규격의 레미콘으로 변경하고,

- 당초 관급자재(콘크리트) 계약자인 주식회사 남동레미콘의 내부사정(합병 및 상호변경)으로 계약 잔여 물량 생산 및 납품이 불가하므로 원활한 공사추진을 위하여 납품업체를 재선정함이 적절하다고 판단됨. 끝.

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

책임건설사업관리기술자 오 세 영



" 창조, 혁신, 도약 "

N **주식회사 남동레이콘**
 NAMDONG REMICON CO., LTD.

(우) 464-080 경기도 광주시 경충대로 2120 대표전화: 031-761-3391 FAX: 031-762-4848

문서번호 : 남광영 제 18 - 003 호 2018. 02. 26.

수 신 : 한양산업개발 총량천 현장

참 조 : 자재/구매 부서장

제 목 : 남동레이콘 / 삼표기초소재 합병에 따른 협력업체 등록 및 현장승계 요청의 件

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사는 2018년 3월 1일부로 삼표 그룹 계열인 삼표기초소재(주) 로 합병하여 운영 예정 이며 기존 (주)남동레이콘 사업자는 폐쇄 예정입니다.
3. 이에 기존 납품현장의 승계를 통한 지속적인 납품을 위해 신규 협력업체 등록을 아래와 같이 요청드립니다.
4. 또한 폐쇄될 (주)남동레이콘의 모든 권리와 의무는 변경된 삼표기초소재(주) 승계됨을 알려드립니다.
5. 아울러 당사는 금번 변경으로 인한 납품에 차질이 없도록 최선을 다 할 것이며, 보다 나은 품질과 서비스 제공을 약속드립니다.

- 아 래 -

■ 변경내용

변경전		변경후				
사업자명	사업자번호	사업자명	사업자번호	대표자	주소	비고
(주)남동레이콘 광주공장	132-86-11865	삼표기초소재(주) 광주공장	143-81-16021	강홍구 이성연	경기도 광주시 경충대로 2120(중대동)	사업자단위과세 적용으로 동일 사업자번호 사용
(주)남동레이콘 동서울공장	132-85-36457	삼표기초소재(주) 동서울공장			경기도 남양주시 진건읍 진관산단로 59	



(직인생략)
주식회사 남동레이콘
대 표 이 사 김대수