

주식회사 환경이에스피

우 517-921 전남 담양군 대전면 추성로 580 / 전화 (061)381-1133 FAX 0505-342-4808

문서번호 : 환경 제17-09호

시행일자 : 2017. 02. 14.

(경 유)

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 :

선 결		지 시	
접 수	일자 시간	결 재 · 공 람	
	번호		
처 리 과			
담 당 자			

제 목 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_공기순환기 구매
납품기한연기 요청의 건.

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래와 같이 관급자재 '어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_공기순환기 구매' 조달청 발주건과 관련하여 납품기한연기 요청을 하오니 업무협조 바랍니다.

- 아 래 -

계약번호	품 명	수량	당초납품기한	연기요청납품기한	비고
00158115700	공기순환기	1식	2017년 03월 14일	2017년 05월 30일	

* 붙임 : 합의각서 1부

예정공정표 1부 끝.

주식회사 환경이에스피 대표이사 송 준



청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사 공기순환기구매
(계약번호00158115700)
2. 계약업체 : (주)환경이에스피
3. 계약금액 : 금육백칠십이만사천오백일원정 (₩6,724,510)
4. 계약연월일 : 2016년 04월 02일
5. 계약기간 : 2017년 03월 14일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 6,724,510원
	변경후	금 6,724,510원
	증·감액	없 음
계약기간변경	당 초	2016.04.02 ~ 2017.03.14
	변경후	2016.04.02 ~ 2017.05.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2017. 02. 14 .

주관과 경유	
소 속	상비부
직 급	공업과사
성 명	박경철

계 약 자

상 호 : (주)환경이에스피
 주 소 : 전라남도 담양군 대전면
 추성로 580번지
 대표자성명 : 송 준 영



도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

공기순환기(전열교환기) 설치 예정공정표

공사명 : 어린이병원 상성발달센터 증축 기계설비공사-공기순환기 구매

NO	작업항목	16년 04월		16년 05월		16년 06월		16년 07월		16년 08월		16년 09월		16년 10월		16년 11월		16년 12월		17년 01월		17년 02월		17년 03월		17년 04월		17년 05월		비고
		1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15			
1	공기순환기 제작																													
2	덕트 외 자재 발주																													
3	공기순환기 및 자재 현장 반입																													
4	공기순환기 및 스파이럴덕트 설치																													
5	후레시블덕트 설치																													
6	콘크리트 입선 및 결선공사																													
7	디퓨저 설치																													
8	폼콘크리트 설치																													
9	시운전																													
10	수정 및 보완																													
11	준공																													

** 기타사항 **

* 본 공정표는 현장여건이나 상황에 따라 감독자와 협의 후 변경될 수 있습니다.

주식회사 환경이에스피

우 517-921 전남 담양군 대전면 추성로 580 / 전화 (061)381-1133 FAX 0505-342-4808

문서번호 : 환경 제17-10호

시행일자 : 2017. 02. 14.

(경 유)

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 :

선		지	
결		시	
점	일자	결	
	시간		
수	번호	재	
처 리 과		· 공	
담 당 자			람

제 목 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_공기순환기
구매(추가) 납품기한연기 요청의 건.

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래와 같이 관급자재 '어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_공기순환기
구매(추가)' 조달청 발주건과 관련하여 납품기한연기 요청을 하오니 업무협조 바랍니다.

- 아 래 -

계약번호	품 명	수량	당초납품기한	연기요청납품기한	비고
00168151400	공기순환기	1식	2017년 03월 14일	2017년 05월 30일	

* 붙임 : 합의각서 1부
예정공정표 1부 끝.

주식회사 환경이에스피 대표이사 송 준



청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사 공기순환기 구매추가 (계약번호00168151400)
2. 계약업체 : (주)환경이에스피
3. 계약금액 : 금칠백팔십육만사천오백원정 (₩7,864,500)
4. 계약연월일 : 2016년 11월 16일
5. 계약기간 : 2017년 03월 14일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 7,864,500원
	변경후	금 7,864,500원
	증·감액	없 음
계약기간변경	당 초	2016.11.16 ~ 2017.03.14
	변경후	2016.11.16 ~ 2017.05.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2017. 02. 14 .

주관과 경유	
소 속	손비복
직 급	공업과장
성 명	백경필

계 약 자

상 호 : (주)환경이에스피
 주 소 : 전라남도 담양군 대전면 추성로 580번지
 대표자성명 : 송 준 영



도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

공기순환기(전열교환기) 설치 예정공정표

공사명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사-공기순환기 구매(추가)

NO	작업항목	18년 04월		18년 05월		18년 06월		18년 07월		18년 08월		18년 09월		18년 10월		18년 11월		18년 12월		17년 01월		17년 02월		17년 03월		17년 04월		17년 05월		비고
		1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15			
1	공기순환기 제작																													
2	덕트 외 자재 발주																													
3	공기순환기 및 자재 현장 반입																													
4	공기순환기 및 스피어 밸브 설치																													
5	후백시 볼 밸브 설치																													
6	콘크리트 입선 및 결선공사																													
7	디퓨저 설치																													
8	뿔콘크리트 설치																													
9	시운전																													
10	수정 및 보완																													
11	준공																													

** 기타사항 **

* 본 공정표는 현장여건이나 상황에 따라 감독자와협의후 변경될 수 있습니다.



삼성전자주식회사

우 06241 서울시 강남구 강남대로 362 대릉강남타워 9층 / 한국총괄 B2B영업팀 공공영업그룹 공공수도권지점

문서번호 : B2B수도권공공 170214 - 01

작성일자 : 2017년 02월 14일

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장

발 신 : 삼성전자주식회사

참 조 : 설비부장

제 목 : 관급자재(냉난방기) 납품기한 연기 요청의 건

선 결			지 시	
	일 자			
접 수	시 간		결 재	
	번 호			
	처 리 과		공 람	
	담 당 자			

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. "어린이병원 삼성발달센터 기계설비공사_냉난방기 구매" 관급자재 입니다.
3. 당 현장 건축공사 공정 진행상 관급자재(냉난방기)의 납품기한 연기가 불가피하여 아래와 같이 납기일 연기 요청드리오니 업무협조 바랍니다.

- 변경내역 -

납품요구번호	품대계	당초 납품기한	1차 변경 요청 납기	2차 변경 요청 납기	비고
12-16-2-15022-00	7,172,000	2016-07-30	2017/03/14	2017/05/30	-
12-16-2-15021-00	75,869,150	2016-07-30	2017/03/14	2017/05/30	-

삼성전자주식회사
대표이사 부회장 권 오



청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 기계설비공사
(계약번호00158144300)
2. 계약업체 : 삼성전자 주식회사
3. 계약금액 : 금칠백일십칠만이천원정(W7,172,000)
4. 계약연월일 : 2016년 03월 29일
5. 계약기간 : 2017년 03월 14일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 7,172,000원
	변경후	금 7,172,000원
	증.감액	없 음
계약기간변경	당 초	2016.03.29 ~ 2017.03.14
	변경후	2016.03.30 ~ 2017.05.30.(000일 증)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2017. 02. 14.

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	공업주사
성 명	박경철

계 약 자

상 호 : 삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
(매탄동)

대표자성명 : 권 오 현



도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 기계설비공사
(계약번호00158118102)
2. 계약업체 : 삼성전자 주식회사
3. 계약금액 : 금칠천오백팔십육만구천일백오십원정(W75,869,150)
4. 계약연월일 : 2016년 03월 29일
5. 계약기간 : 2017년 03월 14일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 75,869,150원
	변경후	금 75,869,150원
	증.감액	없 음
계약기간변경	당 초	2016.03.29 ~ 2017.03.14
	변경후	2016.03.30 ~ 2017.05.30.(000일 증)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2017. 02. 14.

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	공임재
성 명	박경철

계 약 자

상 호 : 삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
(매탄동)

대표자성명 : 권 오 현



도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

에 이 스 공 조 주 식 회 사

우430-805 | 경기도 안양시 만안구 안양로 460(석수동, 에이스빌딩 2층) | 전화.031-476-3540 | 전송.031-476-3510

문서번호 : ace1702-1301

시행일자 : 2017년 02월 13일

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 : 담당자님

경 유 :

제 목 : "어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_팬코일유닛 구매" 납품기한 변경 요청의 건

선결			지시	
접수			결재 공람	
처 리 부 서				
담 당 자				

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 아래와 같이 관급자재"어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_팬코일유닛 구매" 조달청 발주건과 관련하여 계약금액 및 납품기한 변경을 요청하오니 업무협조 바랍니다.

아 래

계약번호	품명	수량	당초납품기한	변경납품기한	비고
00158071303	팬코일유닛	1식	2017-03-14	2017-05-30	

* 변경사유 : 지상 5층 HALL부분 장비 삭제

* 불임 : 납품기한연장동의서 1부

납품기한연장합의서 1부

경기도 안양시 만안구 안양로 460(석수동,에이스빌딩2층)

에 이 스 공 조 주 식 회 사

대 표 이 사 장 규 환 (인)



청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축_팬코일유닛 구매
(계약번호00158071303)
2. 계약업체 : 에이스공조(주)
3. 계약금액 : 금팔천백이십일만이천원정 (₩81,212,000)
4. 계약연월일 : 2016년 03월 29일
5. 계약기간 : 2017년 03월 14일
6. 변경사항

계약기간변경	당 초	2016.03.29 ~ 2017.03.14
	변경후	2016.03.29 ~ 2017.05.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액), 납품기한을 변경하여 계약 내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2017. 02. .

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	공업주사
성 명	박정철

계 약 자

상 호 : 에이스공조(주)

주 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로460
2층, 에이스빌딩

대표자성명 : 장 규 환 (인)



도시기반시설본부(분임)재무관 귀하



(주) 하이코리아

우)506-507 광주광역시 광산구 장록동 749-5 (평동산단1번호) / 전화 (062) 513-8000 / FAX (062) 944-7678 / www.hikorea.biz

문서번호 : HIK20170213-01

시행일자 : 2017년 02월 13일

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 : 담당자님

경 유 :

선 결		결 재 공 랑	대표이사	
접수일자	2017.		부 사 장	
처 리 팀			팀 장	
담 당 자			담 당	
심 사 자		심 사 일	2017.	

제 목 : "어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_고무발포단열재 구매" 납품기한 연기 요청의 건

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래와 같이 관급자재 "어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_고무발포단열재 구매" 조달청 발주건과 관련하여 납품기한 연기 요청을 하오니 업무협조 바랍니다.

— 아 래 —

계약번호	품 명	수량	당초납품기한	연기요청납품기한	비 고
157039601	고무발포단열재	1식	2017년 03월 14일	2017년 05월 30일	

* 붙 임 : 납품기한연장동의서 1부
납품기한연장합의서 1부. 끝.

(주) 하이코리아 대표이사 박 재 동 (인)



합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_고무발포단열재 구매
(계약번호 : 제00157039601호)
2. 계약업체 : (주)하이코리아
3. 계약금액 : 금 일억삼천오백팔십칠만사백일십원정 (₩135,870,410)
4. 계약연월일 : 2016년 03월 30일
5. 계약기간 : 2017년 03월 14일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 135,870,410원
	변경 후	금 135,870,410원
	증·감액	없 음
계약기간 변경	당 초	2016.03.30 ~ 2017.03.14
	변경 후	2016.03.30 ~ 2017.05.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이
무위준공 할 것을 약속합니다.

2017. 02. 13.

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	공인파사
성 명	박재동

계약자

상 호 : (주) 하이코리아

주 소 : 광주광역시 광산구 장록동 749-5

대표자 : 박 재 동



도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

3. 공정예정표

(주)하이코리아 박재동



PROJECT		준공일	직상일							
어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_고무발포단열재 구매		2017년 05월30일	2017년 02월13일							
종명	작업명	세부작업내용	M	16년07월	16년08월	16년09월	16년10월	16년11월	16년12월	비고
			D	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	
고무발포 단열재	구매	원지재구매	계획							
			실행							
	생산	고무발포단열재 생산	계획							
			실행							
	감시	고무발포 단열재 감시	계획							
			실행							
납품	고무발포 단열재 납품	계획								
		실행								
시공	고무발포 단열재 시공	계획								
		실행								
고무발포 단열재	구매	원지재구매	계획							
			실행							
	생산	고무발포단열재 생산	계획							
			실행							
	감사	고무발포 단열재 감사	계획							
			실행							
납품	고무발포 단열재 납품	계획								
		실행								
시공	고무발포 단열재 시공	계획								
		실행								
종명	작업명	세부작업내용	M	17년01월	17년02월	17년03월	17년04월	17년05월	비고	
			D	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31		

문서번호 : GYG17-0214-1

일자 : 2017년 02월 14일

수신 : 서울특별시도시기반시설본부 설비부

참조 : 어린이병원삼성발달센터 현장 감리단

경유:

발신 : (주)금영제너럴

제목 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_엘리베이터 구매 납품기한 요청
건

1. 귀 하의 무궁한 번영을 기원합니다.
2. 아래의 조달청 구매계약 건에 대하여 납기연장 신청을 아래와 같은 사유로 요청합니다.

- 아 래 -

납 품 요 구 번 호 : 12-16-2-14547-00

수 요 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부

공 사 명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_엘리베이터

당초 납품 계약 일 : 2017년 03월 14일

변경 요청 납품 일 : 2017년 05월 30일

-끝-

(주)금영제너럴
대표이사 이금기



합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사_승강기 구매
2. 계약업체 : (주)금영제너럴
3. 계약금액 : 금오천오백구십일만원
4. 계약연월일 : 2016년 03월 25일
5. 계약기간 : 2016년 03월 25일 ~ 2017년 03월 14일
6. 변경사항

계약금액	변 경 전	55,913,970 원
	변 경 후	55,913,970 원
	증·감액	0 원
계약기간변경	변 경 전	2016.03.25 ~ 2017.03.14
	변 경 후	2016.03.25 ~ 2017.05.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

1

2017. 02. 14.

주관과 경유	
소 속	도시기반시설본부 설비부
직 급	공업주사
성 명	박경철

계 약 자

상 호 : (주)금영제너럴

주 소 : 서울특별시 강남구 화동로 336

대표자명 : 이 금



서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

공 정 표

공사명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축공사(승강기)

No	작업내용	2월							3월												
		16	18	20	22	24	26	28	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
1	자재, 장비반입	■																			
2	횡판작업	■	■																		
3	승강로 Check	■	■																		
4	횡판 수정			■																	
5	기계 작업				■																
6	Rail 설치				■	■															
7	Car 조립				■	■															
8	임시 시운전																				
9	출입구 설치							■	■												
10	CWT조립,로핑							■	■												
11	주행Cable걸기								■												
12	Car Door 조립								■	■											
13	각층배신점검									■											
14	고속시운전준비										■										
15	시운전 및 조정											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	완성검사																				
17	고객인도																				■



※ 설치공정에 관계되는 아래 사항에 대하여 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 승강기 출구 주변 마감 공사
2. Pit 바닥 받수 및 무근 마감 작업
3. 검사용 본 전원 투입 (AC 380V / 220V)
4. 승강기 제조 및 관리의 범위에 관한 건축관련 사항의 조치
5. 본 공정은 전원 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다
6. 직렬통화장치용 국선 1회선 투입

주식회사 삼원씨앤지

우 225-801 강원도 횡성군 횡성읍 청용3길 22번지 전화 033)342-6811 / 팩스 033)342-6715

문서번호 : SWC-17 WP 02 - 006호

시행일자 : 2017. 02. 15 .

수 신 : 서울특별시
 도시기반시설본부

참 조 :

경 유 :

선 결				지 시	
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람		
	번호				
	처 리 자				
	담 당 자				

제 목 : "어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사 자동제어설비 구매" 납품기한 연기요청 건

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래와 같이 관급자재 "어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사 자동제어설비 구매" 발당자동제어장치에 대한 조달청 발주건과 관련하여 납품기한 연기 요청을 하오니 업무협조 바랍니다.

- 아 래 -

계약번호	품 명	수 량	당초 납품기한	연기요청 납품기한	비 고
12162054600	발당자동제어장치	1식	2017년 03월 14일	2017년 05월 30일	

* 불 임 : 1) 납품기한 연장 동의서 1부
 2) 납품기한 연장 합의서 1부. 끝.

주 식 회 사 삼원씨앤지
대 표 이 사 김 태 원



합 의 각 서

1. 계약건명: 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사 자동제어설비 구매
(계약번호 : 제12162054600호)
2. 계약업체: (주)삼원씨앤지
3. 계약금액: 금 육억삼백만원정 (₩603,000,000)
4. 계약년월일 : 2016년 04 월 15 일
5. 계약기간: 2017년 03 월 14 일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 603,000,000원
	변 경 후	금 603,000,000원
	증.감액	없 음
계약기간 변경	당 초	2016.04.15. ~ 2017.03.14
	변 경 후	2016.04.15. ~ 2017.05.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위준공 할 것을
확약 합니다.

2017. 02. 15.

주관과 경유	
소 속	설 비 부
직 급	공업주사
성 명	박경철

계약자

상 호 : (주)삼원씨앤지

주 소 : 강원도 횡성군 횡성읍 청룡3길 22

대표자 : 김 태 원



도시기반시설본부[분임]재무관 귀하

국정예정표

건 명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사 자동제어설비 구매

2016-04-15 ~ 2017-05-30

(주)삼원씨앤지



일정 항목	2016년					2017년					비고		
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월		3월	4월
도면 검토	←→												
자재 승인	←→												
배관 작업			←→										
입선 작업				←→									
판넬류 제작						←→							
판넬설치 및 입선									←→				
판넬 시운전											←→ 본관용 교체용 시운전		
전체 시운전												←→ 신설용 시운전	
교육 및 인수인계												←→ 장비연동 및 통합시운전	
준 공												←→	

* 상기 공정은 건축, 전기, 설비 공정에 따라 변동됨.

(주)삼원씨앤지

◎ 株式會社 三和에이스

우137-070/서울특별시 서초구 서초동 1558-20/ TEL.(02) 523-2242 / FAX.(02)3472-9992

문서번호 : 삼화 제 2017-010

시행일자 : 2017. 02 .15.

수 신 : 서울도시기반시설본부장

참 조 : 현장감독관

제 목 : 서울어린이병원 삼성발달센터 증축공사

선 결		결재 공란	대표이사	
접수일자	2017		부 사장	
처리팀			팀 장	
감당자			담 당	
심사자		심사일	2017	

1. 귀교의 무궁한 발전이 있기를 기원합니다.


2.아래와 같이 관급자재 공기조화기 조달청 발주건과 관련하여 납품기한 연기 요청을 하오니 업무협조 바랍니다

- 아 래 -

계약번호	품 명	수 량	당초납품기한	연기납품기한	비 고
00157031800	공기조화기	2 대	2017.03.14	2017.05.30	

* 불임 : ㈜삼화에이스 납기기한 연장요청 공문 1부
 납품기한연장 합의서 1부
 끝

株式會社 三 和 에 이 스
 代表理事 金 學 根



합 의 각 서

1. 계약건명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사 - 공기조화기 구매
2. 계약번호 : 00157031800 (관급자재)
3. 계약업체 : (주) 삼화에이스
4. 예약금액 : 금 구천칠백구십만원정 (₩97,900,000)
5. 계약날짜 : 2016년 3월 29일
6. 계약기간 : 2017년 3월 14일
7. 변경사항

계약금액	당 초	금 97,900,000원
	변경 후	금 97,900,000원
	증.감액	없 음
계약기간 변경	장 초	2016.3.29 ~ 2017.3.14
	변경 후	2016.3.29 ~ 2017.5.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이
무위준공 할것을 확약합니다

2016 . 02 . 15

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	공임주사
성 명	박경철

계약자

상 호 : (주)삼화에이스

주 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1558-20

대표자 : 김 학 근



도시기반시설본부 재무관 귀하