

의사 결정에 가교역할을 원활하게 수행하고 방송국으로의 면모를 일신하게 되었습니다. 이를 위하여 우리 交通放送本部는 우선 낙후된 방송환경을 개선하고자 지난 96년 11월부터 시작된 남산 신청사에 대한 건축, 설계, 개 보수 공사를 공정에 차질없이 마무리공사가 진행중이며 이사와 관련된 제반사업의 준비와 방송장비의 도입 및 이전설치가 순조롭게 추진되고 있어 오는 6월초부터는 남산 신청사에서 방송이 정상적으로 이루어질 것을 확신하고 있습니다.

둘째로 97년 3월 10일 97년 정기 춘하계 프로그램 개편을 통하여 교통정책진단 프로그램 등을 신설하고 내실있는 방송이 되도록 하였으며, 이와 아울러 남산시대를 대비하여 프로그램 명칭을 변경하고 교통상황 변화에 신속히 대처하도록 하였습니다.

셋째로, 교통정보체계의 첨단화를 위하여 교통정보자동응답시스템 즉, ARS사업은 4월초부터 시스템 설치가 시작될 예정으로 있으며 교통정보의 신속정확한 생산과 활용을 위하여 주파수공용통신시스템(TRS)를 구축하는 작업이 지금 진행중에 있습니다.

이상 보고드린 바와 같이 저희 방송은 양질의 프로그램을 제작하여 시민에게 유익한 방송, 열린 방송, 시민으로부터 사랑받는 방송이 되도록 전 직원과 더불어 최선을 노력을 경주할 것을 약속드립니다. 앞으로도 남산기슭에 새 등지를 조성하여 새롭게 출발하는 저희 交通放送이 날로 발전할 수 있도록 여러 委員님의 따뜻한 배려와 해택을 부탁드립니다.

○ 프로그램 개편 세부내용

방송시간	기본 프로그램	개편 프로그램	비 고
05:00~06:55	TBS와 함께 1,2부	남산의 아침 1,2부	프로그램명 변경(남산시대 대비)
09:05~09:50	라디오 광장	한경애의 음악산책	1시간 축소
10:05~11:50	자동차 백과	교통시대	1시간 확대
00:00~01:00	0시의 세종로1부	0시의 노래마을	프로그램명 변경(남산시대 대비)
01:00~02:00	0시의 세종로2부	한밤의 교차로	"
(토)14:00~20:00 (일)16:00~22:00	TBS대행진 1,2,3부	토, 일요대행진 1,2,3부	방송시간 확대(토, 일요 각 3시간) 교통정보제공기능 강화
(토)20:00~21:00	화제의 광장	토요매거진	1시간 축소(스포츠, 연예부문)
(일)07:00~09:00	국악의 향기	국악의 향기	1시간 확대
(일)10:00~12:00	TBS음악실	TBS음악실	1시간 확대

니다.

그러면 배부된 자료에 의해서 당면한 현안 업무를 중심으로 업무보고를 드리겠습니다.

(報告)

1. '97 정기 춘하계 프로그램개편

- 교통프로그램 강화-교통정책 진단 및 시민 참여기능 강화
- 교통방송의 남산시대 이미지 일신-프로그램 타이틀 변경
- 전일 생방송체제 유지-교통상황변화에 신속 대처, 비상시 특별방송체제 대비
- 음악 및 오락프로그램 내실화-시민교양에 유익한 프로그램 제공

□ 프로그램 개편

- 개편일: '97. 3. 10(월)
- 프로그램수: 34개(일일 25, 주간 9)
- 개편내용
 - 교통시대 신설: 전반적인 교통문제진단 및 자동차관련 상담
 - 출발! 서울대행진 프로그램 내용 강화 : 교통정보제공 기능 강화
 - 주말 와이드 교통프로그램 신설: 토요, 일요대행진 각 6시간
 - 오락 프로그램 내용 변화: 코너별 내실화
 - 음악 프로그램 재배치

<p style="text-align: center;"><u>2. 교통방송 청사이전 추진</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>○ 충분한 방송공간·확보-근무여건 향상, 교통방송 위상 제고</p> <p>○ 첨단 방송시설 구축-양질의 교통정보 서비스 제공</p> </div> <p>□ 청사개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 중구 예장동 3-8 ○ 규모: 대지 865평·건물 1,800평 <p>□ 추진일정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축·설비, 개·보수 공사: '96.11.18~'97.5.13 - 건축: 스튜디오, 교통정보상황실 설치 - 전기통신: 전기승압 및 통신선로 교체 ○ 방송장비 이전 및 도입 설치: '96.6.8~ <p>□ 청사이전추진 일정표</p>	<p>'97.5.31</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청사이전 완료: '97.5월말 ○ 방송개시: '97.6.1~'97.6.11 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개·보수 공사: '97.3.20 현재 전체 공정 75% 완료 - 완료: 철거공사, 옥상방수공사, 조적·미장공사, 배관공사 - 진행: 5, 6층 음향차음벽체 설치, 전등·전열배관 배선 각실 내벽 수성페인트 ○ 방송장비 구입 설치 - 완료: 내자장비(5종)구입, 철탑 설치 - 진행: 외자장비(12종)구입(납품중) 멀티스크린(발주중) 																																																																																																																																																																									
<p>□ 청사이전추진 일정표</p>																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">세부추진계획</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">기간</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">공정표</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">추진부서</th> </tr> <tr> <th>'96. 6~12</th> <th>'97 1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 청사수리</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 설계용역 발주</td> <td>96. 6</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>건설안전관리 본부(총무부)</td> </tr> <tr> <td>- 설계용역</td> <td>96. 6~96.11.</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>- 수리공사</td> <td>96.11.20~97. 5.13.</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>○ 방송장비 구입</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 외자장비(12종)</td> <td>96. 6.18~97. 4.30.</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>기술국</td> </tr> <tr> <td>- 내자장비(5종)</td> <td>96.11.23~97. 3.31.</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>○ 방송시설 및 장비설치</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 방송장비 설치</td> <td>97. 4.11~ 5.31.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td>기술국</td> </tr> <tr> <td>- 철탑및안테나 설치</td> <td>96.12.14~97. 2.28.</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>- 무선망안테나 설치</td> <td>96.12.25~97. 2.20.</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>교통정보실</td> </tr> <tr> <td>- 멀티스크린 설치</td> <td>96.12.27~97. 4. 6.</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>기술국</td> </tr> <tr> <td>○ 방송국변경허가 신청</td> <td>97. 5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td>기술국</td> </tr> <tr> <td>○ 방송시스템 시험운영</td> <td>97. 5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>○ OA사무가구 설치</td> <td>97. 5. 1~ 5.15.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td>총무부</td> </tr> <tr> <td>○ 교통방송본부 이전</td> <td>97. 5.20~ 5.31.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td>전부서</td> </tr> <tr> <td>○ 방송개시</td> <td>97. 6. 1~ 6.11.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td>편성국</td> </tr> </tbody> </table>		세부추진계획	기간	공정표						추진부서	'96. 6~12	'97 1	2	3	4	5	6	○ 청사수리									- 설계용역 발주	96. 6	—						건설안전관리 본부(총무부)	- 설계용역	96. 6~96.11.	—						"	- 수리공사	96.11.20~97. 5.13.	—	—					"	○ 방송장비 구입									- 외자장비(12종)	96. 6.18~97. 4.30.	—						기술국	- 내자장비(5종)	96.11.23~97. 3.31.	—						"	○ 방송시설 및 장비설치									- 방송장비 설치	97. 4.11~ 5.31.					—		기술국	- 철탑및안테나 설치	96.12.14~97. 2.28.	—						"	- 무선망안테나 설치	96.12.25~97. 2.20.	—						교통정보실	- 멀티스크린 설치	96.12.27~97. 4. 6.	—						기술국	○ 방송국변경허가 신청	97. 5.						—	기술국	○ 방송시스템 시험운영	97. 5.						—	"	○ OA사무가구 설치	97. 5. 1~ 5.15.						—	총무부	○ 교통방송본부 이전	97. 5.20~ 5.31.						—	전부서	○ 방송개시	97. 6. 1~ 6.11.						—	편성국
세부추진계획	기간			공정표							추진부서																																																																																																																																																															
		'96. 6~12	'97 1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																		
○ 청사수리																																																																																																																																																																										
- 설계용역 발주	96. 6	—						건설안전관리 본부(총무부)																																																																																																																																																																		
- 설계용역	96. 6~96.11.	—						"																																																																																																																																																																		
- 수리공사	96.11.20~97. 5.13.	—	—					"																																																																																																																																																																		
○ 방송장비 구입																																																																																																																																																																										
- 외자장비(12종)	96. 6.18~97. 4.30.	—						기술국																																																																																																																																																																		
- 내자장비(5종)	96.11.23~97. 3.31.	—						"																																																																																																																																																																		
○ 방송시설 및 장비설치																																																																																																																																																																										
- 방송장비 설치	97. 4.11~ 5.31.					—		기술국																																																																																																																																																																		
- 철탑및안테나 설치	96.12.14~97. 2.28.	—						"																																																																																																																																																																		
- 무선망안테나 설치	96.12.25~97. 2.20.	—						교통정보실																																																																																																																																																																		
- 멀티스크린 설치	96.12.27~97. 4. 6.	—						기술국																																																																																																																																																																		
○ 방송국변경허가 신청	97. 5.						—	기술국																																																																																																																																																																		
○ 방송시스템 시험운영	97. 5.						—	"																																																																																																																																																																		
○ OA사무가구 설치	97. 5. 1~ 5.15.						—	총무부																																																																																																																																																																		
○ 교통방송본부 이전	97. 5.20~ 5.31.						—	전부서																																																																																																																																																																		
○ 방송개시	97. 6. 1~ 6.11.						—	편성국																																																																																																																																																																		
<p style="text-align: center;"><u>3. 교통정보체계 첨단화추진</u></p> <p>■ 교통정보 자동응답시스템(ARS)추진</p> <p>□ 사업개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서비스대상: 시내 주요간선도로(21개축 44개구간 363km) ○ 서비스내용: 시내도로, 고속도로의 교통 																																																																																																																																																																									

<p style="text-align: center;">상황 및 기상정보 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○서비스회선 : 256회선 ○서비스기간 : 07:00~21:00(14시간) <p>□추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○H/W분야 <ul style="list-style-type: none"> -영상검지기 : 40개소 설치 -전화회선 : 일반 256, 전용 55회선 절약 신청 -센타장비 : 청사입주시 설치예정 ○S/W분야 <ul style="list-style-type: none"> -교통정보수집, 가공 -영상검지기, CCTV, 방송실 및 포스트, 시민, 통신원 제보 등 관련 정보를 교통공학적 가공기법으로 프로그램구성 진행중 -교통정보서비스 구간 코드화 : 21개교통축, 44개구간 <p>□향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○시스템 설치시험 : '97. 4. 1~'97. 5. 31. ○교통정보서비스 개시 : '97. 6. <p>■주파수공용통신시스템(TRS)추진</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ○교통방송 전용채널 확보로 통화질의 향상 ○교통정보 등을 신속·정확하게 수집 및 제공 </div> <p>□시스템 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○지정된 주파수를 다수가 이용함으로써 주파수의 이용효율을 높인 최신 이동통신 시스템 ○1대의 TRS 단말기로 무전기 및 무선전화 겸용 사용 ○다양한 통화기능 제공 : 개별통화, 그룹통화, 일제통화 등 <p>□추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○체신청 허가취득(10ch) ○TRS 중계기 1식(5ch) 남산송신소 설치 ○TRS 중계기 1식(5ch) 관악산중계소 설치 ○TRS 단말기 500대 확보, 현재 장착중 (4월 완료예정) <p>□향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○TRS 단말기 500대 점진적으로 추가 구입예정 	<p>■CCTV 시스템 구축</p> <p>□사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○설치장소 : 남산신청사 교통정보상황실 ○설치내역 <ul style="list-style-type: none"> -CCTV모니터 설치 : 129대 -영상수신장치, 영상분배기, 문자발생기 등 설치 <p>□운영방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ○서울지방경찰청 교통관제센터에 설치된 CCTV 교통상황 동화상 자료를 한국통신 광케이블 관로를 이용, 전송받아 ○스튜디오, ARS 운영실 등에 교통정보를 제공하여 활용 <p>□추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○유관기관 협조요청 <ul style="list-style-type: none"> -통신 광케이블 관로조사 및 임대협의 : 한국통신 -장비 설치공사 및 장소 협조 요청 : 서울지방경찰청 <p>□추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○통신광케이블 임대 및 자가무선설비 설치허가 변경신청 : '97. 3. ○발주 : '97. 3. ○시스템 구축 : '97. 5. <p>■교통정보 전산처리장치 구축</p> <p>□사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○기존 HOST COMPUTER의 H/W용량확충 및 S/W개발 ○PC구입설치 : 20대(펜티엄급 이상) ○전산랜 설치 등 부대공사 : 남산청사별관 → 주조정실(본관 5층) <p>□운영방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ○운용자 PC와 ARS HOST를 온라인으로 연결 ○기존 AS/400시스템으로 생산한 모든 통계자료를 변환 <p>□추진기간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○발주 : '97. 3. ○장비구축 : '97. 5. <p>□사업효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○교통정보 ARS시스템의 운영효율 증대 ○방송프로그램 제작의 질 제고 ○제보정보 관련 통계관리 기능강화
--	---

4. 방송 청취행태 조사

교통방송 프로그램 및 교통정보에 대한 공정한 평가를 실시하여 방송편성 및 제작을 위한 기초자료로 활용

□ 조사 기간

○ '97. 1. 23(목)~1. 31(금)[총 9일간]

□ 조사 대상

○ 서울시 거주 만 20세 이상의 남녀 운전자 및 비운전자 1,000명

○ 표본 구성

- 운전자 그룹 : 800명
 - 자가용 500 · 택시 100 · 버스 100
 - 화물차 100
- 비운전자 그룹 : 200명

□ 조사 방법

○ 구조화된 설문지를 이용한 개별 면접조사

□ 조사 내용

- 애청채널 및 교통방송 프로그램 평가
- 시간대별 청취행태
- 교통방송의 효용성 평가

□ 조사 기관 : 월드리서치(여론조사전문)

□ 조사 결과

○ 운전자의 '평상시' 애청 채널

애청채널	97년	96년	비 고
TBS	50.5%	56.3%	전년대비 5.8% 감소
MBC	AM	17.1%	16.1%
	FM	13.6%	9.1%
KBS	AM	1.6%	2.1%
	FM	12.6%	13.5%

○ 운전자의 '운전중' 애청 채널

애청채널	97년	96년	비 고
TBS	59.8%	61.0%	전년대비 1.2% 감소
MBC	AM	12.8%	14.7%
	FM	11.6%	7.6%
KBS	AM	1.1%	2.1%
	FM	10.9%	12.0%

○ 비운전자의 애청 채널

애청채널	97년	96년	비 고
TBS	17.5%	15.1%	전년대비 2.4% 증가
MBC	AM	26.0%	25.2%
	FM	25.0%	22.8%
KBS	AM	3.5%	3.8%
	FM	21.5%	24.3%

이상 저희 交通放送 현안업무 추진중에서 주요업무를 보고드렸습니다.

감사합니다.

(金永春 委員長, 朴謙洙 幹事와 司會交代)

○ 委員長代理 朴謙洙 交通放送本部長 수고하셨습니다. 다음은 交通放送本部 소관 업무보고에 대해서 질의가 있었습니다. 질의는 원만한 회의진행을 위해서 交通放送本部長을 상대로 일괄질의 후 일괄답변형식으로 진행을 하도록 하고 보충질의에 대해서는 일문일답으로 하도록 하겠습니다. 질의하실 委員님들이 관심이 많아서 전부 질의를 하시겠는데 우선 金亨吉 委員님부터 질의를 하시도록 하겠습니다.

○ 金亨吉委員 金亨吉委員입니다.

간단히 몇 가지 질문하겠습니다. 1월 27일부터 오전하고 오후하고 趙 淳 市長이 지금 서울시정에 대해서 주요사업 내용을 설명하는 방송출연을 하고 있고, 또 3월부터 副市長이 지금 현재 매월 셋째주 금요일 출연을 한다고 했는데 지금 交通放送本部에서 과연 그런 시청률이나 또 효과나 반응을 조사를 해본 일이 있는지, 또 조사를 안했다면 앞으로 그렇게 조사를 해야 할 의지는 어떤 것인지를 本部長한테 한번 묻고 싶습니다.

다음에 두번째로는 예산관계 사항인데 지금 交通放送本部가 160억원으로 97년도 예산편성이 되어 있어요. 그래서 가장 걱정스러운 것은 협찬광고가 66억 4,000만원, 지난번 업무보고에서도 경기문제를 걱정해서 交通放送本部에서 적극적으로 협찬광고 수입금을 추진하겠다 이렇게 말씀하신 일이 있습니다. 그런데 과연 금년에 경제적인 혼란기 또 불경기 또 국가경제가 흔들리는 이런 상황에서 66억 4,000만원의 사업계획이 제대로 세입이 될 것인지, 만약에 안 됐을 때 交通放送本部로서의 예산 재편성이 불가피하지 않느냐, 걱정스러워