

현 지 조 치 사 항

일련번호	1	부서·기관명	탄천물재생센터	시행년도 (처분요구일)	'18. 8. 13.
------	---	--------	---------	-----------------	-------------

제 목 : 공사비 정산 부적정 (시정)

1. 내 용

탄천물재생센터에서는 '16. 9. 19. 씨아이종합건설(주)(대표 이순선)과 시설 공사 도급계약(1,041백만원)을 맺어 “양재천 차집관거 성능개선공사”[차집관거 (원형관) D800mm~D1,200mm / 총 연장 459m]를 시행한 후 '16. 12. 28. 준공함.

이 건 공사의 “(변경)내역서” 3)아스팔트포장 복구 ‘보조기층포설 및 다짐’ 공종의 수량에 따르면 당초 151m³ 로 계약되었으나 이후 공사과정에서 해당 공종이 시공 제외되어 이와 관련된 ‘혼합기층 및 보조기층’ 의 품질시험이 실시 되지 않아 위 공종의 품질시험비 약 3,156천원을 감액하여야 하는데도 그대로 정산함.

또한 관로 매설을 위한 터파기 가시설 관련 “계측관리 주간 보고서”(1회~6 회)에 따르면 계측관리 및 분석은 '16. 11. 15.~'16. 12. 20. 기간에 이루어져 ‘계측관리 및 분석비’는 1.5개월로 정산하여야 하는데도 3개월로 정산하여 약 1,952천원을 과다 정산함.

그 결과 제경비를 포함하여 6,825천원의 공사비가 과다 정산되는 결과를 초래함.

2. 조치할 사항

(주)탄천환경 대표이사는 과다 정산된 공사비 6,825천원에 대하여 회수 방안을 마련하여 조치하시기 바라며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관계자 교육을 실시하시기 바람.

3. 회보여부 : 회보 필요

거래내역조회

예금주명	(주)탄천환경
계좌번호	213-910001-37204
조회기간	2018-10-11 ~ 2018-10-17

	거래일시	적요	외인/수취	입금	출금	잔액	구분	거래점	거래특이사항
1	18-10-17 15:25	씨아이종합건설	이종합건설	6,825,000		277,208,239	대체	민은행(076)	
2	18-10-16 10:42				13,028,000	270,383,239	대체	대청역	
3	18-10-16 10:42				358,150	283,411,239	현금	대청역	
4	18-10-11 11:15	KB손보변경	케이비손해	365,130		283,769,389	대체	강남역금융	
합 계				7,190,130	13,386,150				