

문서번호	건설1부-7749
보존기간	10년
결재일자	2006.11.10.
공개여부	공개
방침번호	건설안전본부장 방침 제(366)호

담당자	건설1부장	시설국장	건설안전본부 장
정성국	이익주	代이익주	11/10 오종석
협 조	3팀장 김영수		

『용비교~행당여중 도로개설공사』  
**발 주 계 획 보 고**

2006. 11.

건설안전본부  
(건설1부)

## 『용비교 ~ 행당여중 도로개설공사』

# 발 주 계 획 보 고

본 공사는 두무개길과 강북지역의 보조간선도로인 마들길을 연계하는 교통축을 만들어 청계천 복원으로 발생하는 도심교통 정체 현상을 해소하고, 주변 개발에 따른 증가교통량을 원활히 처리코자 하는 목적임.

### □ 사업개요

- 공 사 명 : 용비교~행당여중간 도로개설공사
- 위 치 : 성동구 금호4동 용비교 ~ 행당동 행당여중
- 규 모 : 도로개설 : 폭= 20m(4차로), 연장 = 1,880m
  - 교 량 : 연장 = 1,480m
  - 토공도로 : 연장 = 400m
- 총공사비 : 69,391백만원
  - 공사비 62,840백만원(도급비:추정)
  - 이전비등 289백만원
  - 보상비 6,262백만원
  - 설계비 2,000백만원
  - 감리비 1,910백만원 (기술용역타당성심사 및 계약심사 완료)

### □ 추진현황

- '86. 5. : 도시계획시설결정(서고시 제354호)
- '03. 12.~'05. 2. : 기본설계용역
- '05. 12. 7 : 실시설계용역 착수 ('06. 12월 준공예정)
- '06. 6. 19 : 자문회의(1차)
- '06. 8. 31 : 자문회의(2차)
- '06. 11. 2 : 건설기술심의

## □ 공사 및 감리용역 발주계획

### 《공사 발주》

○ 발주시기 : '06. 11월 중순

○ 발주방법 : 조달청 발주

- 추정가격 780억이고 교량(1,440m)이 포함된 공사로서, 조달사업에관한법률 제3조, 동법시행령제15조1항 및 3항의 규정에 의거 조달청 발주 대상임.

⇒ 조달발주 범위 (지방자치단체) : 추정가격 100억이상이며 P.Q 대상사업 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제14조에 따른 입찰참가자격 사전심사의 대상인 공사와 동시행령 제95조에 따른 대안입찰 및 일괄입찰의 대상인 공사

⇒ 계약심의위원회 심의 : 심의대상에서 제외

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제32조 및 동법 시행령 제108조」의 규정에 의거 공사비 추정가격 50억원 이상으로 계약심의 대상이나, 「조달사업에 관한 법률」에 따라 조달청 의뢰한 계약은 제외

### 《책임감리용역 발주》

○ 발주시기 : '06. 11월 중순

○ 발주방법 : 자체발주

- 기술(전면책임감리)용역 타당성 심의(기술심사담당관) : '06. 11. 6

- 계약심사(계약심사과) : '06. 11. 9

⇒ 기술용역타당성심사 및 계약심사 결과 : 1,910,106천원

- 계약심의위원회 심의(재무과) : '06. 11. 9

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제32조 및 동법 시행령 제108조의 규정」에 의거 용역비 추정가격 10억원 이상으로 계약심의위원회 심의 대상임.

⇒ 계약심의위원회 심의결과

1) 입찰참가 자격 : 일반경쟁입찰

- 건설기술관리법 제28조 및 동법시행령 제53조의 규정에 의해 건설교통부에 등록된 종합감리전문회사(공동도급 가능)

2) 계약체결 방법 : 장기계속계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 제9조 및 제24조

3) 낙찰자 결정방법 : 지방자치단체 감리용역 적격심사

- 입찰참가자격자 선정 : 입찰참가자격심사(사업수행능력평가)결과 90점 이상인 자에 한하여 가격입찰(단, 90점 이상인자 15인 이상인 경우 득점순으로 15위 까지 선정하고, 90점 이상인자가 15인 미만인 경우 90점 이상인 모든 참여업체에 입찰자격을 부여)
- 선정된 입찰참가자격자에 한하여 개별 통보
- 낙찰자 선정 : 가결입찰을 실시하여 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 적격심사하여 종합평점이 90점이상 인자를 낙찰자로 결정
- 사업수행능력평가는 전면책임감리용역의 사업수행능력 평가기준에 따라 평가함

## □ 조치의견

- 실시설계 결과에 따라 도시계획시설(도로) 변경결정 및 실시계획 고시 등 도시 계획 절차를 추진 예정이며,
- 위 보고 내용과 같이 공사 및 감리용역의 발주방법 및 발주시기를 정하여, 시설 공사가 이루어질 수 있도록 추진코자 함.

## □ 향후추진계획

- '06.11. : 건설기술심의결과 보완중
- '06.11. : 책임감리용역 발주
- '06.11. : 시설공사 조달청 발주 요청(⇒조달청)
- '06.12. : 책임감리용역 업체선정 및 계약.

붙임 공사입찰 및 계약방식 검토 1부. 끝.

2006. 11. 10.

보고자 지방토목주사 정 성 국 (인)