

시 민

문서번호	토목부-24468
결재일자	2019. 12. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	도시고속도로과장	토목부장
김구	장수철	12/30 김용제
협조		

**건설사업관리용역 설계변경(16차 4회) 검토보고**  
**[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2019. 12.

도시기반시설본부  
토 목 부

# 건설사업관리용역 설계변경(16차 4회) 검토보고

## 【강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사】

금하지하차도 기계설비분야 감리원 투입에 따라 강남순환도로 4공구 건설사업관리용역 준공기한 연기하고자 검토 보고 드립니다.

### ■ 용역개요

- 용역명 : 강남순환도시고속도로건설공사(4공구) 전면책임감리용역
- 과업규모 : 폭 4~10차로, 연장 2.48km
- 용역비 : 10,746백만 원(16차: 1,213백만 원)
- 용역기간 : 2002. 12. 31. ~ 2020. 6. 30.(16차 : '19. 1. 1.~'19. 12. 31.)
- 용역업체 : (주)서영엔지니어링

### ■ 설계변경 내용

- 건설사업관리용역 변경 현황

(단위 : 천원)

구분		당초	변경	증·감	비고
전체	용역비	10,745,700	10,745,700	-	
	용역기간	2002. 12. 31. ~2020. 6. 30.	2002. 12. 31. ~2020. 6. 30.	-	
금회 (16차4회)	용역비	1,212,700	1,212,700	-	
	용역기간	2019. 1. 1. ~2019. 12. 31.	2019. 1. 1. ~2020. 1. 31.	증) 1개월	

- 설계변경 사유

- 금하지하차도 기계설비분야 감리원 투입에 따른 용역기간 연기

## ■ 건설사업관리기술자 투입계획(16차)

구 분	2019년도												2020년	계(일)	
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월		
수석감리사	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	23	284
	변경	1월1일												1월31일	
감리사 (토목)	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	23	284
	변경	1월1일												1월31일	
감리사보 (토목)	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	23	284
	변경	1월1일												1월31일	
감리사보 (전기)	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	23	284
	변경	1월1일												1월31일	
감리사보 (기계)	당초							10	21	23	21	22	23	120	
	변경							8월19일					1월31일		
								10	21	23	21	22	23	120	
								8월19일					1월31일		

## ■ 조치계획

- 위와 같이 건설사업관리기술자 투입계획을 변경하여 건설사업관리용역에 만전을 기하고자 함. 끝.