

설계변경(제3회) 사유서

□ **공사현황**

- 공 사 명 : 2014년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2014. 3. 13 ~ 2014. 12. 31
- 도 급 자 : 창익건설 대표 김정애

□ **설계변경사유**

- 추경예산 집행 및 하수시설물 긴급 정비계획에 따른 다른 공사물량 증가 부구청장 방침(안전치수과-16633호, 안전치수과-17378호)
- 장위시장내 하수시설물 정비계획에 따른 공사물량 증가(안전치수과-16624호)

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경	증 · 감		
					증	감	
아스팔트 포장	T=12,5cm	a	38,9	42,8	3,9	-	
콘크리트 포장	T=15cm~20cm	a	7	9	2	-	
흡관 부설	D=250mm~1,200mm	m	1,470	1,720	250		
맨홀 설치	D=900mm~1,500mm	개소	59	73	14	-	
빗물받이, 횡단하수거 설치	L=500mm~6,000mm	개소	270	350	80	-	

□ **설계변경내역**

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
			증	감	
총공사비	1,057,138,600	1,310,594,600	253,456,000	-	
도 급 비	840,000,000	1,030,905,820	190,905,820	-	
관 급 비	172,150,000	204,705,800	32,555,800	-	
이 전 비	44,988,600	74,982,980	29,994,380	-	

2014. 11. 12.

안전치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)경리관 귀하