

시 민

문서번호	공원녹지정책과-3658	주무관	공원협력팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
결재일자	2014. 3. 6.	강건영	진재훈	최현실	03/06 오해영
공개여부	대시민공개	협 조			이춘희
방침번호		동부공원녹지사업소장			

어린이대공원 놀이동산 재조성 관련 추가 사업 재검토

2014. 03

푸 른 도 시 국
(공원녹지정책과)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> (예시 : 일상감사 대상여부 등) 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 빗물순환 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

어린이대공원 놀이동산 재조성 관련 추가 사업 재검토

어린이대공원 놀이동산 재조성 사업 관련, 공사부처인 동부공원녹지사업소의 일부 사업 재검토 요청이 있어 이에 대해 검토 후 보고 드림

※ 검토사항 : 문주형 게이트 설치 재검토, 조경·토목 분야 추가 시설 설치

1 사업 개요

■ 위치 : 광진구 능동 18번지 어린이대공원 놀이동산 내

■ 기간 : ' 11. 12 ~ ' 14. 4

■ 사업 내용

- 놀이기구 9종 철거 후 10종 설치
- 부대건물 2개동 멸실 후 3개동 신축
- 토목·조경·전기·설비 공사 등

■ 사업비 : 21,168백만원

(단위 : 천원)

구분	총사업비	2011년	2012년	2013년	2014년
계	21,168,000	200,000	14,138,000	2,511,000	4,319,000
설계비	200,000	200,000	-	-	-
시설비	20,786,000	-	14,092,000	2,488,000	4,206,000
시설부대비	168,000	-	46,000	9,000	113,000
사무관리비	2,000	-	-	2,000	-
민간인국외여비	12,000	-	-	12,000	-



2

검토요청 사항

■ 부 서 : 동부공원녹지사업소 (공사시행 부서)

■ 요청경위 : 제 26차 공정회의(' 14.2.21) 결과

■ 검토요청(안)

● 문주형 게이트 설치 재검토 필요

- 문주형 게이트는 놀이동산을 대표하는 시설로 시인성·상징성·디자인이 고려되어야 하므로 사업기간내 설치가 어려울 것으로 예상. 재검토 필요

● 조경·토목 분야 추가 시설 설치 필요

- 이용자 안전 확보 등을 위한 추가 시설 설치 필요

3

검 토 의 건

■ 문주형 게이트 설치

● 장기 검토 사항

- 여론조사 실시 등 시민의견을 충분히 반영하여 모양 결정 필요
- 어린이의 눈높이에서 흥미를 유발할 수 있는 디자인 검토
- 향후 어린이대공원 놀이동산 랜드마크로서 역할 가능토록 추진

● 개장 이후에도 설치에 지장 없음

- 놀이동산 입구부에 설치하므로, 개장 이후에도 사업 추진에 어려움이 없음

■ 조경 · 토목 추가시설 설치

● 추가 시설 설치 필요

- 안전휀스 설치 : 사면 발생구간 내 이용자들 안전사고 발생 예방
- 경계석 및 포장 : 놀이기구 경계부분 경계석 설치, 포장 누락부분 포장
- 수목식재 : 후룸라이드 (약 1,400 m^2) 나지 보완, 주택가 연접지 소음 경감

● 개장 이전 설치 완료 필요

- 개장 전 설치를 완료하여, 시민안전 확보 및 사업 완성도 증대
- 놀이동산 내에 설치하므로, 개장 이후에는 사업 추진 어려움

■ 최종 검토의견

- 문주형 게이트 설치는 장기 검토 필요 사항으로, 시민안전확보 및 사업완성도와 직접적으로 관련 있는 조경·토목 추가시설 설치에 비해 시급성이 떨어진다고 판단되는 바,
- 당초, 문주형 게이트 설치로 계획하였던 예산(200백만원)으로 조경·토목 추가시설 설치하는 것이 바람직

※ 해당예산은 시설비로 포괄 편성되어 예산 전용 등 행정절차 불필요

4

행정 사항

- 동부공원녹지사업소 : 조경·토목 추가시설 설치