

수 신 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 토목부장

경 유

선결			지시	
접수 · 발송	일 자		결 재 · 공 람	
	간			
번 호				
처 리 과				
담 당 자				

제 목 노들섬 토목공사중 옹벽보수보강하도급 변경계약 체결통보서 제출의 건

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경관리)

나. 노들섬-19-49(2019.05.24) 노들섬 토목공사중 옹벽보수보강 하도급변경계약체결통보서 제출의 건

3. 상기의 건과 관련하여 옹벽보수보강공사 하도급변경계약체결통보서 제출의 건을 제출 받아 검토후 제출하오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1.건설사업관리단 검토의견서 1부.
2.시공사공문. 1부. 끝.

(주)유탑 엔지니어링
건축사사무소
책임사업관리자



작성 자 전 재 동

협 조 자

지 시 사 항

문 서 번 호 유탑노들 제19 - 232호 (2019.05.24)

접 수

현장사무실 우 04427 서울특별시 용산구 이촌동 302-146

/ 전화(02) 749-0503 / 전송(02) 749-0508

광주사무소 우 61946 광주광역시 서구 시청로 92 유탑 유블레스 트윈시티 2층

/ 전화(062) 228-0222 / 전송(062) 228-8558

UTE-009B(Rev.6.1)

Universe-Top Engineering & Architects Co., Ltd

기술검토 의견서

문서번호	유답노기(토) 19-27호
수 신	서울시 도시기반시설본부장
참 조	토목부장
공 증	공통

구 분 자체제시 의견사항 발주처 검토요구사항 시공자 제출사항

제 목 노들섬 토목공사중 옹벽보수보강 하도급변경계약 체결통보의 건

1. 검토사유

노들섬 토목공사 옹벽보수보강공사 하도급변경계약체결통보거 제출의 건을 시공사로부터 제출 받아 그 적정성 여부를 검토함.

하도급							
업체명	공사명	구분	계약금액	하도급 율	계약일	착공일 준공일	비고
리플래시기술(주)	옹벽보수보강	당초	469,800,000	84%	2018.12.13	2018.02.26 2018.12.31	
		변경	469,800,000	84%	2019.04.26	2018.02.26 2019.09.30	
매일종합건설(주)	옹벽보수보강	당초	287,500,000	84%	2018.12.13	2018.03.08 2019.04.27	
		변경	287,500,000	84%	2019.04.26	2018.03.08 2019.09.30	
우아산업개발(주)	옹벽보수보강	당초	124,330,000	85%	2018.12.13	2018.02.26 2018.12.31	
		변경	124,330,000	85%	2019.04.26	2018.02.26 2019.09.30	

2. 관련근거

가. 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경관리)

나. 노들섬-19-49(2019.05.24) 노들섬 토목공사중 옹벽보수보강 하도급변경계약체결통보서 제출의 건

3. 검토내용

가. 계약금액 및 공사기간 변경

나 변경사유

- 1) 노들섬토목공사 공기연장 : 당초(2017.11.15~2018.12.31),
변경(2017.11.15~2019.09.30)
- 2) 도급공사 공기연장 및 공사계획변경에 의한 계약물량 미소진
- 3) 옹벽보수보강공사 하자보수 위한 계약물량 미소진 (5%)

제 목

노들섬 토목공사 건설폐기물 처리용역(총차) 내역 변경 및 기간연장 요청의 건

4. 검토결과 : 적 정

- 노들섬 특활공간 조성사업 토목공사공사중 옹벽보수보강 하도급 계약체결에 의하 공기연장은 옹벽보수보강 공사 하자보수를 위한 계약물량 미소진으로 적정함. 끝.

상기와 같이 기술검토 의견서를 제출합니다.

2019 년 05 월 24일

토목 사업관리자 전 재 동 (인)

책임 사업관리자 박 승 훈 (인)



신성종합건설주식회사

우)140-030 서울특별시 용산구 이촌동 302-6번지 TEL 02-794-9336 / FAX 02-794-9335

문서번호 : 노들섬-19-49

시행일자 : 2019. 05. 24.

수 신 : 노들섬 특화공간 조성사업 건설사업관리단

참 조 : 토목담당

경 유 :

제 목 : '노들섬 특화공간 조성 토목공사 중 옹벽보수보강' 하도급변경계약 체결통보서 제출의 건.

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2018년 02월 26일 계약 체결하여 시공 중인 “옹벽보수보강공사” 관련입니다.

3. 상기공사와 관련하여 「건설산업기본법」 제29조 4항의 규정에 의거 하도급변경 계약을 아래와 같이 체결 하였음을 보고 드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

- 아 래 -

하도급							
업체명	공사명	구분	계약금액	하도급율	계약일	착공일 준공일	비고
리플래시기술(주)	옹벽보수보강	당초	469,800,000	84%	2018.12.13	2018.02.26 2018.12.31	
		변경	469,800,000	84%	2019.04.26	2018.02.26 2019.09.30	
매일종합건설(주)	옹벽보수보강	당초	287,500,000	84%	2018.12.13	2018.03.08 2019.04.27	
		변경	287,500,000	84%	2019.04.26	2018.03.08 2019.09.30	
우아산업개발(주)	옹벽보수보강	당초	124,330,000	85%	2018.12.13	2018.02.26 2018.12.31	
		변경	124,330,000	85%	2019.04.26	2018.02.26 2019.09.30	

붙 임 : 1.건설공사의 하도급계약 통보서 ----- 1부. 끝.

노들섬 특화공간 조성 토목공사
현장대리인 이 용 우

결	건축	토목	기계	전기	통신	환경	화공
재							

