

# (주)동해종합기술공사


우 04799 서울특별시 성동구 광나루로 6길 35 우림이비즈센터 610호  
 TEL : 02-575-1199 / FAX : 02-469-1945 / Homepage : www.dh2002.co.kr

문서번호	교통1부-18-00161	선 결		지시	
시행일자	2018. 04. 25	접수 일자 시간		결 재 · 공 람	
수 신	서울특별시 상수도사업본부	번호			
참 조	시설과	처 리 과			
제 목	『국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역』 용역기간 변경	담 당 자			

1. 귀 사업본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 계약번호 20180211100-00(2018.02.23)관련입니다.
3. 2018년 02월 23일 계약체결한 「국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로  
점용공사장 교통소통대책 수립용역」 관련하여 본 과업의 용역기간을 연장코자  
하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 연기사유서 1식  
 합의서 1식. 끝.

주식회사 동해종합기술공사 대표이사



# 연 기 사 유 서

1. 계약건명 : 국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역
2. 계약업체 : (주)동해종합기술공사, 대표자 정 점 래
3. 계약금액 : 금일천구백칠십칠만삼천칠백원정(₩19,773,700. VAT포함)
4. 계약연월일 : 2018년 02월 23일
5. 용역준공기간 : 2018년 02월 26일 ~ 2018년 04월 26일
6. 과업 수행 개요

일 정	내 용
18.02.23	계약
18.02.26	착수
18.02.27.~18.3.30	관련계획검토, 현장조사(18.03.16) 및 보고서 작성
18.04.04	최초 본보고서 접수
18.04.16	사전검토 결과 통보 및 자문회의 개최 알림 수신(자문검토 의견서 수신)
18.04.18	사전검토보완서 접수
18.04.19	제6차 도로점용공사장 교통소통대책 심의
18.04.23	제6차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 알림 수신
18.04.24~18.05.09	심의의결보완서(보고) 작성 및 접수 예정
18.05.10	제7차 도로점용공사장 교통소통대책 심의 예정
18.05.15	심의의결보완서 의견 수신 예정
18.05.15~18.05.21	심의의결보완서 작성 및 접수 예정
18.05.25	용역 완료 공문 제출 예정

## 7. 변경사유 및 변경내용

계약금액	당 초	금일천구백칠십칠만삼천칠백원정(₩19,773,700. VAT포함)
	변 경	금일천구백칠십칠만삼천칠백원정(₩19,773,700. VAT포함)
	증 · 감	-
용역기간 (변경)	당 초	2018. 02. 26 ~ 2018. 04. 26
	변 경	2018. 02. 26 ~ 2018. 05. 25
	증 · 감	증 29일
변경사유	서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 심의 완료시까지 용역기간 연장.	

8. 기타사항 : 용역 수행기간 연장에 따른 간접비 도급자 부담

# 합 의 서

관리번호	제 호	계약번호	제20180211100-00호
용역명	국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역		
계약금액	당 초	금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정	(₩19,773,700-)
	변 경	금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정	(₩19,773,700-)
총계약기한	당 초	2018년 2월 26일 ~ 2018년 4월 26일	
	변 경	2018년 2월 26일 ~ 2018년 5월 25일	

당사는 서울시 상수도사업본부와 계약을 체결하여 도로점용공사장 교통소통대책수립중에 있는 상기 용역에 대하여 아래와 같이 용역계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다

## 합 의 내 용

### ○ 계 약 금 액

- 당 초 : 금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정 (₩19,773,700-)
- 변 경 : 금 일천구백칠십칠만삼천칠백원정 (₩19,773,700-)

### ○ 준 공 기 한


- 당 초 : 2018년 2월 26일 ~ 2018년 4월 26일
- 변 경 : 2018년 2월 26일 ~ 2018년 5월 25일

### ○ 준 공 기 한

- 계약기간 증 29일

## 계약대상자

- 주 소 : 서울특별시 성동구 광나루로 6길 35 성수이비즈센터 610호
- 회 사 명 : (주)동해종합기술공사
- 대표이사 : 정 점 래



서울특별시 상수도사업본부 분임재무관 귀하