

시 민

★주무관	시설관리과장	체육시설관리사업소장	
협 조			
운영1과장 주무관 주무관			

문서번호	시설관리과-268
결재일자	2013. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호	

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

잠실야구장 관람석교체 및 바닥정비공사 발주계획(안)



체육시설관리사업소

잠실야구장 관람석교체 및 바닥정비공사 발주계획(안)

- 프로야구 700만 관중 시대를 맞아 서울 야구팬들의 야구장 시설 뿐만 여론에 귀 기울여 시설개선을 추진함으로써, 시민 여가 선용 수준을 향상시키고자,
- 넓고 좁은 관람석을 크고 넓은 관람석으로 교체하며, 노후된 바닥을 병행 정비하여 안전성 강화 및 쾌적한 관람을 할 수 있도록 개선하고자 함.

I 시설개요

□ 시설현황(정비현황)

구 분	총 시설현황	정비대상	정비완료 (국비예정사업포함)	2013년	2014년
총 계	25,455	25,455	11,118	4,245	10,092
본 부 석	256	256	256	-	-
테이블석	502	502	502	-	-
블 루 석	2,373	2,373	2,373	-	-
레 드 석	6,399	6,399	2,154	4,245	-
엘로우석	10,092	10,092	-	-	10,092
외 야 석	5,833	5,833	5,833	-	-

II 사업추진 배경

□ 근 거

- 야구발전 관련 청책워크숍 실시(2012.06.04)
 - 야구장 시설개선 여론수렴 결과 시민 요구사항으로 쾌적한 관람석으로 개선

□ 경 위

- 2011년 서울시 행정서비스 만족도 조사결과 시설노후로 야구장의 이용자 만족도 최하위 수준으로 나타났으며,
- 신문기사로 좌석 문제를 집중 지적한 바, 넓고 좁은 관람석과 노후된 바닥을 정비하여 쾌적한 공간을 제공하기 위한 사업임.

□ 필요성

- 쾌적한 관람석으로 개선 시공함으로 행정서비스 만족도 상향조정 기대
- 지저분한 바닥개선과 방수시공으로 시설물 내구년한 증대

Ⅲ 사업내용 및 발주방법

□ 사업내용

- 공사명 : 잠실야구장 관람석교체 및 바닥정비공사
- 규 모 : 관람석 4,245석, 도막방수 3,544㎡, 테이블석 정비 128개
내야그물망 정비 895㎡, 난간도색 533m, 기타1식
- 기 간 : 착공일로부터 ~ 2013.03.30
- 금 액 : 826백만원(부가가치세 포함)

□ 발주방법

- 입찰방법 : 긴급공고 및 제한경쟁입찰(지역제한)
- 입찰참가자격
건설산업기본법 제8조 및 동법시행령 제7조 별표1에 의한 시설물유지관리업 등록업체로서 입찰공고일 전일 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

IV

예산검토 및 추진일정

□ 예산검토

- 소요예산 : 826,000천원
- 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장시설개·보수, 시설비및부대비, 시설비(잠실야구장 흰스 및 내부정비공사)

□ 추진일정

- 설계 및 발주방침 : 2013.01.07일한
- 계약심사요청 : 2013.01.08
- 공사발주 : 2013.01.18
- 공사계약 : 2012.01월중
- 공사착공 : 2012.02월초
- 공사준공 : 2012.03월(프로야구 시범경기전 완료)

V

처리의견

□ 관람석 제품선정

- 2012년 하반기 특정제품선정위원회 의결 동일제품으로 공사설계
(시설관리과-9325, 2012.8.28)
 - 2012년 하반기 국비사업과 연계된 사업으로 특정제품선정위원회에서 의결한 동일제품을 적용하여 일관성 및 공기를 단축하여 프로야구 시즌전 공사완료

□ 2013년 프로야구 시즌 전 공사완료

- 상기와 같이 조기발주하여 2013년 프로야구 시즌 전 공사를 완료하여 관람객들에게 편의을 제공코자 합니다. 끝.