
第53回서울特別市議會(臨時會) 建設委員會會議錄 第3號
서울特別市議會事務處

日時 1992年3月2日(月) 午後2時

場所 建設委員會

議事日程

1. 1992業務計劃報告(서울特別市綜合建設本部)

審査된案件

1. 1992業務計劃報告(서울特別市綜合建設本部) ... 1面

(14時 22分 開議)

○委員長 吳柳根; 豫定時間보다 約 20分 늦게 會議가 시작된 점에 대해서 대단히 죄송스럽게 생각합니다. 자리를 정돈하여 주시기 바랍니다. 成員이 되었으므로 第53回 臨時會 第3次 建設委員會 開議를 宣言합니다.

(議事棒 3打)

1. 1992業務計劃報告(綜合建設本部)

○委員長 吳柳根; 그러면 議事日程에 들어가겠습니다. 議事日程 第1項 1992年度綜合建設本部所管業務計劃報告의件을 上程합니다.

(議事棒 3打)

綜合建設本部長 나오셔서 業務報告를 하여 주시기 바랍니다.

○綜合建設本部長 李棟; 尊敬하는 吳柳根 委員長님! 그리고 建設委員會 委員 여러분! 오늘 저희 綜合建設本部 今年度 主要業務計劃을 報告드릴 수 있는 기회를 가지게 된 것을 기쁘

게 생각합니다. 지난 해 7月 以後 여섯 차례에 걸친 臨時會와 定期會 그리고 常任委 活動을 통해서 많은 指導와 激勵을 하여 주신데 대해 綜合建設本部를 맡고 있는 本部長으로서 대단히 고맙게 생각합니다. 저희들 260名 全 職員은 熱과 誠을 다해서 建設委員님들께서 指摘하여 주신 事項들을 바탕으로 計劃된 業務를 차질없이 推進해 나가도록 하겠습니다. 아무쪼록 今年에도 계속 따뜻한 보살핌으로 指導해 주시기를 간청드리면서 간단히 인사에 갈음하고자 합니다.

이어서 1992年度 主要業務計劃을 報告드리겠습니다.

.....
(報告)

종합건설본부 1992業務計劃報告

(뒤에 실음)

.....
이상 간단하게 事業報告를 드렸습니다.

.....
(參照)

'92主要工事現況

(뒤에 실음)

.....
○委員長 吳柳根; 綜合建設本部長 수고 많이 하셨습니다.

그러면 質疑에 들어가겠습니다. 業務報告에 대해 質疑하실 委員 계시면 發言申請 하여 주시기 바랍니다.

李文光 委員 質疑하여 주시기 바랍니다.

○李文光 委員; 李文光 委員입니다. 質疑에 앞서서 지난 12月 監査에서 지적된 事項에 대해서 綜合建設本部에 보내졌는데 그 處理結果에 대해서 먼저 듣고 質疑에 들어가도록 할 것을

提議합니다.

○委員長 吳柳根; 준비가 되어있으세요?

○綜合建設本部長 李棟; 報告드리겠습니다.

○委員長 吳柳根; 昨年度에 監査에서 지적된 부분에 대해서는 正措置는 書面으로 이미 전부 報告가 되어있습니다. 다시 한 번 강조하는 의미에서 들으시는 것이 좋겠는지, 書面報告가 되었음으로 해서 일단 處理를 끝내고 오늘의 業務計劃에 따르는 質疑에 들어가시는 것이 좋겠는지 意見을 말씀해 주시기 바랍니다.

○李鍾奭 委員; 業務計劃에 따른 質疑를 합시다. 왜냐하면 이미 書面質疑해서 저희들이 받아본 사실이 있습니다. 그래서 그것은 우리가 다음 質疑 때하고 이번에는 業務報告에 대해서만 합시다.

○委員長 吳柳根; 李文光 委員께서 양해하시면 書面으로 전부 提出이 되어 있습니다. 오늘 時間에 다 하기에에는 時間的으로 業務報告에 따른 것은 소화하기가 어려우니까 차후에 檢討해서 疑問나시는 점이 있으시면 다음번 會期에 質疑해 주시기 바랍니다.

○李文光 委員; 네, 좋습니다.

○委員長 吳柳根; 李鍾奭 委員, 質疑해 주시기 바랍니다.

○李鍾奭 委員; 연일 수고가 많습니다. 本部長님을 비롯해서 關係官 여러분께 감사드립니다. 우선 제가 한 가지 여쭙고 싶은 것은 建設資材事業所의 지금 業務開始與否와 資材需給의 전망은 어떠한지 여기에 대해서 말씀해 주시기 바랍니다. 왜냐하면 지금 道路鋪裝工事に 아스콘 때문에 官給物量을 確保하기가 무지하게 힘이 들다고 하는데, 지금 昨年에 우리가 監査 때 報告받은 바에 의하면 今年에 이것을 業務를 開始해서

需給에 蹉跌이 없도록 하겠다 하는 報告를 받은 바 있는데 제가 아는 견지에서는 아직도 業務開始를 하지 않고 있다는 것과 이것으로 인해서 官給資材를 調達받기가 무지하게 힘들다는데 여기에 대해서 앞으로의 전망은 어떠신지 本部長님께서 말씀해 주시기 바랍니다.

또 한 가지 지금 現況에 보면 新村路擴張工事が 現況에 나와 있지 않았는데 新村路擴張工事に 대해서는 어떻게 해서 現況에 나와 있지 않은 것인지 여기에 대해서 말씀해주시고.

세번째로 아까 業務報告에 보니까 西大門獨立公園 史蹟址 補修를 하신다고 했는데 이 史蹟址를 완전히 답습을 하셨는지 한번 묻고 싶습니다. 제가 왜 이런 말씀을 드리는가 하면 西大門刑務所를 起點으로 해서 안산이라는 곳이 있는데 안산 꼭대기에 올라가면 그 소요를 진압하기 위해서 과거에 日帝 時代に 포진지를 만들어 놓은 게 있습니다. 그런데 그 포진지가 완전히 閉鎖가 되고 엉망이 되고 이렇게 되어 있어요. 이 왕지사 獨立公園을 造成할 때에는 그 砲陣地자체도 復元을 해서 名實相符 여기가 獨立鬪士가 학대를 받고 감옥을 그 높은 산에서 감시하고 했다는 이러한 것을 史蹟으로 남겨놓을 필요가 있다고 생각하는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지 對答해 주시기 바랍니다. 이상입니다.

○委員長 吳柳根; 네, 答辯해 주시기 바랍니다.

○綜合建設本部長 李棟; 今年度 官給資材需給 展望에 대해서 報告를 드리겠습니다. 昨年, 再昨年으로 해서 저희들이 主要하게 다루고 있는 官給資材는 콘크리트와 철근을 주로 官給資材에 問題가 있다고 지금 말씀드리고 있는데 역시 91年度에도 90年度 水準 정도의 官給資材밖에는 저희가 供給받지 못했습니다. 그래서 工事의 推進이 상당히 부진했던 것은 사

실이었습니니다. 今年度에도 政府의 意見을 보면 상당히 어려운 것으로 저희들은 파악을 하고 있습니다. 그래서 緩急을 가려 가지고 저희들 工事を 推進할 計劃을 갖고 있습니다만 지금 李鍾奭 委員님 質問하신 資材事業所 運營에 대해서는 허락해 주신다면 所長이 나와 있으니까 所長으로 하여금 答辯을 추가로 드리도록 하겠습니다.

○李鍾奭 委員; 네, 알겠습니다.

○綜合建設本部長 李棟; 두번째 新村路擴張工事に 대해서 말씀이 계셨습니다.

이것은 區에서 지금 工事を 推進하고 있습니다. 저희들 綜合建設本部가 推進하지 아니하고 區에서 推進하는 工사이기 때문에 저희들 工事業務計劃 내에는 저희가 포함하지 않았었습니다.

○李鍾奭 委員; 잠깐만요, 그것은 區에서 推進해서 市에서 市豫算으로 이번에 今年末에 豫算이 확정된 줄 아는데요.

○綜合建設本部長 李棟; 물론 서울市에서도 돈이 일부 나가고 區豫算도 일부 들어가면서 工事が 되는 것으로 저희들은 알고 있습니다만 綜合建設本部는 組織特性上 저희한테 배시되는 工事を 저희 工사로 받아 가지고 이것을 저희 業務計劃이라고 推進하고 있습니다. 그래서 저희 業務라고 배시되지 않은 것은 저희 業務의 영역범위에 들어오지 않기 때문에 報告드리지 못했던 것입니다.

○李鍾奭 委員; 그러면 道路局 現況과 建設本部 現況과 다를 수가 있다 이런 얘기군요.

○綜合建設本部長 李棟; 道路局에서 事業을 計劃을 해 가지고 豫算을 編成을 해서 이것을, 이 工事を 누구를 시킬 것인지를 決定을 해서 事業配示를 하게 됩니다.

그러면 一部는 綜合建設本部가 事業配示를 받고, 一部는 區廳, 또 一部는 擔當事業所가 事業配示를 받아 가지고 豫算을 받아서 工事を 推進하게 됩니다. 그래서 지금 말씀하신 그 特定한 工事は 綜合建設本部 工事로써 配示된 工事が 아니기 때문에 저희 綜合建設本部 工事로써는 하지 않았습니다. 양해해 주시기 바랍니다.

西大門獨立公園 史蹟址 中에 안산 砲陳地에 관해서는 지난 번에도 말씀이 계신 것으로 제가 기억이 됩니다. 저희들은 計劃은 저희가 직접 淸급하지 않기 때문에 그래서 지난 번 말씀이 계셨을 때 저희가 그 計劃을 擔當하고 있는 部署에다 公文을 보내가지고 그 뜻이 傳達이 되었었습니다. 그래서 아마 그것이 제가 알고 있기로는 推進하고 있는 것으로 알고 있습니다. 다시 저희가 어떻게 하고 있는지를 알아 가지고 委員長께 또 報告를 드리도록 하겠습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.

○委員長 吳柳根; 京仁高速道路의 交通量이 한계에 와 있어서 滯症을 시급하게 해결해야 되겠다는 의지에서, 또 産業에 연결되는 것도 지장이 많기 때문에 昨年度에 12億 9,000萬원을 추가로 配定을 해서 그 進入路擴張을 하도록 그렇게 되어 있었는데 지금 着工이 어떻게 되어 있나요?

○李鍾奭 委員; 事業所長님 얘기를 먼저 듣고요.

○綜合建設本部長 李棟; 아까 李鍾奭 委員님 質問하신 建設資材事業所의.....

○委員長 吳柳根; 네, 그러면 建設資材事業所의 現況에 대해서 實務責任者의 答辯을 듣는 것이 더 확실하다 생각이 들어서, 委員님들 意見이 어떠십니까?

(「좋습니다」 하는 委員 있음)

네, 그러면 事業所長으로 하여금 答辯을 듣도록 하겠습니다.
○建設資材事業所長 金貞根; 建設資材事業所長입니다. 지난해에 저희 事業所에 오셔가지고 監査도 해 주셔서 저희가 昨年度에는 事業을 준비할 施設裝備를 完備를 하고 今年부터 저희가 事業開始를 하는 것으로 준비가 다 되어 있습니다만 현재 原石 骨材가 搬入이 안 되고 있습니다. 저희가 骨材를, 採石을 아스콘생산이라든가, 道路 補修用에 쓸 수 있는 骨材가 터널工事라든가 地下鐵工事에서 쓰는 骨材를 받아서 저희가 작업하는 것으로 計劃을 세워 가지고 各 該當部署에다 骨材의 搬入要請을 해 왔는데 地下鐵에서 今年度에 나오는 作業量은 骨材가 39萬 8,000m²가 나올 수 있고, 또 綜合建設本部 北部幹線道路에서는 今年度 나올 수 있는 것이 約 92萬m²가 나올 수가 있습니다. 그런데 우리 綜合建設本部에서 나올 수 있는 作業量은 7月이후나 되어야 原石이 나올 수 있게 되어 있습니다. 그래서 原石이 없어 가지고 현재 作業을 못하고 있는 實情에 놓여 있습니다.

○李鍾奭 委員; 그렇다면 事業所長님 말이 잘못된 것이 뭐냐 하면 그럼 原石을 거기서 나온 것을 받아 가지고 作業을 한다? 그러면 거기서 생전 안 나오면 作業을 안 한다는 얘기입니까? 그러면 資材事業所 俸給 주어가며 막대한 豫算을 써가면서 존재할 理由가 어디 있습니까? 만약에 그것을 못 받게 된다면 다른 데서 그것을 돈을, 현금을 주어서 사 가지고라도 와서 作業을 시작을 해야지 그럼 지금 事業所에 豫算 들여가지고 멍하니 있어 갖고 그러면 國民의 豫算만 浪費하겠다는 얘기입니까? 그런 答辯이 어디있어요? 그것 뭐 하는 거예요? 밥먹고 俸給만 타 먹고 있는 거예요? 그것을 지금 시중에 一般 아스콘이 얼마나 必要하고 그 아스콘을 갖다가 調達받기

얼마나 힘든지 알고 있습니까? 그러면 거기서 地下鐵이나 아니면 工事에서 나온 石만 바라보고 아무 對策이 없다 이런 얘기입니까? 그런 無責任한 얘기가 어디 있습니까?

○建設資材事業所長 金貞根; 원래 저희 事業所가 碎石事業을 하려면 山이 있어야 됩니다. 그런데 저희 運營方針이 터널工事라든가, 地下鐵工事에서 나오는 發破原石을 쓰도록 되어 있기 때문이에요.

○李鍾奭 委員; 그러면 안 나오면 생전 豫算만 浪費하고 가만히 있겠다는 얘기에요?

○建設資材事業所長 金貞根; 그런데 그것이 우리가 연차별 作業物量으로써는 충분히 되는 것으로 판단을 했기 때문에 그랬는데 다만 北部幹線道路의 것이 7月 이후나 되어야 原石이 나오게 되는..... 저희가 알기로는 今年 初에 나오는 줄 알았는데.....

○李鍾奭 委員; 그러면 石이 나올 때까지 俸給만 타먹고 가만 있겠다?

○建設資材事業所長 金貞根; 그래서 저희가 지금 하고 있는 것은 漢江에서 浚渫된 骨材는 지금 作業을 하고 있습니다. 그러나 그것은 주로 모래 분류하는 作業으로 현재하고 있습니다.

○李鍾奭 委員; 좋습니다. 그러면 거기가 지금 京畿道에 속하지요?

○建設資材事業所長 金貞根; 네, 그렇습니다.

○李鍾奭 委員; 그럼 京畿道에서 만약에 그것이 生産된다면 서울시로 搬出하는데는 京畿道하교의 아무 마찰이 없습니까?

○建設資材事業所長 金貞根; 京畿道에서는 현재 許可條件으로써는 京畿道の 蘭芝下水處理場의 用途에 쓰는 것으로만 지금

許可가 되어 있습니다.

○李鍾奭 委員; 그럼 다른 鋪裝工事하는데는 供給할 수가 없다 이런 얘기에요?

○建設資材事業所長 金貞根; 현재는 骨材가 저희가 生産이 되면 별도 協議를 해 가지고.....

○李鍾奭 委員; 아니, 지금 현재 어떻게 되어 있느냐, 나중의 얘기가 아니에요. 그럼 지금 현재 生産을 한다 하더라도 一般道路에 供給할 수 없다 그런 얘기 아닙니까?

○建設資材事業所長 金貞根; 네.

○李鍾奭 委員; 그러면 建設資材事業所는 뭐하는 겁니까?

○建設資材事業所長 金貞根; 현재 資材事業所의 業務要件이.....

○李鍾奭 委員; 그럼 차라리 폐쇄하는 것이 낫지 않아요?

○建設資材事業所長 金貞根; 현재 어려운 점이 좀 있습니다.

○李鍾奭 委員; 이것이 問題點이라고 생각합니다. 委員長님!

○委員長 吳柳根; 建設資材事業所에 대한 問題點 指摘은 昨年度에도 強力하게 우리가 그 問題點을 指摘을 했습니다. 그리고 資材를 適期에 供給함으로써 工事が 또 工程에 맞추어서 원만하게 推進이 돼 나감으로써 資材供給이 절대적인 建設現場에 뒷받침이 되어야 되는데 물론 建設資材事業所長의 잘못도 있지만 根本적으로 建設資材事業所의 運營의 基本計劃이나 機能이 정해져 있지 않다고요. 이럼으로써 綜合建設本部長이나 서울市道路局長, 서울市長으로서도 建設資材事業所에 대한 機能과 制度를 과연 建設現場에 工事を 하는데 충분한 뒷받침이 될 수 있는 그런 역할을 할 수 있도록 制度的으로 改善이 우선 선행이 되어야 된다고 생각이 되는데 綜合建設本部長의 意見은 어떠십니까?

○李鍾奭 委員; 綜合建設本部長이 거기에 대해서 答辯해 주세요.

○委員長 吳柳根; 현재 體制 가지고는 7月 이후에 原石이 나오면 그 이내에는 資材事業所로써의 역할이나 機能을 하지도 못하는 實情이니까 年中 하여간 그 機能이 100% 풀가동 될 수 있는 基本的이고도 基礎的인 이것이 計劃이 樹立이 되어 있겠다 이런 얘지요. 거기에 대해서 책임 있는 答辯을 해주세요.

○綜合建設本部長 李棟; 資材事業所가 가지고 있는 機能은 분류해서 말씀드리면 李鍾奭 委員님 말씀하신 대로 아스콘을 生産할 수가 있습니다. 그리고 原石을 부수는 碎石해서 작은 骨材를 生産하는 施設을 저희가 가지고 있습니다.

그리고 漢江의 原石을 갖다가 分離를 해서 細骨材를 分離 生産하는 施設을 저희가 가지고 있습니다. 저희가 그 工場을 移轉함에 있어서 移轉位置를 저희가 찾지를 못해 가지고 결국 蘭芝島下水處理場 增設敷地에 臨時로 저희가 施設을 設置를 했습니다. 本廳方針에 의해서 一部 設置를 해서 그 세 가지 施設을 저희가 完備를 했습니다. 完備를했는데 그것을 設置해서 許可를 받는 京畿道の 管轄 地方廳하고.....

○委員長 吳柳根; 本部長님, 거기에 대한 內容의 說明은 昨年度에 우리가 監査를 통해서 충분히 모두 委員님들이 熟知를 하고 계십니다, 그렇기 때문에 昨年에 指摘한 事項에 대해서 적어도 今年에는 어떤 計劃과 거기에 目標를 設定해 가지고 서울시로써의 對策을 강구했어야 되지 않느냐 이런 얘지요. 지금 그런 애로를 극복하고라도 建設資材事業所의 機能을 다 하려면 어떠한 對策을 세워서 하나의 事業所로써의 역할을 다 하는데 모든 준비를 해서 새해에는 준비를 하셔야지 이제

新年度 業務計劃에 나와서 昨年에 했던 指摘당한 事項을 하나도 是正함이 없이 똑같은 얘기를 반복한다면 是正措置에 대한 아무런 發展과 是正이 되지 않았다는 얘기 아니겠어요? 이것이.....

○綜合建設本部長 李棟; 그래서 그것을 계속 報告드리겠습니다.

○委員長 吳柳根; 內容說明보다도 어떠한 計劃으로 어떻게 실천에 옮겨 가겠는지 부터 分명한 얘기를 해 보세요.

○綜合建設本部長 李棟; 그래서 地方廳의 許可過程에서 蘭芝島下水處理場 工事に 필요한 骨材만 生産할 수 있다는 단서가 있기 때문에 저희가 여러 가지 어려움을 가지고 있습니다. 그것을 지난번에 報告드린 그 말씀 다시 드렸고요, 그래서 저희들이 지금 어떻게 이것을 活用을 할 것이냐를 檢討한 결과 저희들이 가지고 있는 施設이 전부 움직이는 施設입니다. 전부 바퀴가 달려 가지고 現場으로 움직이면서 할 수 있고, 말하자면 原石이 生産되는 場所에서 이 骨材를 生産해 낼 수 있는 그런 施設입니다. 그래서 그것을 資材事業所長이 우리 現場에 저 機械를 가져다가 그 現場에서 쓸 수 있는 現場을 현재 물색 중에 있는 그런 過程에 있습니다. 지금까지는 물색을 하지 못하고 있습니다. 왜냐하면 상당히 많은 場所가 必要하기 때문에 그 機械가 얹고 原石이라든지 生産된 骨材를 일단은 積置를 해야 되는 場所가 必要하기 때문에 그러한 場所를 구비할 수 있는 데서 機械를 끌고 다니면서 骨材를 生産해서 供給할 수 있도록 그렇게 하기 위해서 현재 場所를 물색하고 있는 것으로 이해해 주시면 되겠습니다.

○委員長 吳柳根; 本部長께서는 하나의 事業所가 거의 지금 機能을 발휘하지도 못하고 거기에 稼動되지도 못하고 있습니다.

다. 人的인 浪費와 막대한 重裝備를 거기다가 投入을 해 놓고 그 機能마저 稼動하지 못한다는 것은 정말로 안타까운 일이기 때문에 本部長은 本廳하고 協議를 하셔 가지고, 이 資材事業所의 앞으로 活用하는데 있어서 거기에 나가있는 人的 資源과 거기에 投資된 資源, 또 거기에 重裝備를 100% 效率性 있게 稼動할 수 있는 그런 計劃을 樹立을 해서 다음 會期에 報告해 주시기 바랍니다.

○綜合建設本部長 李棟; 네.

○李鍾奭 委員; 네, 이상 質問 그치겠습니다.

○委員長 吳柳根; 그러시면 아까 제가 質疑를 했던 京仁高速道路의 進入路關係 그것을 答辯해 주시기 바랍니다.

○綜合建設本部長 李棟; 京仁高速道路 進入路는 지금 委員長님 말씀하신 대로 京仁間에 여러 가지 問題가 많이 있어 가지고 政府方針에 의해서 今年 92年 7月까지 京仁高速道路의 擴張開通과 그 進入路部分, 저희가 맡고 있는 進入路部分의 擴張開通을 맞추어서 하도록 저희가 推進하고 있습니다. 현재 昨年度 議會에서 承認해 주셔서 今年度 필요한 豫算을 全部 저희가 確保를 했습니다.

그래서 今年 7月 竣工目標에 아무런 蹉跌없이 현재 工程 43% 水準으로 推進하고 있음을 報告드리겠습니다.

○委員長 吳柳根; 着工이 지금 됐나요?

○綜合建設本部長 李棟; 進行을 하고 있습니다.

○委員長 吳柳根; 아니, 追加로 우리가 豫算 12億 9,000萬원 配定해 준 部分에 대해서 이 쪽 서울쪽에서 着工을 했나요?

○綜合建設本部長 李棟; 아니, 着工을 하고 있는데 全體豫算이 長期繼續工事로써 發注가 되어 있는데 부족한 部分이 있어 가지고 議會의 도움을 받아서.....

○委員長 吳柳根; 그 때 우리가 豫算을 追加로 策定해 드릴 적에도 저희가 工期를 단축시키기 위해서 이런 非常措置를 취했는데 7月末까지 責任지고 開通을 하겠다 하는 약속을 받고서 豫算을 通過시켜드렸어요. 7末日까지, 그 때 本部長께서 명예를 걸고라도 이것을 完工을 하겠다 하고 그러셨다고요. 그러니까 차질 없도록 해 주시기 바랍니다. 그리고 먼저 번 우리 委員님들께서 指摘하신 區廳 廳舍를 新築하는데 있어서 總務處 基本設計대로 區廳長室에 過多한 面積이 設計되어 있는 部分에 대해서 是正措置를 要求했는데 是正措置가 되었다는 얘기는 들었지만 공식적으로 어떻게 措置가 되었는지 答辯해 주시기 바랍니다.

그러면 그것 좀 찾으시고, 보라매市立病院이 있죠?

○綜合建設本部長 李棟; 네.

○委員長 吳柳根; 그것이 일단 竣工이 되어서 開院이 된 것으로 알고 있는데 아까 病棟增設로 인해서 追加工事를 시작을 해야 되겠다고 計劃에 나와 있는데 어떤 追加되는 工事內容을 說明해 주시기 바랍니다.

○綜合建設本部長 李棟; 當初에 저희가 計劃했던 工事は 竣工이 되었습니다. 그래서 病院이 引繼받아 가지고 지금 이미 運營에 들어갔고요. 그 以後에 本廳擔當局으로부터 저희가 무슨 要求를 받았느냐 하면 靈安室을 擴充하는 것과 障礙者 齒科를 不具인들의 齒科를 追加로 建設하는 일과 地下駐車場을 追加로 建設하는 일을 저희가 받았습니다. 그래서 그 일이 豫算이 確保가 되어 가지고 현재 設計中에 있고 本廳하고 저희하고 協議中에 있는 그런 사실입니다. 그래서 그것이 追加로 지금 일단 調整이 되어있는 그런 상태입니다.

○委員長 吳柳根; 靈安室을 增設하게 되나요?

○綜合建設本部長 李棟; 靈安室은 아마 政府方針에 의해서 그것을 葬儀禮式場으로 擴充하는 것 같습니다. 그러니까 禮式場 許可를 받아서 靈安室이라는 것은 病院에서 돌아가신 분들을 위해서 가지고 있는 것이고요, 그 이외에 아파트에서 葬儀를 치르기 힘든 분들을 위해서 禮式場을 만들어서 거기서 葬儀禮式을 치를 수 있도록 그렇게 저희가 設計를 하면서 지금 推進中에 있습니다.

지난 번 行政監査時에 저희들이 指摘을 받은 事項이 松坡區廳이 145㎡이고 陽川區廳이 162㎡였습니다. 指摘을 받아 가지고 區廳長室 保有面積을 規定과 같이 140㎡로 調整하는 것을 이미 끝냈습니다, 그래서 全體 報告書에는.....

○委員長 吳柳根; 是正措置가 되었나요?

○綜合建設本部長 李棟; 네, 是正措置 完了했습니다.

○委員長 吳柳根; 그러면, 142㎡요?

○綜合建設本部長 李棟; 140㎡입니다.

○委員長 吳柳根; 그러면 몇 坪이 되나요?

○綜合建設本部長 李棟; 42坪 水準이.....

○委員長 吳柳根; 總務處 基準이 42坪인가 그렇게 되어 있다고요?

○綜合建設本部長 李棟; 네, 그렇습니다. 總務處 基準대로 그것에 맞춰 가지고.....

○委員長 吳柳根; 是正措置 됐죠?

○綜合建設本部長 李棟; 措置完了 되었습니다.

○委員長 吳柳根; 네, 수고하셨습니다. 鄭興鎭 委員 質疑해 주시기 바랍니다.

○鄭興鎭 委員; 鄭興鎭 委員입니다. 92年度 新規事業에 昨年 에 監査 때 指摘했던 동묘가시담問題가 들어 있지 않는데 그

理由를 말씀해 주세요.

○綜合建設本部長 李棟; 지난 번 동묘담장問題를 말씀하셔가지고 그 建物を 管掌하고 있는 本廳, 文化觀光局에 저희가 進達했습니다. 그래서 그 쪽에서 事業計劃이 編成이 되어서 豫算이 編成된 後에 저희 事業으로써 내려오게 됩니다. 그러니까 아직은 저희가 그것을 事業할 수 있는 그런 체계는 아닙니다. 그것이 되면 저희 事業에 집어넣어서 차질 없이 推進하도록 그렇게 하겠습니다.

○鄭興鎭 委員; 그런데 監査 때도 指摘했지만 우리 本部長께서도 잘 아십니다. 다시 한 번 補充해서 말씀드리자면 오랫동안 이것은 住民宿願事業이고 都市美觀을 해칠뿐만 아니라 虞犯地域을 助長하는 그런 곳이라고 저는 指摘한 바 있습니다. 그래서 文化財委員會에 그 意見を 들었다 그 말씀이십니까?

○綜合建設本部長 李棟; 아닙니다. 저희가 委員會의 意見を 직접 듣는 部署가 아니고 그 問題를 提起를 해 주셨기 때문에 그것을 本廳 所管局에 저희가 그 얘기를 進達을 했습니다. 그 事項을 進達해서 本廳 所管局에서 檢討를 해 가지고 그것을 文化財委員會의 意見を 받아 가지고 豫算編成이 되는 그런 過程에 있지 않나 그렇게 보고 있습니다.

○鄭興鎭 委員; 네, 잘 알았습니다. 다시 한 번 반복하지만 더욱 이 問題點을 促求해서 얼른 解決될 수 있도록 하기 위해서 다시 한 번 말씀을 드리자면 歷史性이나 民族의 얼이 깃든 과고다公園도 가시담으로 했습니다. 이 問題는 왜 指摘하느냐 하면 이 동묘 自體가 中國 官羽의 祠堂입니다. 그래서 거기를 文化財로 指定했고 가시담을 하지 않기 때문에 그런 虞犯地帶化하는 것은 물론이지만 高度制限等으로 인해서 地域의 發展을 크게 損傷시키고 沮害하고 있습니다. 이것은 제

가 생각하기에는 아직도 事大思想의 그 찌꺼기가 남아 있지 않느냐 이런 생각에서 本部長께서는 강력히 促求해서 不偏不黨한 일이 없도록 해 주시기를 바라겠습니다.

○綜合建設本部長 李棟; 알겠습니다.

○委員長 吳柳提; 李文光 委員 質疑해 주시죠.

○李文光 委員; 彌阿路擴張工事に 대해서 昨年年末까지 남은 豫算은 얼마나 되는지요. 그리고 殘金豫算과 工事を 동시에 城北區에 移管을 했는지 거기에 대해서 答辯해 주시고 彌阿路擴張工事 區間內에 서울城郭補修工事に 대해서 지난 年末 12월에 着工했다고 하는데 工事は 전혀 進陟되지 않고 있는데 城郭을 해체해서 文化財 惠化門을 復元하는데 무슨 問題點이나 애로사항이 있으신지, 그래서 工事が 進陟되지 않는지 거기에 대해서 答辯해 주시고요. 公用廳舍에 보니까 施設管理 公團廳舍를 지금 工事中에 있는데 여기는 나와 있지 않는데 綜合建設本部에서 關與하지 않는 것인지 그것이 궁금해서 묻습니다. 그리고 龍山家族公園에 대해서 골프場敷地 一部分을 引受해서 簡易公園을 施設한다는 것인가요 아니면 앞으로 美 8軍 駐屯地를 전부를 서울시에서 引受할 豫定인가요. 여기에 대해서 答辯해 주시기 바랍니다. 이상입니다.

○綜合建設本部長 李棟; 제가 答辯possible한 部分까지 答辯드리겠습니다. 우선 마지막 龍山公園에 대해서 말씀을 드리면 當初에는 龍山 8軍 移蹟地를 전부 서울시가 開發하는 것으로 그렇게 政府方針이 되어 있다가 91年度에 方針이 變更이 있었습니다. 그래서 용산에 公園하는 것은 서울시 次元에서 할 일이 아니고 이것은 國家次元에서 할 일이라고 方針이 變更이 되어 가지고 일종의 國家公園 비슷하게 되어 있습니다. 그래서 그런 過程에서 저희들은 8軍 골프장을 먼저 引受를 하

는 것으로 되어 있었기 때문에 서울시가推進하고 있을 때에 그 9萬坪을 먼저 引受받는 것으로 되어 있었기 때문에 거기에 通稱 家族公園이라는 것을 設置하는 것을 서울시가 公園局에서 推進하고 있었었습니다. 그런데 가족공원 自體에도 必要한 面積을 전부 완전히 引受하지 않는 것으로 제가 알고 있습니다. 저쪽에서 引繼하지 못하는 部分이 一部 있어 가지고 그 部分을 제외하고 골프場敷地 12萬坪中에서 9萬坪만을 우선 大韓民國 政府가 引受 받도록 그렇게 되어 있습니다. 그래서 그 部分에 대해서 市民들에게 우선 開放하기 위해서 9萬坪에 대해서 아까 報告드린 대로 豫算 約 4億원 정도 들여 가지고 그러한 散策路라든지, 現在 있는 그 施設을 그대로 쓰면서 散策路라든지, 벤취라든지 또는 簡易便所같은 것을 넣어서 市民들이 우선 公園으로 쓸 수 있도록 施設하는 部分을 報告드렸던 것입니다.

○李文光 委員; 그럼 이것은 市立公團이 되는 것이네요.

○綜合建設本部長 李棟; 그것에 대해선 제가 알지 못하겠습니다. 서울시에서 저희들한테 指示하기는 돈을 4億 9,000萬원을 들여서 簡易施設을 設置하도록 저희가 指示를 받고 있기 때문에.....

○李文光 委員; 簡易施設만 하는 것이지 땅 地主는 바뀌는 것이 아니죠. 國有地이지요?

○綜合建設本部長 李棟; 아닙니다. 그것은 저희하고는 關係 없습니다. 우선 市民의 용도에 貢獻하고자 하는 그러한 4億 9,000萬원을 編成을 해서 저희가 6월까지 끝내도록 하겠습니다.

施設管理公團廳舍問題는 별도 獨立部署이기 때문에 施設管理公團에 臨時建設部署를 가지고 거기서 工事を 하고 있는

것으로 알고 있습니다.

○李文光 委員; 施設管理公團에서 직접 합니까?

○綜合建設本部長 李棟; 직접 합니다. 자기네들도 獨立部署이기 때문에 직접 자기들이 建設工事を 하는 것으로 알고 있습니다.

○李文光 委員; 네, 그것이 궁금해서.....

○綜合建設本部長 李棟; 彌阿路擴張區間內城郭補修는 昨年 年末에 契約은 되었습니다만 解氷期와 동시에 着工하기 위해서 저희가 準備하고 있고 역시 惠化門은 設計해서 一部 지장물 보상이 안 된 부분이 있습니다. 그래서 補償하면서 工事を 開始하려고 하고 있습니다. 다른 工事を 함에 있어 다른 어려움은 없습니다. 아직 눈에 보이는 工事は 이루어지지 않고 있다는 것을 報告드리겠습니다.

彌阿路擴張工事的 移管問題는 昨年 11월에 서울市廳의 業務調整에 의해서 그 時點의 殘餘工事は 區廳에서 하도록 그렇게 方針이 決定이 되어서 현재 區廳에서 推進하려고 있고 豫算과 모든 것이 圖面하고 전부다 移管이 끝나 있습니다.

○李文光 委員; 殘餘豫算까지 다 넘겨주는군요. 19億원이 남았다고 들었는데.....

○綜合建設本部長 李棟; 그 豫算도 같이 그쪽에서 執行하게 됩니다.

○李文光 委員; 19億원 중에서 城郭補修工事が 9億원인데 9億원을 제외하고 나머지 移管과 동시에 豫算으로 넘겨준 것입니까?

○土木1部長 金在錫; 昨年에 發注된..... 陸橋가 있습니다. 陸橋를 저희가 마저 끝내주고 나머지 工事は 豫算과 동시에.....

○李文光 委員; 豫算과 동시에…….

○土木1部長 金在錫; 네.

○綜合建設本部長 李棟; 모든 事業이 넘어 갔습니다.

○李文光 委員; 알겠습니다.

○委員長 吳柳根; 李鍾奭 委員 質疑해 주시기 바랍니다.

○李鍾奭 委員; 자꾸 저만 말씀드리는데 같아서 대단히 죄송합니다. 21페이지에 江邊都市高速道路 1區間 盤浦大橋 龍飛橋間에 工事が 자꾸만 遲延된다고 아까 本部長님께서도 말씀하셨습니다만 遲延되는 理由가 어디 있습니까, 業者側에서 缺陷이 있는 것입니까, 아니면 資材에 缺陷이 있는 것입니까, 計劃에 缺陷이 있는 것입니까?

○綜合建設本部長 李棟; 江邊都市高速道路1工區의 工事が 遲延되고 있는 것은 콘크리트 需給事情 때문에 주로 工事が 遲延되고 있고요. 또 하나는 雨期에 江邊에서 하는 工사이기 때문에 雨期에 工事推進을 못했습니다. 그래서 雨期를 극복을 하고서 하느라고 6個月 동안 저희가 時間이 遲延된 사실이 있었습니다.

○李鍾奭 委員; 今年에도 官給資材 供給이 무지하게 어려우리라 보는데 그러면 앞으로 더 遲延될 工事も 있다 이런 얘기입니까?

○綜合建設本部長 李棟; 조금씩 遲延되는 工事は 아까 제가 報告過程에서 대강 말씀을 드렸습니다. 그래서 저희가 重點的으로 推進하고 있는 工事인데도 官給資材가 遲延되기 때문에 工事が 할 수 없이 遲延되는 部分이 一部 있었습니다. 그것은 극복하기 위해서 노력을 하겠습니다.

그리고 또 23페이지에 東部高速道路 上溪洞-長安橋, 君子橋-龍飛橋 일부 區間이 開通이 되었죠?

○綜合建設本部長 李棟; 그렇습니다.

○李鍾奭 委員; 그런데 이것이 設計未備로 인해서 交通事故誘發이 많이 일어난다는데 그 理由가 設計가 잘못된 것입니까, 아니면 工事を 잘못된 것입니까, 어떻게 되어서 이러한 非難을 받는지 거기에 대해서 해명을 해 주세요. 視界가 안 보인다고 하는데 設計가 잘못되어서.....

○綜合建設本部長 李棟; 東部高速道路하고 中浪橋하고 만나는 부분이 있습니다. 忘憂路하고 東部高速道路가 만나는 부분이 있는데 거기에 기존 道路 한천路를 移設을 해서, 地域道路입니다. 移設을 해서 開通을 해야 하는데 한천路의 移設開通이 補償遲延으로해서 저희가 완전히 하지를 못했습니다. 아직도 현재 補償 中에 있습니다. 그러면 그것이 補償이 끝나면 현재 우리가 한천路로 쓰고 있는 부분으로 都市高速道路를 밀고 들어갈 수가 있는데 그것을 밀고 들어가지 못했기 때문에 거기에 이상한 커브부분이 한 군데가 있습니다. 그래서 그 부분이 事故가 자꾸 난다고 그러는데요 여러 가지 標識板 設置라든가 저희가 할 수 있는 만큼은 전부 해 가지고 운전하시는 분들이 조금 속달이 되면 조금 나아지지 않을까 그렇게 判斷하고 있습니다. 그런데 한천路 開通은 지금 實務者 報告에 의하면 93年 5月 前까지는 저희가 開通을 하도록 그렇게 되어 있습니다. 한천路는 아직 補償이 덜되고 있습니다.

○李鍾奭 委員; 그래서 이러한 輿論에 대해서 어떻게 운전기 사라든가, 차량사고가 나지 않게끔 對備策이 필요하다고 생각합니다. 이 對備策을 세워주시기 바랍니다. 이상입니다.

○委員長 吳柳根; 白懿宗 委員 質疑해 주시기 바랍니다.

○白懿宗 委員; 白懿宗입니다. 西江大路問題에 대해서 몇 가지 묻겠습니다.

西江大路라고 그러면 어디서 어디까지를西江大路라고 합니까? 本部長님, 答辯 좀 해주십시오.

○土木1部長 金在錫; 제가 먼저...... 西江大路라면 新村로터리에서부터 京仁高速道路 進入路區間에 이르기까지를西江大路라고 합니다.

○白懿宗 委員; 그러면 西江大橋도 포함이 됩니까?

○土木1部長 金在錫; 그렇습니다.

○白懿宗 委員; 그렇다면 여기에 道路新設 1,480m는 어디서 어디까지를 말하는 것입니까?

○土木1部長 金在錫; 道路新設이면 西江大橋는 江北區間이면 新村로터리에서부터 江邊道路까지고요. 汝矣島區間이 있고 江南區間 이렇게 셋으로 구분할 수 있거든요. 그것을 갖다 擴張區間은 道路가 우선 나있는 데, 擴張하고 있는 것을 江南, 江北 이렇게 다 합해서 뽑은 숫자이고요......

○白懿宗 委員; 그러니까 道路新設이라고 1,480m는 新村로터리에서 木洞橋까지 말하는 것이죠?

○土木1部長 金在錫; 既存 道路 들어오다가 중간쯤에서 전혀 道路가 안 난 住宅地 그런게 있습니다. 그것이 新設입니다. 江南區間도 일부분 있습니다.

○白懿宗 委員; 그러면 지금 報告書에 보면 1,480m중 600m는 完了했다고 그랬습니다. 63페이지 봐 주세요. 道路新設 延長 1,480m 중 600m는 完了했다고 이렇게 표시가 되어 있는데......

○土木1部長 金在錫; 이것은 永登浦 堂山橋區間입니다.

○白懿宗 委員; 그러면 1,480m 중에 600m를 完了했으니까 880m가 아직 工事が 시작이 안 되 있죠?

○土木1部長 金在錫; 네, 그것은 江北區間입니다.

○白懿宗 委員; 그러면 江北區間입니까? 西江大橋 다리 건너 와서 新村로터리까지를 말하는 것입니까? 이것은 언제부터 합니까?

○土木1部長 金在錫; 그것이 總期間이 현재는 95年度까지 이렇게 되어 있는데요.

○白懿宗 委員; 그러니까 完工日字만 적어놓았지 着工日字는 적어놓지 않았다 이런 얘기입니다. 언제부터 시작해서, 88년부터 시작해 가지고 95年 12月까지 完工하겠다고 이렇게 했는데 지금 시작도 아직 안 했다는 말입니다. 江北 쪽에는 그러면 언제부터 시작하겠습니까? 다리 먼저 놓겠다고 그것입니까?

○土木1部長 金在錫; 언제 執行하겠는지 計劃은 저희 綜合建設本部에서 잡기는 어렵고요, 本廳의 道路計劃課에서 豫算需給 問題라든가 이런 事業計劃에 의해서 設定이 됩니다.

○白懿宗 委員; 그러면 執行하기가 어렵다면 95年 12月까지 工事を 完了하겠다고 이렇게 計劃을 세워놓은 것은 이치에 맞는 얘기입니까?

○綜合建設本部長 李棟; 그것도 당초에 道路局에서 그렇게 計劃을 세웠기 때문에 그 計劃을 제가 報告드렸고요. 本廳의 豫算이 허락하는 범위 내에서 저희한테 자꾸 豫算을 編成해서 設計費를 주면 저희가 그 部分을 部分的으로 工事を 해 들어 갑니다. 그런데 橋梁이 시간이 많이 들기 때문에 橋梁에 대해서 本廳에서 먼저 아마 設計하고 着工하도록.....

○白懿宗 委員; 아니, 今年 8월에, 92年 8월에 西江大橋는 着工에 들어가지 않습니까? 들어가죠?

○綜合建設本部長 李棟; 들어갈 計劃입니다.

○白懿宗 委員; 計劃입니까? 들어갔습니까?

○綜合建設本部長 李棟; 지금 設計 中에 있습니다.

○白懿宗 委員; 확실히 말씀하실 수가 없는 모양이네요. 計劃
뿐이지요 그러니까.....

○綜合建設本部長 李棟; 현재 設計 中에 있고 設計가 끝나서
여러 가지 審査를 쪽 받은 후에.....

○白懿宗 委員; 그러면 그 다리를 着工을 하면서 이 쪽의 補
償 내지는 道路工事が 같이 들어가야 될 것 같은데, 그래야
95年 12月末에 같이 끝날 수 있을 것으로 本委員은 보아지는
데 지금 전혀 江北地域의 道路問題는 지금 計劃도 없는데 95
年 12月 完了되겠다고 확실하게 報告를 해 주고 있고 이게
도저히 이해가 안 가는 事項인데.....

○綜合建設本部長 李棟; 建設本部가 着工을 하면 그 着工된
부분에 대한 完了計劃은 저희가 말씀을 드릴 수가 있습니다.

○白懿宗 委員; 道路局으로 責任을 전가하지 말고 建設本部의
事項이니까 여기에 대해서 責任있는 答辯을 해 주십사 이런
얘기입니다. 그 쪽에서 하니까 모른다..... 88年 12月 西江大
路를 시작해서 95年 12月 完了하겠다, 이렇게 했는데 지금
江北 쪽에는 전혀 計劃도 없다 이런 얘기입니다. 그렇죠? 計
劃없죠?

○綜合建設本部長 李棟; 저희가 하는 것은 없습니다.

○白懿宗 委員; 없죠? 그러면 이런 報告를 어떻게 建設本部에
서 합니까? 計劃이 없는 것을 어떻게 報告합니까?

○綜合建設本部長 李棟; 全體計劃은 本廳에서 세운 것이기 때
문에 本廳 計劃 세운 것하고 그 部分 中에서 저희가 하는 部
分 一部하고 합쳐서 지금 報告를 드리고 있는 그런 實情입니
다.

○白懿宗 委員; 참 이해가 안 가네요. 이럴 수가..... 그러면
나중에 이것 하다 말고 못하면 우리는 모르겠다, 거기서 안

주어서 못한다, 이런 얘기도 할 수가 있겠네요. 왜냐하면 이것이 여기에 관계되는 서울市民들이 95年 12월에 마치겠다고 그러면 거기에 대해서 세부적인 着工해서 完工되기까지를 말하는 것인데 지금 着工은 전혀 計劃이 안 서있다. 이런 얘기죠 道路問題는..... 그리고 着工도 안 해 놓고 95年 12월에 完工하겠다고 하는 것은 이게 무슨 얘기인지..... 아니, 本部長님 확실하게 對答해 주세요. 着工도 안 해 놓고서 95年 12월에 끝내겠다고 이렇게 했던 말입니다. 이해가 갑니까? 누구라도. 지금 西江大橋처럼 92年 8월에 着工한다 그러니까 95年 12월에 完工한다고 하면 이해가 됩니다. 중간에 하다 못할지 언정 그러나 西江大路問題는 전혀 着工한다는 計劃도 없이 95年 12월에 끝난다 이런 얘기입니다.

○綜合建設本部長 李棟; 그러니까 그 豫算을 저희가 얼마를 投入해야 되느냐 하면 약 1,000億원 가량을 우선은 投入해야 지 竣工되는 것입니다. 현재 상태로 봐서요.

○白懿宗 委員; 그러니까 그런 막대한 돈을 投資를 해야 하는데 그런 計劃도 없이 95年 12월에 完工을 한다고 그러면 만약에 地域을 管理하는 委員 立場에서 地域住民들이 물었을 때 이것을 보고 뭐라고 答辯을 해야 되겠습니까? 本部長! 무조건 95年 12월에 완전히 끝난다고 對答하면 되겠습니까?

○綜合建設本部長 李棟; 저로서도 答辯을 드릴 수가 없습니다.

○白懿宗 委員; 이것 참 안타까운 일 아닙니까? 이것이 그래서 問題가 되는 것입니다. 着工計劃도 없이 完工한다는 날짜만 적어놓았다. 이런 얘기입니다. 責任있는 答辯 좀 해 주시기 바랍니다.

○綜合建設本部長 李棟; 綜合建設本部長으로서 어떻게 答辯

드릴 수 있는......

○白懿宗 委員; 그럼 이것 報告가 무슨 報告입니까? 우리한테 虛僞報告하는 것입니까?

○綜合建設本部長 李棟; 아니죠, 저희는 虛僞報告는 아니죠.

○白懿宗 委員; 아니죠, 그러니까 答辯할 수 없는 報告를 어떻게 합니까?

○綜合建設本部長 李棟; 本廳에서 가지고 있는 計劃을 저희가 移記를 해서 報告드리는데......

○白懿宗 委員; 그러면 차라리 西江大路는 95年 12月 完工이라는 말을 하지 말고 未定이라고 적어놓는 것이 오히려 보는데 이해가 되죠. 그렇죠?

○呂範九 委員; 本部長님, 우리 白懿宗 委員님 質問內容에 보충을 해서 定義를 내리자면 지금 현재 本廳에서 計劃된 內容을 그래도 移記해서 油印物로 報告하는 것에 지나지 않는다, 이런 말씀을 하셨는데 그 말씀은 상당히 오늘날의 經營을 우선으로 하는 모든 制度的 立場에서 볼 때는 잘못 말씀하시는 것 같아요. 적어도 綜建에서 소화시킬 수 있고 동시에 基本計劃에 의해서 基本設計 基礎에 의해서 이 工事が 着工되고 完工된다고 하는 基本的인, 技術的인 檢討에 의한 期間이 있을 것입니다. 한 工程期間에 따르는 期間, 다시 말씀드리면 집을 하나 짓는다고 한다면 그 집을 完工시켜야 한다는 基本的인 技術的 計劃이 있을 것이란 말이에요. 그것에 준해서 그래도 本廳에서 意見이 내려왔든 또는 綜建에서 보고 있는 견해이건 이것이 서로 상호 어떤 合議가 이루어지고 調整이 이루어짐으로 해서 적어도 千萬市民을 代辦하는 市議會의 委員들에게 提示하는 報告內容만은 정확성을 기해야 되지 않느냐 하는 그런 의미가 포함된 것 같아요. 그렇지 않습니까?

그 다음에 또 하나는 우리가 일반적으로 昨年 監査 때도 많은 指摘을 했습니다만 우리가 事故移越이라든가 또는 어떤 計劃蹉跌에 의해서 工事遲延이 자꾸만 累進이 되어 가지고 그런 問題에 의해서 豫算浪費나 또는 그 외의 모든 業務遂行 過程에서 많은 지장을 초래하고 있는 것이 지난 監査 때도 指摘이 되었습니다. 이런 것에 비추어 보더라도 이런 것을 事前에 충분히 檢討하고 서울시에서 計劃을 세운 어떤 日程에 또는 工程期間에 맞춰 綜建에서도 소화시킬 수 있는 것을 거기에 상대적으로 意見提示를 해 가지고 모든 運營을 철저히 해 나갈 때 어떤 工事遲延問題라든가 事故移越金이라든가 또는 이와 같이 애매모호하게 어떤 基本指針에 의해서만 油印物로 표시하는 이러한 業務行政이 아니라 좀더 內實있고 經營性있는 運營을 해 나갈 수 있는 그런 制度的 裝置 자체도 훌륭하게 運營하는데 어떤 창출의 의욕이 부족한 것이 아니냐 하는 指摘이 되는 事項입니다. 이런 점을 빨리 是正補完해 나갈 수 있음으로 해서 우리가 豫算節約도 시키고 또는 人件, 人力도 節減을 시키고 나아가서는 같은 量도 좀더 生産的으로 運營해서 효과가 增大될 수 있지 않겠는가, 이런 점에 주안을 두십사 하는 얘기가 되겠습니다.

○委員長 吳柳根; 白懿宗 委員 또 質疑있으세요?

○白懿宗 委員; 네, 계속해서 말씀드리겠습니다만 本委員 생각으로는 다리를 놓는 것도 중요하지만 거기에 市民과의 이해관계가 되는 建物이나 土地補償問題, 또는 道路의 擴張問題 이런 問題가 우선적으로 되어서 計劃을 세워야 完工日字를 확실하게 잡을 수 있지 않느냐 이런 생각이 듭니다. 本委員은 그런데 西江大橋는 8월에 시작하여 95年 12월에 完工한다고 표시가 된 것은 여러 가지 납득이 갑니다만 가장 중요하고

가장 市民의 怨聲과 이해관계가 얽힌 輿論이 많을 소지가 큰 道路擴張問題, 新設問題는 전혀 計劃도 없이 95年 12月에 完工한다, 이렇게 報告를 한다면 本委員을 비롯한 저희 建設分科 모든 委員들에 대한 납득이라든가 또는 利害問題가 상당히 어렵다. 그렇다면 本部長이 이것을 道路局으로 아까 자꾸 責任을 전가하는 것 같은 인상을 주시는데 과연 그럴 수가 있겠는가 하는 問題, 어떻습니까? 그러면 차라리 95年 12月에 完工이 아닌 未定이라고 이렇게 적어주신다면 납득은 가겠어요. 이 問題 확실하게 答을 주시기 바랍니다. 이상입니다.

○綜合建設本部長 李棟; 죄송스럽게 되었습니다. 道路局에 무슨 責任을 전가할 수 있는 그런 입장은 아닙니다만 지금 白委員님 말씀하신 대로 西江大橋의 경우는 지금 設計가 進行되고 있기 때문에 대강 竣工하는 날짜를 가늠할 수 있는 그런 시점에는 와 있습니다. 그래서 本廳 計劃에 의해서 西江大橋는 95年末까지 일단 끝나는 것으로 그렇게 대강 날짜를 잡아 가지고 推進하고 있는 것으로 그렇게 알고 있고, 西江大路 지금 白委員님 관심 가지고 계신 그 部分에 대해서는 綜合建設本部로써는 사실은 本廳 計劃을 저희가 받은 것을 그냥 적은 것뿐이라는 것을 다시 말씀드려야 되겠습니다. 저희로서는 答辯드릴 말씀이 없습니다.

○委員長 吳柳根; 昨年에도 白懿宗 委員께서 心血을 기울여서 여러 가지의 資料와 質疑를 한 것으로 저도 기억을 하고 있어요. 그러니까 西江大路를 建設하면서 그 大路를 活用할 수 있는 連續性을, 지금 問題가 크다. 그런 것을 指摘을 하셨으니까, 물론 綜合建設本部가 計劃된 業務에 대해서 施工을 하는 그런 部署지만 어쨌든 거기에서 責任이 끝나는 것이 아니

니까, 그 다리를 놓음으로써 어떤 交通的인 效率性的의 效果가 오겠느냐 하는 것이기 때문에 놓는 것 아니겠어요? 그러니까 다음 連結되는 이 쪽 地域의 問題를 한번 本廳하고 綜合建設 本部長께서 責任을 가지고 접촉을 해서 研究를 한번 해 봐주세요.

○綜合建設本部長 李棟; 議論을 해서 報告드리도록 하겠습니다.

○委員長 吳柳根; 그러시고 더 質疑하실 委員 안 계시죠? 質疑하시겠어요?

○鄭興鎭 委員; 간략히 하겠습니다. 어제 TV에서 보니까 下水處理場이 地下로 들어가고 建設된다는 그런 計劃이 있는데 綜建에서의 計劃입니까?

○綜合建設本部長 李棟; 저희는 今始初聞입니다.

○李鍾奭 委員; 下水局에서 했겠지.

○鄭興鎭 委員; 下水處理場을 綜建에서 建設하잖아요.

○李鍾奭 委員; 作業만 거기서 하는 것이지.....

○鄭興鎭 委員; 아, 計劃은 모르고 工事만 한다? 綜建本部長도 그것을 파악을 못하고.....

○綜合建設本部長 李棟; 아직은 제가 모르고 있습니다.

○鄭興鎭 委員; 네, 그렇습니다. 그래서 우리가 所管業務를 파악해야 하고 숙지해야 하기 때문에 그것을 알아보기 위해서 묻는 것인데 지금 대부분이 보면 우리 本 當該 建設委員會도 모르게 發表되는 事例가 많습니다. 이것을 指摘하는 것은 혹시 그런 計劃이 있다거나 綜建에서 무슨 豫定이 되어 있다면 建設委員會에 미리 말씀해 주시는 그런 順序를 지켜 주십사 하고 말씀드리는 것입니다.

○綜合建設本部長 李棟; 그렇게 하도록 하겠습니다.

○鄭興鎭 委員; 마지막으로 監査 때도 一部分 指摘했습니다만 西大門獨立公園 史蹟址問題에 있어서 우리가 유관순 烈士의 獄舎도 보았습니다. 그래서 우리가 거기 歷史의 現場 教育場 으로서 이러한 점도 고려해 달라는 의미에서 말씀을 드리고자 합니다. 우리나라를 獨立하고 祖國을 살리자는 유관순 烈士의 열도 있습니다만 우리 인류가 증오하는 獨裁者의 말로를 보는 教育場도 되어야 한다 그 말씀입니다. 거기에 보면 이정재, 김재규 등등의 그런 現代史도 있습니다. 그런 것을 歷史의 教育場으로 하기 위해서 그런 部分을 많이 設備하고 設置해서 많은 사람들에게 勸善懲惡의 教育場이 되도록 해주시기를 고려해 주시기를 말씀드립니다. 이상입니다.

○綜合建設本部長 李棟; 擔當部署에 建議하겠습니다.

○委員長 吳柳根; 더 이상 質疑하실 委員님 안 계시죠? 네, 간단하게 質疑해 주시지요.

○吳世根 委員; 東部都市高速道路 工事하는 過程에서 上溪洞에서 龍飛橋까지 1區間이 開通이 된 것으로 알고 있습니다. 上溪洞에서 長安橋까지 開通이 된 것으로 아는데 그 過程에서 民願이 지금 發生해 가지고 工事에도 차질이 있고 또 그 주위의 住民들하고 마찰이 있는 것으로 아는데 그러한 구체적인 內容이 業務報告에는 안 나와있습니다. 그런데 몇 件이나 되죠?

○土木1部長 金在錫; 君子橋 區間에 한 件이 있고요, 두번째 이미 끝났습니다만 月溪洞에 한 件이 있습니다. 그것은 완전히 끝났고.....

○吳世根 委員; 좋습니다. 그러면 君子橋에, 炭川에 遊水池를 君子洞一帶 住民들이 휴식공간이나 조기축구장으로 使用을 한 것으로 알고 있습니다. 그런데 高速道路가 생김으로써 거

기가 차단이 되어 있어요. 그런데 거기의 民願關係는 해결했습니까?

○土木1部長 金在錫; 지난번에 現場에서 한 번 말씀드렸다고 피 通路가 연계되어 있지요. 그것이 作業區로 만들어져 있는 것인데요, 그것을 活用하면 高速道路의 面積은 그 전보다 적어졌지만 조그만 面積 가지고 그리고 通過할 수 있는 通路는 있습니다.

○吳世根 委員; 좋습니다. 그리고 그 때 現場을 같이 踏査하고 거기에 우리 市議員으로 계시는 金亨根 議員하고도 그 때 어느 정도 얘기는 했습니다. 그런데 노인정, 老人들이 휴식공간을 가져야 할 그런 立場인가봐요. 지금도 民願이 되어 가지고 저한테도 연락이 왔었어요. 그래서 우리가 市에 가서 綜合建設本部 業務報告 때 그것은 해결하는 方法으로 講究를 하겠다. 그렇게 住民들 하고 대화를 했습니다. 앞으로 거기의 民願問題는 조금 綜合建設本部에서 원만하게, 충돌없이 해결해 주시기 바랍니다. 이것으로 그치겠습니다.

○委員長 吳柳根; 또 質疑하실 委員님 안 계시죠?

(「없습니다」 하는 委員 있음)

그러면 지난 한 해 동안의 경험과 指摘받은 것을 거울삼아서 새해에는 새로운 각오로 責任과 使命을 가지고 心血을 기울여서 활기찬 발전으로 工期內에 完工하여 交通效率에 크게 기여해 주실 것을 부탁을 드립니다.

그러면 이상으로 1992年度 綜合建設本部 業務計劃報告에 대한 質疑答辯을 全部 終結하겠습니다.

同僚委員 여러분! 그리고 關係公務員 여러분! 수고 많이 하셨습니다. 이상으로 散會를 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(15時 45分 散會)

○出席委員

吳柳根 崔鍾根 鄭興鎮 白懿宗
李今龍 李鍾奭 呂範九 吳世根
李文光

○專門委員

秋在燁

○出席公務員

綜合建設本部長 李棟
土木1部長 金在錫
建設資材事業所長 金貞根