

(주) 대한콘설탄트

우110-044 서울시 종로구 필운동115 (주)대한콘설탄트4층/ 전화02)397-2253/ 전송02)723-8865/ 담당자 :윤범희

문서번호 : 대한(철도) 제 19 - 239 호

시행일자 : 2019. 11 . 28 .

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도 토목부장

| | | | | | |
|--------|-------------|--|--------|--|--|
| 선 결 | | | 지 시 | | |
| 접 수 | 일 자 | | 결 재 | | |
| | 시 간 | | | | |
| | 번 호 | | 공 람 | | |
| | 처 리 과 | | | | |
| | 담 당 자 | | | | |

제 목 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역(총괄6회, 6차3회) 변경계약 요청

1. 「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역」 관련입니다.

2. 귀 본부와 2015. 03. 06일 계약 체결하여 용역 수행중 공사준공기한 연장에 따른 용역준공기한 변경으로 인한 용역금액 및 용역기간의 조정이 필요함에 따라 아래와 따라 변경요청하오니 재계약하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1) 용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역(총괄6회, 6차3회)
- 2) 용역사 : (주)대한콘설탄트 외 2개사
- 3) 변경사유 : 공사준공기한 연장에 따른 용역금액 및 용역기간 조정반영
- 4) 변경내용 :

| 구 분 | 당 초 | 변 경 | 증·감 | 비고 | |
|----------|------|--|---|---|--|
| 총괄 6회 | 계약금액 | 2,477,951,000 | 2,709,328,000 | 증231,377,000 | 공사준공기한 연장에 따른 감리용역 금액 및 용역기간 변경 |
| | 계약기간 | 2015.03.13~2019.11.30 | 2015.03.13~2020.12.31 | 증)397일 | |
| | 투입계획 | - 특 급 : 1인('15.3.13. ~ '18.6.21.) - 고 급 : 1인('15.10.13. ~ '19.6.21.) - 고 급 : 1인('18.6.22 ~ '19.4.30.) - 중 급(보조) : 1인 ('16.10.7. ~ '19.4.20.) - 중 급(책임) : 1인 ('19.5.1~ '19.11.30.) - 초 급 : 1인('15.10.13. ~ '19.11.30.) - 초 급 : 1인('17.10.7. ~ '17.12.22.) - 초 급 : 1인('18.7.1. ~ '18.12.31) | - 특 급 : 1인(변경없음) - 고 급 : 1인(변경없음) - 고 급 : 1인(변경없음) - 중 급(보조) : 1인(변경없음) - 중 급(책임) : 1인('19.5.1. ~ '20.12.31.) ※ 철수기간'20.01.01. ~ '20.04.30.) - 초 급 : 1인('15.10.13. ~ '20.12.31) ※ 무대기간'20.01.01. ~ '20.03.31.) - 초 급 : 1인(변경없음) - 초 급 : 1인(변경없음) | 중급(책임):1인 (증9개월) 초급(보조):1인 (증10개월) | |
| 6차 3회 | 계약금액 | 956,850,000 | 1,188,227,000 | 증231,377,000 | 공사준공기한 연장에 따른 감리용역 금액 및 용역기간 변경 |
| | 계약기간 | 2018.03.12~2019.11.30 | 2018.03.12~2020.12.31 | 증)397일 | |
| | 투입계획 | - 특 급 : 1인('18.2.14. ~ '18.6.21.) - 고 급 : 1인('18.2.14. ~ '18.6.21.) - 고 급 : 1인('18.6.22 ~ '19.4.30.) - 중 급(보조) : 1인 ('18.2.14. ~ '19.4.20.) - 중 급(책임) : 1인 ('19.5.1~ '19.11.30.) - 초 급 : 1인 ('18.7.1. ~ '18.12.31.) - 초 급 : 1인 ('18.2.14. ~ '19.11.30.) | - 특 급 : 1인(변경없음) - 고 급 : 1인(변경없음) - 중 급(보조) : 1인(변경없음) - 중 급(책임) : 1인('19.5.1. ~ '20.12.31.) ※ 철수기간'20.01.01. ~ '20.04.30.) - 초 급 : 1인('15.10.13. ~ '20.12.31) ※ 무대기간'20.01.01. ~ '20.03.31.) - 초 급 : 1인(변경없음) - 초 급 : 1인(변경없음) | 중급(책임):1인 (증9개월) 초급(보조):1인 (증10개월) | |

- 붙 임 : 1. 검토의견서 1부.
2. 변경내역서(총괄6회, 6차3회) 1부. 끝.

(주) 대한콘설탄트 대표이사



검 토 의 건 서

| | | | |
|-------|--|-------|-----|
| 건 명 | 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 변경(총괄6회, 6차3회) 검토 | | |
| 공 사 명 | 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 | 검 토 자 | 장준혁 |

검토내용

2015.03.06 계약체결하여 “하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(6차)” 수행 중, 공사 준공기한 연장에 따른 감리용역 금액 및 기간 조정에 따른 설계변경이 필요한 실정.

공사 개요

○ 공사 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

■ 당초

공사금액 : 46,227,000(천원)

공사기간 : 2015.03.30. ~ 2019.10.20

■ 변경

공사금액 : 46,227,000(천원)

공사기간 : 2015.03.30. ~ 2020.12.31.(증436일)

용역 개요

○ 용역 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 계약금액 및 용역기간

■ 당초

- 총차 : 2,312,106천원 2015.03.13. ~ 2019.04.20.

- 1차 : 282,300천원 2015.03.13. ~ 2015.12.24.

- 2차 : 152,801천원 2015.12.25. ~ 2016.04.13.

- 3차 : 342,000천원 2016.04.14. ~ 2016.11.30.

- 4차 : 722,000천원 2016.12.01. ~ 2017.12.22.

- 5차 : 22,000천원 2016.12.15. ~ 2018.08.08.(고덕보도교 실시설계보완)

- 6차 : 956,850천원 2018.02.14 ~ 2019.11.30.

■ 변경

- 총차 : 2,722,978천원 2015.03.13. ~ 2020.12.31.

- 1차 : 282,300천원 2015.03.13. ~ 2015.12.24.

- 2차 : 152,801천원 2015.12.25. ~ 2016.04.13.

- 3차 : 342,000천원 2016.04.14. ~ 2016.11.30.

- 4차 : 722,000천원 2016.12.01. ~ 2017.12.22.

- 5차 : 22,000천원 2016.12.15. ~ 2018.08.08.(고덕보도교 실시설계보완)

- 6차 : 1,201,877천원 2018.02.14 ~ 2020.12.31

○ 용역내용 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리

○ 건설사업관리자 : (주) 대한콘설탄트 외 2개사

□ 건설사업관리용역(총괄6회,6차3회) 변경 현황

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 초 | 변 경 | 증·감 | 비고 | |
|----------|----------|---|---|-------------------------------------|---|
| 총괄 6회 | 계약 금액 | 2,477,951,000 | 2,709,328,000 | 증)231,377,000 | 공사준공기 한 연장에 따른 감리용역 금액 및 용역기간 변경 |
| | 계약 기간 | 2015.03.13. 2019.11.30 | 2015.03.13. 2020.12.31 | 증)397일 | |
| | 투입 계획 | - 특 급 : 1인('15.3.13. ~ '18.6.21.) - 고 급 : 1인('15.10.13. ~ '19.6.21.) - 고 급 : 1인('18.6.22. ~ '19.4.30.) - 중 급(보조) : 1인('16.10.7. ~ '19.4.20.) - 중 급(책임) : 1인('19.5.1. ~ '19.11.30.) - 초 급 : 1인('15.10.13. ~ '19.11.30.) - 초 급 : 1인('17.10.7. ~ '17.12.22.) - 초 급 : 1인('18.7.1. ~ '18.12.31) | - 특 급 : 1인(변경없음) - 고 급 : 1인(변경없음) - 고 급 : 1인(변경없음) - 중 급(보조) : 1인(변경없음) - 중 급(책임) : 1인('19.5.1. ~ '20.12.31.) * 철수기간('20.01.01. ~ '20.04.30.) - 초 급 : 1인('15.10.13. ~ '20.12.31.) * 무대기간'20.01.01. ~ '20.03.31.) - 초 급 : 1인(변경없음) - 초 급 : 1인(변경없음) | 중급(책임):1인(증9개월) 초급(보조):1인(증10개월) | |
| 6차 3회 | 계약 금액 | 956,850,000 | 1,188,227,000 | 증)231,377,000 | 공사준공기 한 연장에 따른 감리용역 금액 및 용역기간 변경 |
| | 계약 기간 | 2018.03.12. 2019.11.30 | 2018.03.12. 2020.12.31 | 증)397일 | |
| | 투입 계획 | - 특 급 : 1인('18.2.14. ~ '18.6.21.) - 고 급 : 1인('18.2.14. ~ '18.6.21.) - 고 급 : 1인('18.6.22. ~ '19.4.30.) - 중 급(보조) : 1인('18.2.14. ~ '19.4.20.) - 중 급(책임) : 1인('19.5.1. ~ '19.11.30.) - 초 급 : 1인('18.7.1. ~ '18.12.31.) - 초 급 : 1인('18.2.14. ~ '19.11.30.) | - 특 급 : 1인(변경없음) - 고 급 : 1인(변경없음) - 중 급(보조) : 1인(변경없음) - 중 급(책임) : 1인('19.5.1. ~ '20.12.31.) * 철수기간('20.01.01. ~ '20.04.30.) - 초 급 : 1인('15.10.13. ~ '20.12.31.) * 무대기간'20.01.01. ~ '20.03.31.) - 초 급 : 1인(변경없음) - 초 급 : 1인(변경없음) | 중급(책임):1인(증9개월) 초급(보조):1인(증10개월) | |

□ 조치계획

- 2015.03.06 계약체결하여 “하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(6차)” 수행 중, 공사준공기한 연장에 따른 감리원 투입기간 변경에 의한 감리용역 금액 및 용역기간 변경을 반영하여, 공동수급협정에 의거 공동수급자 계약지분율(토목분야: 대콘(40%),이산(30%),동해(30%))의 이행 등을 반영하여 변경계약을 시행코져 함.

하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
책임건설사업관리기술자 정 곤 진 (인)



| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|------------|
| 부 장 | | 과 장 | | 심사자 | | 설계자 | | 설 계 | 2019. 11 . |
| | | | | | | | | 심 사 | 2019. 11 . |

설 계 변 경 내 역 서(총괄6회)

용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

| 구 분 | | 총 액 | | 증 감(△) |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | | 당 초 | 변 경 | |
| 총 용 역 비 | | 2,477,951,000 | 2,709,328,000 | 231,377,000 |
| 용 역 비 | 공 급 가 액 | 2,229,081,547 | 2,437,305,183 | 208,223,636 |
| | 부 가 가 치 세 | 222,909,453 | 243,731,817 | 20,822,364 |
| | 손해배상보증수수료 | 25,960,000 | 28,291,000 | 2,331,000 |

○ 용역개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)
3. 과업내용 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리
고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완) (추가)

4. 과업기간

당 초 : 2015. 03. 13. ~ 2019. 11. 30

변 경 : 2015. 03. 13. ~ 2020.12.31. (증397일)

설계변경 사유서(총괄6회)

1. 설계변경 사유(총괄)

6차 감리용역 수행중 공사준공기한 연장에 따른 감리용역 금액 및 과업기간 변경

가. 공사준공(4차)기한 연장

당 초 : 2018. 03.30. ~ 2019. 10.20

변 경 : 2018. 03.30. ~ 2020.12.31 (증438일)

나. 건설사업기술자 등급조정

당 초 : 특급1인, 고급 1인(2019.04.30까지 :책임감리원), 중급1인, 초급2인

중급1인(보조감리원 :2019.04.30에서 2019.04.20로 변경), 중급1인(책임감리원 :2019.05.01~2019.11.30)

초급1인(2018.07.02~2018.12.30까지), 초급1인(2018.03.12~2019.11.30

변경 : 특급1인, 고급 1인(2019.04.30까지 :책임감리원), 중급1인, 초급2인

중급1인(보조감리원 :2019.04.30에서 2019.04.20로 변경), 중급1인(책임감리원 :2019.05.01~2020.12.31)

초급1인(2018.07.02~2018.12.30까지), 초급1인(2018.03.12~2020.12.31

2020.01.01~2020.03.31 (보조감리원 1인) :무대적용 -공사일시중지기간 반영

2020.01.01~2020.04.30 (책임감리원 1인) :철수 -공사일시중지기간 반영

2. 건설사업관리 대상 용역 개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

3. 과업내용 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리

4. 과업기간

당 초 : 2015. 03. 13. ~ 2019. 11.30

변 경 : 2015. 03. 13. ~ 2020.12.31 (증 397일)

| 명칭 | 규격 | 당초 | 수량 | 단위 | 노무비 | | 경비 | | 합계 | | 증, 감 | | |
|--------------|----------------|-------|----|-------|-----|----|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 변경 | | | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | | | |
| ② 차량 운영비 | 1600cc (당초) | 최초 | 변경 | 1.99 | 월 | | | 557,997 | 1,110,414 | 557,997 | 1,110,414 | 5,564,350 | |
| | | 1회E/S | 변경 | 11.99 | | | | 556,435 | 6,671,655 | 556,435 | 6,671,655 | | |
| | | 2회E/S | 변경 | 28.00 | | | | 556,435 | 15,580,180 | 556,435 | 15,580,180 | | |
| | | 추가반영1 | 변경 | 7.00 | | | | 556,435 | 3,895,045 | 556,435 | 3,895,045 | | |
| | | 소계 | 변경 | 49.0 | | | | | 23,362,249 | | 27,257,294 | | |
| | 1600cc (변경) | 최초 | 변경 | 1.99 | | | | | 557,997 | 1,110,414 | 557,997 | | 1,110,414 |
| | | 1회E/S | 변경 | 11.99 | | | | | 556,435 | 6,671,655 | 556,435 | | 6,671,655 |
| | | 2회E/S | 변경 | 28.00 | | | | | 556,435 | 15,580,180 | 556,435 | | 15,580,180 |
| | | 추가반영1 | 변경 | 7.00 | | | | | 556,435 | 3,895,045 | 556,435 | | 3,895,045 |
| | | 추가반영2 | 변경 | 10.00 | | | | | 556,435 | 5,564,350 | 556,435 | | 5,564,350 |
| 소계 | 변경 | 59.0 | | | | | 32,821,644 | | 32,821,644 | | | | |
| ③ 현지 운영경비 | 사무실운영비 | | 당초 | - | | | | | | | | | |
| | | 변경 | - | | | | | | | | | | |
| ④ 사무원 | 보통인부 (당초) | 최초 | 변경 | 6.99 | 인·월 | | | 2,674,608 | 18,695,509 | 2,674,608 | 18,695,509 | 31,258,990 | |
| | | 1회E/S | 변경 | 11.99 | | | | 2,873,598 | 34,454,440 | 2,873,598 | 34,454,440 | | |
| | | 2회E/S | 변경 | 28 | | | | 3,125,899 | 87,525,172 | 3,125,899 | 87,525,172 | | |
| | | 추가반영1 | 변경 | 7.00 | | | | 3,125,899 | 21,881,293 | 3,125,899 | 21,881,293 | | |
| | | 소계 | 변경 | 54.0 | | | | | 162,556,414 | | 162,556,414 | | |
| | 보통인부 (변경) | 최초 | 변경 | 6.99 | | | | | 2,674,608 | 18,695,509 | 2,674,608 | | 18,695,509 |
| | | 1회E/S | 변경 | 11.99 | | | | | 2,873,598 | 34,454,440 | 2,873,598 | | 34,454,440 |
| | | 2회E/S | 변경 | 28 | | | | | 3,125,899 | 87,525,172 | 3,125,899 | | 87,525,172 |
| | | 추가반영1 | 변경 | 7.00 | | | | | 3,125,899 | 21,881,293 | 3,125,899 | | 21,881,293 |
| | | 추가반영2 | 변경 | 10.00 | | | | | 3,125,899 | 31,258,990 | 3,125,899 | | 31,258,990 |
| 소계 | 변경 | 64.0 | | | | | 193,815,404 | | 193,815,404 | | | | |
| ⑤ 도서인쇄비 | | | 당초 | | | | | 4,232,500 | | 4,232,500 | 660,000 | | |
| | | | 변경 | | | | | 4,892,500 | | 4,892,500 | | | |
| 소계 | | 당초 | | | | | | | 2,209,094,549 | | 208,223,636 | | |
| | | 변경 | | | | | | | 2,417,318,185 | | | | |

| 명 칭 | 규 격 | 당초 | 수량 | 단위 | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 증, 감 |
|---------------------------------|-----|----|----|----|-------|-----|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | 변경 | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| 2. 고덕교 등 실시설계(보완) | | | | | | | | | | | |
| 1) 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완) | | 당초 | | 식 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | 변경 | 1 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 소 계 | | 당초 | | | | | | | | 20,000,000 | |
| | | 변경 | | | | | | | | 20,000,000 | |
| 합 계 | | 당초 | | | | | | | | 2,229,094,549 | |
| | | 변경 | | | | | | | | 2,437,318,185 | 208,223,636 |
| 3. 손해배상보증수수료 | | | | | | | | | | | |
| | | 당초 | 1 | 식 | | | | | | 25,960,000 | 2,331,000 |
| | | 변경 | 1 | | | | | | | | 28,291,000 |
| 4. 부가가치세 | | 당초 | | | | | | | | 222,909,453 | 20,822,364 |
| 10% | | 변경 | | | | | | | | 243,731,817 | |
| 총 용역비 | | | | | | | | | | | |
| | | 당초 | | | | | | | | 2,477,951,000 | 231,377,000 |
| | | 변경 | | | | | | | | 2,709,328,000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|-------------|
| 부 장 | | 팀 장 | | 심사자 | | 설계자 | | 설계일 | 2019년 11월 일 |
| | | | | | | | | 심사일 | 2019년 11월 일 |

내역서

용역명 : 하남선(5호선 연장) 1-2 공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 내역서(6차)

| 구 분 | | 총 액 | | 증 감(△) | 비 고 |
|-------|-----------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | 당 초 | 변 경 | | |
| 총 용역비 | | 956,850,000 | 1,188,227,000 | 231,377,000 | |
| 용역비 | 공 급 가 액 | 854,636,364 | 1,062,860,000 | 208,223,636 | |
| | 부가가치세 | 85,463,636 | 106,286,000 | 20,822,364 | |
| | 용역손해배상공제료 | 16,750,000 | 19,081,000 | 2,331,000 | |

○ 용역개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)
3. 과업내용 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리
4. 과업기간

당 초 : 2018.02.14. ~ 2019.11.30

변 경 : 2018.02.14. ~ 2020.12.31. (증397일)

설계변경 사유서(6차3회)

1. 설계변경 사유(총괄)

6차 감리용역 수행중 공사준공기한 연장에 따른 감리용역 금액 및 과업기간 변경

가. 공사준공(4차)기한 연장

당 초 : 2018. 03.12. ~ 2019. 10.20.

변 경 : 2018. 03.12. ~ 2020.12.31 (438일)

나. 건설사업기술자 등급조정

당 초 : 중급1인 ,초급1인

변 경 : 중급1인 ,초급1인

다 .공사 일시정지에 따른 휴지기간 반영 :2020.01.01~2020.04.31

2020.01.01~2020.03.31 : 감리대가 미반영(초급1인-보조감리원

2020.01.01~2020.04.30 : 중급1인-책임감리원 철수

2. 건설사업관리 대상 용역 개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

3. 과업내용 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

4. 과업기간

당 초 : 2018.02.14. ~ 2019.11.30

변 경 : 2018.02.14. ~ 2020.12.31. (증397일)

3. 과업지시서 : 변경없음

| | | | | | | | |
|------------|------|-----|---|-------|-----------|---------------|-------------|
| 나. 출장여비 | | | 식 | 1 | | - | |
| | | | | | | - | |
| 다. 차량운행비 | 1 대 | 당 초 | 별 | 23.30 | 556,435 | 12,964,936 | 5,564,350 |
| | | 변 경 | | 33.30 | 556,435 | 18,529,286 | |
| 라. 현장운영경비 | 보조요원 | 당 초 | 별 | 23.30 | 3,125,899 | 72,833,447 | 31,258,990 |
| | | 변 경 | | 33.30 | 3,125,899 | 104,092,437 | |
| 마. 도서인쇄비 | | 당 초 | 식 | 1 | | 375,500 | 660,000 |
| | | 변 경 | | | | | |
| 5. 소계 | | 당 초 | | | | 854,636,364 | 208,223,636 |
| | | 변 경 | | | | 1,062,860,000 | |
| 6. 손해배상보험료 | | 당 초 | 식 | 1 | | 16,750,000 | 2,331,000 |
| | | 변 경 | | | | | |
| 7. 공급가액 | | 당 초 | | | | 854,636,364 | 208,223,636 |
| | | 변 경 | | | | 1,062,860,000 | |
| 8. 부가가치세 | | 당 초 | % | 10 | | 85,463,636 | 20,822,364 |
| | | 변 경 | | | | | |

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서 (총괄6회)

1. 계약건명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역
2. 계약업체 : (주)대한콘설탄트 외 2개사
3. 계약금액 : 금이십사억칠천칠백구십오만일천원정 (₩2,477,951,000)
4. 계약연월일 : 2015.03.06
5. 계약기간 : 2015.03.13 ~ 2019.11.30.
6. 변경사항

| | | |
|------------|------|------------------------------------|
| 계약금액 변경 | 당 초 | 금이십사억칠천칠백구십오만일천원정 (₩2,477,951,000) |
| | 변경후 | 금이십칠억구백삼십이만팔천원정 (₩2,709,328,000) |
| | 증·감액 | 금이억삼천일백삼십칠만칠천원정 (₩231,377,000증) |
| 계약기간 변경 | 당 초 | 2015. 03.13. ~ 2019.11.30. |
| | 변경후 | 2015. 03.13. ~ 2020.12.31 |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019. 11 . .

| 주관과 경유 | |
|--------|--|
| 소 속 | |
| 직 급 | |
| 성 명 | |

계 약 자 I 주식회사 대한콘설탄트
 서울특별시 종로구 필운대로9
 대 표 이 사 이 영 민 (인)

계 약 자 II 주식회사 이 산
 경기도 안양시 동안구 부림로121
 대 표 이 사 이 원 찬 (인)

계 약 자 III 주식회사 동해종합기술공사
 서울특별시 성동구 광나루로6길35
 대 표 이 사 정 점 래 (인)

서울특별시 도시기반 시설본부
(분임)재무관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서 (6차3회)

- 1. 계약건명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역
- 2. 계약업체 : (주)대한콘설탄트 외 2개사
- 3. 계약금액 : 금구억오천육백팔십오만원정(₩956,850,000)
- 4. 계약연월일 : 2018.02.14
- 5. 계약기간 : 2018. 02. 14 ~ 2019.11.30
- 6. 변경사항

| | | |
|------------|------|-----------------------------------|
| 계약금액 변경 | 당 초 | 금구억오천육백팔십오만원정(₩956,850,000) |
| | 변경후 | 금일십일억팔천팔백이십이만칠천원정(₩1,188,227,000) |
| | 증·감액 | 금이억삼천일백삼십칠만칠천원정(₩231,377,000증) |
| 계약기간 변경 | 당 초 | 2018. 02. 14 ~ 2019.11.30. |
| | 변경후 | 2018. 02. 14 ~ 2020.12.31 |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019. 11 . .

| 주관과 경유 | |
|--------|--|
| 소 속 | |
| 직 급 | |
| 성 명 | |

계 약 자 I 주식회사 대한콘설탄트
 서울특별시 종로구 필운대로9
 대표이사 이 영 민 (인)

계 약 자 II 주식회사 이 산
 경기도 안양시 동안구 부림로121
 대표이사 이 원 찬 (인)

계 약 자 III 주식회사 동해종합기술공사
 서울특별시 성동구 광나루로6길35
 대표이사 정 점 래 (인)

서울특별시 도시기반 시설본부
(분임)재무관 귀하

