

(주) 대한콘설탄트

우110-044 서울시 종로구 필운동115 (주)대한콘설탄트4층/ 전화02)725-4234/ 전송02)723-8865/ 담당자 : 박영수

문서번호 : 대한(철도) 제 18-114호

시행일자 : 2018. 08.07.

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도토목부장

선 결				지 시			
접 수	일자		결 재 · 공 람				
	시간 번호						
	처리과						
	담당자						

**제 목 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역
(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계보완(5차2회)) 변경계약 요청**

1. 「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역」 관련입니다.

2. 귀 본부와 2017.12.17일 계약 체결하여 용역 수행중인 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계보완(5차1회)) 수행중 용역기간 연장이 필요함에 따라 아래와 같이 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 1) 용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역
(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계보완(5차2회))
- 2) 용역사 : (주)대한콘설탄트 외 2개사
- 3) 변경사유 : 용역기간 변동
- 4) 변경내용 :

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
5차 2회	계 약 금 액	22,000,000	22,000,000	-	변경없음.
	계 약 기 간	2017.12.15. ~ 2018.08.08	2017.12.15. ~ 2018.09.30	53(일)	-고덕교 특정공법 심의일정 연기 :38일 -과업수행기간부족 :15일 (설계지문 및 보완)

- 붙 임 : 1. 검토의견서 1부.
2. 변경내역서(5차2회) 1부.
3. 합의각서(5차2회) 1부. 끝.

(주) 대한콘설탄트 대표이사

양식P-402-02

(주)대한콘설탄트



A4(210×297mm)

검 토 의 건 서

건 명	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 변경(고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차2회))		
공 사 명	하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사	검 토 자	장준혁

□ 검토내용

2017.12.17 계약체결하여 “하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차1회))” 수행 중, 특정공법 심의일정 지연 및 과업수행기간 부족에 따른 계약기간 변경이 필요한 실정임.

□ 용역 개요

- 용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 (고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차))
- 계약금액 및 용역기간
 - 5차1회 : 22,000천원 2017.12.15. ~ 2018.08.08.
- 용역내용 : 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)
- 건설사업관리자 : (주) 대한콘설탄트 이진산 외 2개사

□ 건설사업관리용역(5차2회) 변경 현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감	비 고
5차 2회	계 약 금 액	22,000,000	22,000,000	-	변경없음
	계 약 기 간	2017.12.15. ~ 2018.08.08. (237일)	2017.12.15. ~ 2018.09.30. (290일)	53일(증)	·고덕교 특정공법 심의일정 연기 : 38일 ·과업수행기간부족 : 15일 (설계자문 및보완)

□ 조치계획

- 2017.12.17 계약체결하여 “하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차1회))” 수행중 고덕교 특정공법 심의지연 및 과업기간부족(설계자문 및 보완)따른 용역기간 변경을 반영하여, 공동수급협정에 의거 공동수급자 계약지분율(토목분야: 대콘(40%), 이산(30%), 동해(30%))의 이행 등을 반영하여 변경계약을 시행코져 함.

하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
책임건설사업관리기술자 정 곤

부 장		과 장		심사자		설계자		설 계	2018. . .
								심 사	2018. . .

설 계 변 경 내 역 서(5차2회)

용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

구 분		총 액		증 감(Δ)
		당 초	변 경	
총 용 역 비		22,000,000	22,000,000	-
용 역 비	공 급 가 액	20,000,000	20,000,000	-
	부 가 가치세	2,000,000	2,000,000	-
	손해배상보증수수료			-

○ 용역개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)
3. 과업내용 : 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)
4. 과업기간 : 당초 - 2017. 12. 15. ~ 2018. 08.08.(237일)
 변경 - 2017. 12. 15. ~ 2018. 09.30(290일)

설계변경 사유서(5차2회)

1. 설계변경 사유

고덕교 특정공법 심의일정 연기 및 과업수행기간부족(설계자문 및보완)에 따른 용역기간 조정(53일연장)에 따른 설계변경임

- 당초 : 2017.12.15~2018.08.08.

- 변경 : 2017.12.15~2018.09.30

2. 건설사업관리 대상 용역 개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

3. 과업내용 : 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)

4. 과업기간 : 당초 - 2017. 12. 15. ~ 2018. 08.08.

변경 - 2017. 12. 15. ~ 2018. 09.30

3. 과업지시서 : 변경없음

설 계 내 역 서 (5차2회)

■ 용역명 : 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)

명 칭	규 격	당초	수 량	단 위	노 무 비		경 비		합 계		비 고
		변경			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)		당초	1	식						20,000,000	
		변경								20,000,000	
2. 손해배상보증수수료		당초									
		변경									
소 계		당초								20,000,000	
		변경								20,000,000	
3. 부가가치세	10%	당초								2,000,000	
		변경								2,000,000	
합 계		당초								22,000,000	
		변경								22,000,000	

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서 (5차2회)


1. 계약건명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역(5차)
(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완))
2. 계약업체 : (주)대한컨설팅 외 2개사
3. 계약금액 : 금이천이백만원정(₩22,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 12. 18
5. 계약기간 : 2017. 12. 15 ~ 2018. 08.08.
6. 변경사항


계약금액 변경	당 초	금이천이백만원정(₩22,000,000)
	변경후	금이천이백만원정(₩22,000,000)
	증·감액	변경없슴.
계약기간 변경	당 초	2017. 12. 15 ~ 2018. 08.08.(237일)
	변경후	2017. 12. 15 ~ 2018. 09.30. (290일)
	변 경 사 유	고덕교 특정공법 심의 일정연기 및 과업수행 기간 부족에 따른 계약기간 변경(53일 추가)


본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위
준공할 것을 확약합니다.

2018. 08 . .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자 I 주식회사 대한컨설팅
서울특별시 종로구 사직로 109
대표이사 이진산 (인) 

계 약 자 II 주식회사 이산
경기도 안양시 동안구 부림로121
대표이사 이원찬 

계 약 자 III 주식회사 동해종합기술공사
서울특별시 성동구 광나루로6길35
대표이사 정점래 (인) 

서울특별시(분임)경리관 귀하