



*We Can Change the World*

**(주)동해종합기술공사**

수 신 자 서울특별시청

참 조 하천관리과장

제 목 「하천시설물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가 용역」 실정보고

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 시와 계약체결(2018.11.23)하여 수행중인 「하천시설물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가 용역」과 관련하여 불임과 같이 실정보고서를 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

불임 : 과업기간 변경에 대한 실정보고. 1부. 끝.

주식회사 동해종합기술공사 대표이사



부서 수자원부 담당 이윤상  
문서번호 수자원부-19-01159 ( 2019-11-04(월) )  
서울 성동구 광나루로 6길 35, 우림e-Biz센터 610호  
Tel : 02-575-1199 Fax : 02-469-1945

---

하천시설물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가 용역

**실 정 보 고**

---

2019. 11.



(주)동해종합기술공사

# 과업기간 변경에 대한 실정보고

## 1. 개 요

- 과 업 명 : 하천시설물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가 용역
- 과업기간 : 2018. 11. 26. ~ 2019. 11. 25. (12개월)
- 대상시설

구 분	제 방	빗물펌프장	수 문	하구둑
서울시	43개 하천	120 개소	314 개소(육갑문 35개소)	2개소

- 과업범위
  - 빅데이터 분석시스템 개발 지원
  - 시설물별 유지관리 실태분석
  - 시설물별 중·장기 유지관리계획 수립
  - 실태평가 보고서 수립

## 2. 과업기간 변경에 관한 사항

- 본 과업은 서울시 안전총괄과에서 추진중인 '빅데이터 분석시스템 개발 용역'과 연계되어 추진되는 사항임
- 과업기간 변경 필요사유
  - 빅데이터 분석시스템 개발 용역 과업기간 변경  
→ 개발 지연으로 당초 9월에서 12월로 변경
  - 정보조사표(DB입력 자료) 작성 일정 변경  
→ 정보조사표 양식 변경 등으로 당초 6월에서 11월로 연기

- 분석시스템 개발과 정보조사표 입력은 동시에 실시되어야 함에 따라 분석시스템 일정에 따라 지속적 대응 필요

※ 따라서 분석시스템이 완성되어 분석결과가 도출되어야 실태평가 보고서 작성이 가능하며 분석결과 제공은 11월말로 연기됨에 따라 과업기간 변경 필요

○ 향후 추진일정

- 9월 26일 정보조사표 변경내용 수령

- 정보조사표 취합일정 : 7차 - 11월 15일, 8차 - 11월 29일

- 11월 말 분석결과 수령예정

⇒ 분석결과를 토대로 보고서 작성예정

○ 결 론

- 본 과업의 과업기간은 11월 25일까지로 추진계획상 과업기간내 수행 불가

⇒ 총괄부서인 안전총괄과에서 실태평가 용역의 과업기간 조정에 관한 공지 및 과업기간 변경 필요