

# 공사변경계약서



※원본확인증QR코드

## <계약자>

서울특별시 도시기반시설본부

분임재무관

이상국

사무관/서기관:

담당: 신언표 (Tel: 02-3708-2362)

## <계약상대자>

상 호 : (주)일광기업

주 소 : 서울특별시 성동구 아차산로15길 52, 삼환디지털벤처타워 804 (성수동2가)

대 표 자 : 오도진

사 업 자 등 록 번 호 : 206-81-20414

전화번호: 02-497-6060

팩스번호: 02-497-2400

계 약 번 호 17120039-01

관 리 번 호 1700759-03

공 사 명 서울 지하철 9호선연장건설(3단계) 1구간 정보통신공사

대 표 계 약 자 (주)일광기업

수 요 기 관 명 ( 발 주 처 ) 서울특별시 도시기반시설본부

계 약 일 자 2017년 02월 14일

변 경 계 약 일 자 2017년 12월 14일

착 공 일 자 2017년 02월 13일

변 경 구 분 계약내용변경

변 경 사 유

변 경 사 유 상 세 선행공사 준공기한 미도래로 현장시공 여건 미비 및 시운전 및 개통일정에 맞추어 준공기한 연기

지 체 상 금 율 0.05 %

## [기간변경 정보]

변경전금차준공일자 2018년 01월 11일

변경후금차준공일자 2018년 12월 30일

변경전총준공일자 2018년 01월 11일

변경후총준공일자 2018년 12월 30일

준공기한변경사유 시공물량 증감사항 발생

## [계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	5,786,476,800 원	4,386,476,800 원
1) 설계변경금액	288,080,200 원	288,080,200 원
2) 물가변경금액	483,143,000 원	483,143,000 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	6,557,700,000 원	5,157,700,000 원

## [채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	115,683,480 원		
인지세과세대상여부	Y	추 가 인 지 세 액	0 원
변경전채무부담액	0 원	변경후채무부담액	0 원