

2014 추경예산 집행계획 보고

제1회 추경으로 확보된 예산에 대하여 별도 발주 시행시 11 Closing 도입으로 11월말 까지 공사를 마무리 하기에는 절대공기가 부족 할 뿐만 아니라, 도로동공 및 노후 하수 시설물 복구 지연시 주민생활 불편이 가중 되므로 이를 조기에 해소키 위하여 기 계약되어 시행중에 있는 연간단가업체에 선 작업지시하고 추후 설계변경 정산코자 보고 드리는 내용임.

I 사업개요

● 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) : 현공정 98%

- 공사비 : 750백만원
- 공사기간 : 2014. 3. 13 ~ 2014. 12. 31
- 사업개요 : 흡관부설 D=250~1,000mm L=1,000m
- 도 급 자 : 세정건설 대표 최광호

● 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가) : 현공정 96%

- 공사비 : 750백만원
- 공사기간 : 2014. 3. 11 ~ 2014. 12. 31
- 사업개요 : 흡관부설 D=250~1,000mm L=1,000m
- 도 급 자 : 창약건설

● 하천유지관리공사 : 현공정 96%

- 공사비 : 800백만원
- 공사기간 : 2014. 3. 4 ~ 2014. 12. 31
- 공사개요 : 하천시설물정비 1식
- 도 급 자 : (주)고려건설 이수정

II 예산편성 현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 예산편성 현황 | | | 비고 |
|----------------------|---------|------|--------|----|
| | 본예산(기정) | 추경예산 | 최종(변경) | |
| 계 | 2,300 | 400 | 2,700 | |
| 관내1구역 하수시설물보수공사 | 750 | 50 | 800 | |
| 관내2구역 하수시설물보수공사 | 750 | 50 | 800 | |
| 하천유지관리공사 | 800 | 100 | 900 | |
| 정릉동 59-179주변 하수관개량공사 | - | 200 | 200 | |

III

보고내용

- 하수시설물 정비 및 하천유지관리에 소요되는 연간 공사비가 부족하여 세수부족으로 어려움에 있는 구 재정에도 불구하고 어렵게 추경예산을 확보하였으며,
- 도로동공 및 노후하수시설물의 손상 및 파손과 관련하여 접수된 주민생활민원이 예산 부족으로 처리가 지연되고 있을뿐만 아니라 또 다른 민원이 지속적으로 발생되고 있는 실정으로
- 보수공사가 지연될 경우 주민생활 불편이 가중될 뿐 만아니라, 11 Closing 도입으로 굴착을 수반하는 공사는 11월말까지 마무리 하여야 함에 따라 절대공기 부족 등으로 금번 추경사업에 대한 신규발주 시행은 사실상 어려운 실정임.

IV

조치의견

- 상기 문제점을 신속히 해소하여 주민생활 불편이 없도록 확보된 추경예산에 대하여 우리구와 기 계약되어 시행중에 있는 연간단가계약 업체에 선 작업 지시하고 추후 설계변경 정산처리 하여 하수도 및 하천유지관리에 만전을 기하고자 함.

| 사 업 명 | 추경예산 | 집행계획 | 비 고 |
|-----------------------|------|-----------------------|-----|
| 계 | 400 | | |
| 관내1구역 하수시설물보수공사 | 50 | 관내1구역하수시설물보수공사에 포함 시행 | |
| 관내2구역 하수시설물보수공사 | 50 | 관내2구역하수시설물보수공사에 포함 시행 | |
| 하천유지관리공사 | 100 | 하천유지관리공사 포함시행 | |
| 정릉동 559-179주변 하수관개량공사 | 200 | 관내1구역하수시설물보수공사에 포함 시행 | |

끝.

