

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 서울특별시 도시기반시설본부 귀중

(경 유) 토목부 토목설계과

제 목 장지 지하차도 및 동부간선도로간 연결로 설계 용역의 용역기간 연장 요청

1. 귀 시의 일의 변창을 기원합니다.

2. 당사에서 롯데물산(주), 롯데쇼핑(주), (주)호텔롯데와 계약체결(2016.07.29.)하여 수행중인 건설사업관리 용역의 대상 용역인 “장지 지하차도 및 동부간선도로간 연결로 설계 용역” 과 관련입니다.

3. 상기 용역과 관련하여 아래와 같이 설계사의 설계기간 연기요청이 있어 검토한 결과 원활한 설계 추진을 위해 설계기간 연장이 필요할 것으로 판단되오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 용역명 : 장지 지하차도~동부간선도로간 연결로 기본 및 실시설계 용역

나. 용역기간 변경 :

| 구분 | 착수일 | 준공일 | | 비고 |
|------|-------------|------------|------------|----|
| | | 당초 | 변경 | |
| 용역기간 | 2016.05.23. | 2017.04.30 | 2017.05.30 | |

다.연기사유: 견인차량 보관소 이전 협의 불발로 현 견인차량 부지 활용방안의 설계반영 기간 확보 필요. 끝.

※첨부: '견인차량보관소 예정부지 협의 불발로 인한 설계변경 현황보고' 1부

주식회사 천 일 대표이사 김 창 옥



사원 - 부장 권형규 상무 박상훈
 시행 천일(구조) 608 (2017.4.19.)
 부서 (427 - 801) 경기도 과천시 별양상가로2 그레이스빌딩 12층 구조부
 직통 070-7437-1718 팩스 02-561-2981 메일justar9433@hanmail.net
 본사 (135 - 972) 서울시 강남구 언주로30길 10, 522호 (도곡동, 현대비전21) 대표번호 02-558-1001