

문서번호	청계천관리처-878
보존기간	준영구
결재일자	2017.02.08.
공개여부	공개

★선임주임	팀장	청계천관리처장	문화체육본부장	
협 조				

---

## 청계천 종합상황센터 이전 사업 추진계획

---

2017.

# 청계천 종합상황센터 이전 사업 추진계획

광화문광장 지하에 있는 청계천 상황센터를 본사로 이전하여 지휘체계  
일원화에 따른 정확한 상황 판단 및 신속한 의사결정을 도모하여 재난  
안전 대응능력을 강화하고자 함.

## I 추진경위

- 상황센터 이전 예산반영 요청(청계천관리처4147호 '16.6.30)
- 2017년 청계천 예산편성 내역 통보(하천관리과520호 '17.1.10)

## II 현황 및 문제점

- 상황센터 운영 및 시설현황
  - 장 소 : 광화문광장 지하(면적 40㎡) \* 市 광화문광장 상황실(88㎡)중 일부 사용
  - 근무방법 : 24시간 2교대 근무(근무인원 12명)
  - 주요업무
    - 기상, 하천상황에 따른 청계천 출입통제·해제 및 안내방송 송출
    - 조명, 수경시설 등 시설물 원격제어 및 가동확인
    - 현장상황 모니터링 및 시민 문의사항 안내 등
  - 주요설비 : 시스템 운영서버 등 총 9종 56대

시 설 명	제품(시스템) 사양	수량	비 고
1. 종합상황관	DLP CUBE(67")	2set	· 기타설비 : 운영 PC 13대, 방송장비 1set 등
	CCTV모니터 (LCD 19")	34대	
2. CCTV 네트워크	RACK 2면(아날로그 방식)	1set	
	비디오서버	1set	
3. 현장접속통신장비	통신시스템 Rack 1면	1set	

\* 공단 청사(9층) 영상감시 및 제어시스템(종합상황관 등 총 5종 11대, 2005년) 별도 운영

## 【청계천 상황센터 운영 이력】

- '05.10. 1 : 청계천 상황센터 운영(서울시설공단 본사 8층)
- '09. 8. 1 : 광화문 광장으로 이전(광화문광장 통합운영)
  - \* 도심부광장 통합운영사무실 설치계획(행정2부시장 방침 제97호 3. 5)
- '11. 7.15 : 청계천(공단)과 광화문광장(역사도심재생과) 상황센터 별도운영
  - \* 광화문광장 市 인수 : 광화문광장 운영 개선방안(행정2부시장 방침 2.19)



【 상황센터 위치도 】



【 상황센터 전경사진 】

### □ 현실태(문제점)

- 시설물 노후화, 기상이변에 따른 돌발강우 증가 추세 등 재난·안전사고 발생 가능성이 매년 높아짐에 따라 상황센터와 본사로 이원화되어 있는 지휘체계 개선 필요

\* 최근 3년간 돌발강우로 인한 청계천 출입통제 현황

구 분	2014	2015	2016
1. 年 강수량	808.9mm	785.1mm	991.4mm
2. 일 최대강수량	59.5mm	80.0mm	108.5mm
3. 年 출입통제	34회	31회	32회
4. 돌발강우에 의한 출입통제	2회	14회	13회

- 상황센터 서버, 통신설비 등 시설 노후화에 따른 교체시기 도래
  - 경관조명, 분수제어 등을 위한 현장접속통신장비(2G 회선) 단종, 서버 및 영상감시용 PC 등의 내구연한 도래로 잦은 통신장애 및 해상도 불량
- 열악한 근무환경(광화문광장 지하 기계실 옆)으로 직원 만족도 저하

### Ⅲ 개선계획

#### 청계천 종합상황센터 이전을 통한 재난안전

##### 추진목적

- 상황센터 본사 이전을 통한 지휘체계 일원화로 재난안전사고 발생시 정확한 상황판단 및 신속한 의사결정 도모
- 최신 DID(Digital Information Display)관제시스템 도입, 원격제어시스템 통신방식 개선(2G → LTE) 등을 통해 상황감시 기능 강화 및 제어설비 운영 신뢰성 향상
- 근무환경 개선 및 장비관리 효율성 제고

##### □ 추진사항


구분	기존	개선
1. 상황센터 이전	광화문광장 지하 (40㎡, 8.8m×4.5m)	공단 청사 9층 (58㎡, 7.8m×7.4m)
2. 상황센터 운영설비(영상감시·제어·통신장비 등) 개선		
2-1. 종합상황관	DLP CUBE(67") + CCTV모니터(22대) (6.6㎡, 5.5m×1.2m)	DID 패널(55", 8대) (6.6㎡, 4.84m×1.36m)
2-2. 현장접속통신 장비(FIU)	통신방식 2G (경관조명용 50회선)	통신방식 LTE (경관조명용 25회선)
2-3. CCTV네트워크	아날로그 방식	디지털(IP) 방식
2-4. Operation Station	3대(팬티엄 4)	3대(Intel Zeon E3, 3.4GHz)
2-5. 통합서버	1대(팬티엄 4)	1대(옥타코어, 2.4GHz, 2CPU)
2-6. DB서버	없음	1대(옥타코어, 2.4GHz, 2CPU)

\* DID(Digital Information Display)관제시스템 : DID 컨트롤러를 활용하여 효율적 관리화면 구성(무제한의 화면분할, 화면 오버레이 지원 등) 가능으로 정보제공 효과 증대

○ 상황센터 이전 설치(안)

<p>청사(9층) 평면도(3D 조감도)</p>	<p>상황센터 평면도(3D 조감도)</p>

○ 운영설비 구축(안)



□ 세부 추진계획

- 사업명 : 청계천 상황센터 이전
- 사업내용 : 자동제어설비, CCTV 영상설비 교체 1식
- 사업예산 : 540백만원(공기관등에 대한 자본적 대행사업비)
- 사업기간 : '17. 1 ~ 6
- 시행방식

구분	설치개요	사업비	계약방식
1. 자동제어설비 구매설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 통합 및 DB서버 1식</li> <li>◦ OS 및 운영 PC 1식</li> <li>◦ FIU 철거 및 신규설치 1식</li> <li>◦ 종합상황관 철거 및 신규설치 1식</li> <li>◦ 인테리어(콘솔테크스, 창호 등) 및 전기·소방·공조설비 설치 1식 등</li> </ul>	461.8백만원	조달계약 (제한경쟁입찰)
2. CCTV 영상설비 구매설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 네트워크 비디오 서버 설치 1식</li> <li>◦ CCTV 관제서버 설치 1식</li> <li>◦ 컨트롤러 설치 1식 등</li> </ul>	78.2백만원	조달계약 (제한경쟁입찰)

- 입찰참가자격조건 : 정보통신공사업자로 입찰참가자격을 등록한 자
  - (제어설비) 빌딩자동제어장치를 제조물품으로 등록, 중소기업확인서와 직접생산증명서를 소지한 자
  - (영상설비) 영상감시장치를 제조물품으로 등록, 소기업·소상공인확인서와 직접생산증명서를 소지한 자

\* 관련규정 : 중소기업기본법, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법

- 하자보증기간 : 준공검사일로부터 2년

- 추진일정

추진과업	세부 수행일정					
	1월	2월	3월	4월	5월	6월
1. 사업계획 수립 및 자체설계 * 대행사업비 예산배정 요청	————					
2. 기술심의(공단) 및 조달계약 의뢰		——				
3. 계약체결(자동제어 및 CCTV 영상설비 구매)			————			
4. 상황센터 이전 설치 시행 * 상황센터 이전 : 4.30限, 통신망 교체(2G→LTE) : 6.30限				————		

## IV 행정사항

- 「청계천 상황센터 이전 사업」 대행사업비 예산배정 요청 : 2.8
- 「공단 기술계약심사업무 종합운영계획」 에 의거 기술심의 의뢰 : 2.10
  - \* 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조(계약심사 제외 - 조달 발주사업)
- 「상황센터 자동제어 및 영상설비 구매설치」 조달계약 의뢰 : 2.28
  - 상황센터 기존장비(본사 9층 포함) 폐기품목에 대해 수요부서 조회 후 처리
    - \* 향후 노후 CCTV 카메라, 수위계, 방송설비, 콘텐츠서버 등을 낙찰차액을 활용하여 정비(구매설치) 예정

- 따로붙임 : 1. 구매설치 설명서 1부.
- 2. 조달청 물품 구매의뢰서(설계내역서) 1부.
  - 3. 규격서(과업지침서 및 도면) 1부.
  - 4. 조달계약 요청 사유서 1부.
  - 5. 상황센터 기존장비 처리계획(안) 1부. 끝.