

의 결 안

제 2017-12회 위 원 회			
년 월 일	2017년 11월 15일	의안번호	제1~8호
의 제	지하층 배수시설물 규격 및 유지관리성 개선사항 반영 외 7건		

1. 제안부서 : 택지사업본부 컬처밸리공사부(TF)

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

◦ (의안1) 「지하층 배수시설물 규격 및 유지관리성 개선사항 반영」

“서울 문정컬처밸리 조성공사”와 관련하여 지하층 배수시설물의 규격 불일치 사항 조정, 유지관리성 향상을 위한 방수공법, 뚜껑형식 변경 등 개선을 위한 소요비용을 반영코자 함”

- 소요예산 : 증) 160,578천원

◦ (의안2) 「지하층 기둥 주변 보도 시험포장 및 사고석 포장 반영」

“서울 문정컬처밸리 조성공사” 지하층 보도포장과 관련 보행자 통행 안전성 확보 및 지하층 기둥(136개소) 주변 1570462163 개선 등을 위한 시험포장 비용과 사고석 포장 비용을 반영코자 함”

- 소요예산 : 증) 94,901천원

◦ (의안3) 「익스팬션조인트(E/J) 수량변경」

“서울 문정컬처밸리 조성공사” 구조물 접합부에 설치되는 익스팬션조인트(E/J)의 설계서 불일치에 따른 조정, 수량누락, 현장여건에 따른 규격 변경 사항 등을 반영코자 함”

- 소요예산 : 증) 101,376천원

◦ (의안4) 「토공 및 가시설공 정산」

“서울 문정컬처밸리 조성공사”의 토공 및 가시설공에 대하여 시공측량 결과, 현장상태와 설계서와의 차이점(지반고), 현장여건 반영에 따른 변경 시공내용 등의 사항을 정산코자 함”

- 소요예산 : 감) 1,192,840천원

◦ (의안5) 「구조물공 및 제경비 정산 반영」

“서울 문정컬처밸리 조성공사”의 구조물공사에 대하여 최초 설계도서와 보완 설계도서간 불분명하거나 누락·오류 및 상호 모순되는 점에 대하여 설계자 의견 및 현장여건 등을 반영하여 정산하고 공종간 내역정리(토목 및 건축), 제경비 정산내용을 반영코자 함”

- 소요예산 : 증) 401,632천원

◦ (의안6) 「기반시설 및 기존 구조물 철거 및 복구 사항 반영」

“서울 문정컬처밸리 조성공사”로 인해 철거가 불가피한 인접 기반시설(도로시설물) 및 컬처밸리내 에스컬레이터 시설물 추가에 따른 기존 구조물 철거 및 복구비용 등을 반영코자 함”

- 소요예산 : 증) 188,071천원

◦ (의안7) 「계획변경 사항 및 현장여건 반영 사항 등 포장공사 정산」

“서울 문정컬처밸리 조성공사”의 조경계획 변경에 따른 경계부 마감방법 변경, 포장수량 누락(달팽이계단 하부, Zone4경사로 등), 교량부 기반시설 교평계획내용 반영, 지하매설관로 연결부 복구, 법원 및 ¹⁰⁴⁴⁶¹⁵¹⁰⁶⁶⁵⁰⁶³6블럭 인접 도로 복구 비용을 반영코자 함”

- 소요예산 : 증) 163,309천원

◦ (의안8) 「우수저류조 유지관리용 점검시설 및 내부배관 등 반영」

“서울 문정컬처밸리 조성공사”로 설치하는 우수저류조의 유지관리를 위해 필수시설인 점검로, 점검도어, 점검사다리, 펌프 인양시설 및 원활한 작동을 위한 배관, 점검구 덮개 등을 반영코자 함”

- 소요예산 : 증) 96,360천원


※ 총 소요예산 : 13,387천원(제경비, 부가세, 지급자재비 포함)

4. 심사·의결사항 : 설계변경 타당성 등 원안가결

제2017-12회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사·의결 하였음.

2017년 11월 15일

위원장 :	택지사업본부	본부장	김소경
부위원장 :	택지사업본부	택지계획처장	김익성
위원 :	택지사업본부	택지계획부장	고재영
위원 :	택지사업본부	택지설계부장	김주완
위원 :	택지사업본부	마곡사업부장	강성민
위원 :	기획경영본부	계약심사부장	곽홍준
위원 :	기획경영본부	재정관리부장	장한수
위원 :	기획경영본부	예산자금부장	손명호



 인 김소경
 인 김익성
 인 고재영
 인 김주완
 인 강성민
 인 곽홍준
 인 장한수
 인 손명호

제 2017-12회 위원회 서면 결의서

의 제 : 지하층 배수시설물 규격 및 유지관리성 개선사항 반영 외 7건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 지하층 배수시설물 규격 및 유지관리성 개선사항 반영 외 7건에 대하여
설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위원장	김 소 경	○		
부위원장	김 의 성	○		
위 원	고 재 영	○		
위 원	김 주 완	김주완		
위 원	강 성 민	○		
위 원	곽 흥 준	○		
위 원	장 한 수	○		
위 원	손 명 호	104461510665063 ○		

2017년 11월 15일

위 원 장 김 소 경