

시 민

주무관	설비계획과장	도시철도설비부장
박명기	황영일	10/27 代김흥정
협 조	송변전과장 차량과장 시설전기과장 설비공사과장 정보통신과장 신호과장	代문학준 강치석 김흥정 임태수 추경수 구봉서

문서번호	도시철도설비부-10024
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호	

**『신립선 경전철 민간투자사업』  
시스템 분야 공정회의 추진 계획**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2020. 10.

**도시기반시설본부  
도시철도설비부**

『신림선 경전철 민간투자사업』  
**시스템 분야 공정회의 추진계획**

신림선 도시철도 민간투자사업의 적기 공사 완공을 위한 시스템분야 통합공정 회의를 실시하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

**관련근거**

- 실시협약 제23조(공정관리) : 사업시행자는 주무관청에 공정보고
- 실시협약 제33조(주무관청의 감독) : 사업자에 대한 업무 감독

**공정회의 개최 계획**

- 개최일시 : 매월 2주차 수요일 14:30
- 장 소 : 시스템 분야 상황실
- 참석대상
  - 본 부 : 도시철도설비부장, 각 분야별 과장 및 담당
  - 사업자 : 법인, 사업단(SE)
  - 현 장 : 각 분야별 책임감리원 및 현장대리인
- 보 고 자 : 건설사업단장(총괄), 분야별 책임감리원

**회의자료**

- 작성기준 : 그간 공사 추진사항, 현안사항, 부진공정 만회대책등
- 제출기한 : 첫째주 목요일까지 제출
- 사업단은 회의자료를 작성(각분야별 담당주무관 및 감리원 사전 검토)하고  
건설사업단장은 검토결과 및 조치계획등 보고

기타행정사항

- 11월 공정회의는 현장 공사 추진사항 점검후 시행(일정 추후통보)
- 사업단 및 감리단에 공정회의 추진계획 통보. 끝.